

## RAPORT DE MONITORIZARE

1. Numarul raportului de monitorizare: 10
2. Perioada de referinta: 19.11.2011 -18.12.2011
3. Date despre organizatia solicitanta:
  - a) Adresa: Consiliul Județean Buzău , bd. N.Bălcescu, nr.48 , cod 120260, județul Buzău
  - b) Contact: Ciolan Liviu,director executive Direcția Economică , 0238-725512, liviu.ciolan@cjbuzau.ro
  - c) Lider organizatie: ec.Victor Mocanu
  - d) Manager proiect: director executiv Ciolan Liviu
4. Parteneri: nu este cazul
5. Detalii despre proiect:
  - a) Programul de finantare:  
Programul Operațional Regional 2007 – 2013  
Axa prioritară 3 : „Îmbunătățirea infrastructurii sociale “  
Domeniul Major de intervenție 3.4 - „ Reabilitarea,modernizarea,dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formarea profesională continuă “
  - b) Titlul si codul proiectului:„Extindere clădire cu dotările corespunzătoare și modernizare utilități la „ Școala Specială de Arte și Meserii Buzău “ (Școala Specială nr.2 Buzău ) , cod SMIS 10966 , contract nr. 1244 / 17.02.2011
  - c) Descrierea generala a proiectului (perioada de implementare, locatie, valoare, principalele activități grup țintă etc.):  
Perioada de implementare : 19.02.2011 – 18.04.2013  
Locația : Școala Specială de Arte și Meserii Buzău (Școala Specială nr.2 Buzău), Municipiul Buzău, str.Horticolei nr.54 .  
Valoarea totală a proiectului 3.972.458,50 lei  
Principalele activități ale proiectului :  
A.1 Obținerea Avizului Ministerului Educației, Cercetării și Inovării pentru realizarea proiectului ;  
A.2 Obținerea Studiului de Fezabilitate și a Expertizei Tehnice  
A.3 Obținerea certificatului de urbanism și a avizelor și acordurilor necesare realizării investiției  
A.4 Obținerea Proiectului Tehnic  
A.5 Întrunirea echipei de monitorizare a proiectului  
A.6 Activitatea de monitorizare a proiectului  
A.7 Lansarea proiectului  
A.8 Managementul proiectului  
A.9 Lucrări de extindere clădire și modernizare utilități  
A.10 Dotarea spațiilor cu mobilierul,aparatura și utilajele necesare ;

- A.11 Dirigenția de șantier
- A.12 Auditul extern
- A.13 Închiderea proiectului

**Grupul țintă**

- Beneficiari direcți :128 de elevi cu dizabilități auditive din 8 județe ale țării proveniți din medii sociale vulnerabile și școlarizați în cadrul Școlii Speciale de Arte și Meserii Buzău (Școala Specială nr.2 Buzău) , cele 47 cadre didactice care activează în școală, viitorii elevi ai școlii, copii și tineri cu dizabilități auditive necuprinși încă în procesul instructiv-educativ al acestei unități Școlare, Consiliul Județean Buzău , Școala Specială de Arte și Meserii Buzău (Școala Specială nr.2) ;
- Beneficiari indirecți : familiile elevilor cu dizabilități auditive, autoritățile și instituțiile publice județene cu competențe și interese în sfera învățământului special ;

**d) Stadiul proiectului:**

- a avut loc întrunirea echipei de monitorizare a proiectului
- lucrări realizate în perioada de raportare : s –a cofrat , armat și turnat placa peste parter ;
- s-a armat, cofrat și turnat beton în stâlpi la etajul 1;
- s-au întocmit 4 situații de lucrări ;
- s-au întocmit 4 rapoarte ale dirigintelui de șantier ;

**e) Rezultate obținute:**

- 1 raport al echipei de monitorizare a proiectului ,realizat ;
- 4 situații de lucrări, realizate ;
- a fost realizată mediatizarea proiectului pe site-ul Consiliului Județean Buzău .

f) Probleme identificate in perioada de implementare si solutii de rezolvare a acestora/Modificari ale contractului de grant: -

g) Probleme identificate in perioada post-implementare si solutii de rezolvare a acestora:-

Intocmit,  
Responsabil de probleme de comunicare,

*dir. ex. Cojocea Dragoș*

*șef.serv.juridic. Răican Doinița*

Aprobat,  
Coordonator proiect,

*dir. ex. Ciolan Liviu*

