

RAPORT DE MONITORIZARE

1. Numarul raportului de monitorizare: 11
2. Perioada de referinta: 19.12.2011 - 18.01.2012
3. Date despre organizatia solicitanta:
 - a) Adresa: Consiliul Județean Buzău , bd. N.Bălcescu, nr.48 , cod 120260, județul Buzău
 - b) Contact: Ciolan Liviu, director executive Direcția Economică , 0238-725512, liviu.ciolan@cjbuzau.ro
 - c) Lider organizatie: ec.Victor Mocanu
 - d) Manager proiect: director executiv Ciolan Liviu
4. Parteneri: nu este cazul
5. Detalii despre proiect:
 - a) Programul de finantare:
Programul Operațional Regional 2007 – 2013
Axa prioritară 3 : „Îmbunătățirea infrastructurii sociale “
Domeniul Major de intervenție 3.4 - „ Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formarea profesională continuă “
 - b) Titlul si codul proiectului: „Extindere clădire cu dotările corespunzătoare și modernizare utilități la „ Școala Specială de Arte și Meserii Buzău “ (Școala Specială nr.2 Buzău) , cod SMIS 10966 , contract nr. 1244 / 17.02.2011
 - c) Descrierea generala a proiectului (perioada de implementare, locatie, valoare, principalele activități grup țintă etc.):
Perioada de implementare : 19.02.2011 – 18.04.2013
Locația : Școala Specială de Arte și Meserii Buzău (Școala Specială nr.2 Buzău), Municipiul Buzău, str.Horticolei nr.54 .
Valoarea totală a proiectului 3.972.458,50 lei
Principalele activități ale proiectului :
A.1 Obținerea Avizului Ministerului Educației, Cercetării și Inovării pentru realizarea proiectului ;
A.2 Obținerea Studiului de Fezabilitate și a Expertizei Tehnice
A.3 Obținerea certificatului de urbanism și a avizelor și acordurilor necesare realizării investiției
A.4 Obținerea Proiectului Tehnic
A.5 Întrunirea echipei de monitorizare a proiectului
A.6 Activitatea de monitorizare a proiectului
A.7 Lansarea proiectului
A.8 Managementul proiectului
A.9 Lucrări de extindere clădire și modernizare utilități
A.10 Dotarea spațiilor cu mobilierul, aparatura și utilajele necesare ;

- A.11 Dirigenția de șantier
- A.12 Auditul extern
- A.13 Închiderea proiectului

Grupul țintă

- Beneficiari direcți :128 de elevi cu dizabilități auditive din 8 județe ale țării proveniți din medii sociale vulnerabile și școlarizați în cadrul Școlii Speciale de Arte și Meserii Buzău (Școala Specială nr.2 Buzău) , cele 47 cadre didactice care activează în școală, viitorii elevi ai școlii, copii și tineri cu dizabilități auditive necuprinși încă în procesul instructiv-educativ al acestei unități Școlare, Consiliul Județean Buzău , Școala Specială de Arte și Meserii Buzău (Școala Specială nr.2) ;
- Beneficiari indirecți : familiile elevilor cu dizabilități auditive, autoritățile și instituțiile publice județene cu competențe și interese în sfera învățământului special ;

d) Stadiul proiectului:

- a avut loc întrunirea echipei de monitorizare a proiectului
- lucrări realizate în perioada de raportare la clădirea S+P+2E : s –a cofrat , armat și turnat placa peste parter ;
- s-a cofrat , armat și turnat beton placă peste etajul 1 ;
- s-a armat, cofrat și turnat beton în stâlpi la etajul 1;
 - la clădirea P s-au realizat următoarele lucrări : structura de rezistență (100 %) , închiderile și compartimentările (100%) , șarpanta (100%) , învelitoare din tablă (100%) , s-a montat tamplăria (100%) și termoizolarea exterioară (100%) .
- s-au întocmit 5 situații de lucrări ;
- s-au întocmit 5 rapoarte ale dirigintelui de șantier ;

e) Rezultate obtinute:

- 1 raport al echipei de monitorizare a proiectului ,realizat ;
- 5 situații de lucrări, realizate ;
- a fost realizată mediatizarea proiectului pe site-ul Consiliului Județean Buzău .
- f) Probleme identificate in perioada de implementare si solutii de rezolvare a acestora/Modificări ale contractului de grant: -
- g) Probleme identificate in perioada post-implementare și soluții de rezolvare a acestora:-

Intocmit,

Dir.ex. Cojocea Dragoș

Sef. serv.juridic Răitan Doinița

Aprobat,

Manager proiect

Dir.ex.Ciolan Liviu