

## RAPORT DE MONITORIZARE

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU |              |
| Nr.                      | 6745         |
| Data                     | 19 IUN. 2012 |

1. Numarul raportului de monitorizare: 16
2. Perioada de referinta: 19. 05. 2012 - 18. 06. 2012
3. Date despre organizatia solicitanta:
  - a) Adresa: Consiliul Județean Buzău , bd. N.Bălcescu, nr.48 , cod 120260, județul Buzău
  - b) Contact: Ciolan Liviu,director executive Direcția Economică , 0238-725512, liviu.ciolan @cjbuzau.ro
  - c) Lider organizatie: ec.Victor Mocanu
  - d) Manager proiect: director executiv Ciolan Liviu
4. Parteneri: nu este cazul
5. Detalii despre proiect:
  - a) Programul de finantare:  
Programul Operațional Regional 2007 – 2013  
Axa prioritară 3 : „Îmbunătățirea infrastructurii sociale “  
Domeniul Major de intervenție 3.4 - „ Reabilitarea,modernizarea,dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formarea profesională continuă “
  - b) Titlul si codul proiectului:„Extindere clădire cu dotările corespunzătoare și modernizare utilități la „ Școala Specială de Arte și Meserii Buzău “ (Școala Specială nr.2 Buzău ) , cod SMIS 10966 , contract nr. 1244 / 17.02.2011
  - c) Descrierea generala a proiectului (perioada de implementare, locatie, valoare, principalele activități grup țintă etc.):  
Perioada de implementare : 19.02.2011 – 18.04.2013  
Locația : Școala Specială de Arte și Meserii Buzău (Școala Specială nr.2 Buzău), Municipiul Buzău,str.Horticolei nr.54 .  
Valoarea totală a proiectului 3.972.458,50 lei  
Principalele activități ale proiectului :
    - A.1 Obținerea Avizului Ministerului Educației, Cercetării și Inovării pentru realizarea proiectului ;
    - A.2 Obținerea Studiului de Fezabilitate și a Expertizei Tehnice
    - A.3 Obținerea certificatului de urbanism și a avizelor și acordurilor necesare realizării investiției
    - A.4 Obținerea Proiectului Tehnic
    - A.5 Întrunirea echipei de monitorizare a proiectului
    - A.6 Activitatea de monitorizare a proiectului
    - A.7 Lansarea proiectului
    - A.8 Managementul proiectului
    - A.9 Lucrări de extindere clădire și modernizare utilități
    - A.10 Dotarea spațiilor cu mobilierul,aparatura și utilajele necesare ;

- A.11 Dirigenția de șantier
- A.12 Auditul extern
- A.13 Închiderea proiectului

**Grupul țintă**

- Beneficiari direcți :128 de elevi cu dizabilități auditive din 8 județe ale țării proveniți din medii sociale vulnerabile și școlarizați în cadrul Școlii Speciale de Arte și Meserii Buzău (Școala Specială nr.2 Buzău) , cele 47 cadre didactice care activează în școală, viitorii elevi ai școlii, copii și tineri cu dizabilități auditive necuprinși încă în procesul instructiv-educativ al acestei unități Școlare, Consiliul Județean Buzău , Școala Specială de Arte și Meserii Buzău (Școala Specială nr.2 ) ;

- Beneficiari indirecți : familiile elevilor cu dizabilități auditive, autoritățile și instituțiile publice județene cu competențe și interese în sfera învățământului special ;

**d) Stadiul proiectului:**

- a avut loc întrunirea echipei de monitorizare a proiectului;  
- Clădirea „P”: a fost realizată în procent de 95 % ,nu s-au montat corpurile electrice și nu s-a zugrăvit la exterior.

- Clădirea „S+P+2E”: a fost finalizată structura de rezistență, acoperișul cu învelitoarea din tablă, închiderile și compartimentările. A fost montată tâmplăria exterioară, au început lucrările la instalațiile electrice și la bransamentul electric.Au mai rămas de executat următoarele lucrări :montat corpurile electrice, execuția pardoselilor și a placajelor cu faianță , la fațade urmează placarea cu polistiren și zugrăveli ,montarea țevilor din cupru la instalația termică .

- s-au întocmit 9 situații de lucrări ;

- s-au întocmit 9 rapoarte ale dirigintelui de șantier ;

**e) Rezultate obținute:**

- 1 raport al echipei de monitorizare a proiectului ,realizat ;

- 8 situații de lucrări realizate ;

- a fost realizată mediatizarea proiectului pe site-ul Consiliului Județean Buzău .

f) Probleme identificate în perioada de implementare și soluții de rezolvare a acestora/Modificări ale contractului de grant: A fost adoptată Hot.Cons.Județean nr.137/ 2011 privind renunțarea la externalizarea serviciului de management în cadrul proiectului „Extindere clădire cu dotările corespunzătoare și modernizare utilități la Sc. Specială nr.2 Buzău „ și a fost depusă notificarea nr.4780-28.03.2012 privind solicitarea de încheiere a Actului Adițional nr.2 la Contractul de finanțare nr.1244- 17.02.2011 ;

g) Probleme identificate în perioada post-implementare și soluții de rezolvare a acestora:-

Intocmit,

Dir.ex. Cojocea Dragoș

Sef. serv.juridic Răitan Doinița

