

RAPORT DE MONITORIZARE

1. Numarul raportului de monitorizare: 9
2. Perioada de referinta: 19.10.2011 -18.11.2011
3. Date despre organizatia solicitanta:
 - a) Adresa: Consiliul Județean Buzău , bd. N.Bălcescu, nr.48 , cod 120260, județul Buzău
 - b) Contact: Ciolan Liviu,director executive Direcția Economică , 0238-725512, liviu.ciolan@cjbuzau.ro
 - c) Lider organizatie: ec.Victor Mocanu
 - d) Manager proiect: director executiv Ciolan Liviu
4. Parteneri: nu este cazul
5. Detalii despre proiect:
 - a) Programul de finantare:

Programul Operațional Regional 2007 – 2013
Axa prioritară 3 : „Îmbunătățirea infrastructurii sociale “
Domeniul Major de intervenție 3.4 - „ Reabilitarea,modernizarea,dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formarea profesională continuă “
 - b) Titlul si codul proiectului:„Extindere clădire cu dotările corespunzătoare și modernizare utilități la „ Școala Specială de Arte și Meserii Buzău “ (Școala Specială nr.2 Buzău) , cod SMIS 10966 , contract nr. 1244 / 17.02.2011
 - c) Descrierea generala a proiectului (perioada de implementare, locatie, valoare, principalele activități grup țintă etc.):

Perioada de implementare : 19.02.2011 – 18.04.2013
Locația : Școala Specială de Arte și Meserii Buzău (Școala Specială nr.2 Buzău), Municipiul Buzău,str.Horticolei nr.54 .
Valoarea totală a proiectului 3.972.458,50 lei
Principalele activități ale proiectului :

 - A.1 Obținerea Avizului Ministerului Educației, Cercetării și Inovării pentru realizarea proiectului ;
 - A.2 Obținerea Studiului de Fezabilitate și a Expertizei Tehnice
 - A.3 Obținerea certificatului de urbanism și a avizelor și acordurilor necesare realizării investiției
 - A.4 Obținerea Proiectului Tehnic
 - A.5 Întrunirea echipei de monitorizare a proiectului
 - A.6 Activitatea de monitorizare a proiectului
 - A.7 Lansarea proiectului
 - A.8 Managementul proiectului
 - A.9 Lucrări de extindere clădire și modernizare utilități
 - A.10 Dotarea spațiilor cu mobilierul,aparatura și utilajele necesare ;

A.11 Dirigenția de șantier

A.12 Auditul extern

A.13 Închiderea proiectului

Grupul țintă

- Beneficiari direcți :128 de elevi cu dizabilități auditive din 8 județe ale țării proveniți din medii sociale vulnerabile și școlarizați în cadrul Școlii Speciale de Arte și Meserii Buzău (Școala Specială nr.2 Buzău) , cele 47 cadre didactice care activează în școală, viitorii elevi ai școlii, copii și tineri cu dizabilități auditive necuprinși încă în procesul instructiv-educativ al acestei unități Școlare, Consiliul Județean Buzău , Școala Specială de Arte și Meserii Buzău (Școala Specială nr.2) ;

- Beneficiari indirecți : familiile elevilor cu dizabilități auditive, autoritățile și instituțiile publice județene cu competențe și interese în sfera învățământului special ;

d) Stadiul proiectului:

- a avut loc întrunirea echipei de monitorizare a proiectului ;
- lucrări realizate în perioada de raportare :la clădirea S+P+2E s-a realizat structura de rezistență la subsol, s-au turnat stâlpii la parter , se lucrează la cofrarea și armarea plăcii peste parter . La clădirea P s-a realizat structura de rezistență , închiderile din zidărie și șarpanta din lemn ;

- s-au întocmit 3 situații de lucrări și 3 rapoarte ale dirigintelui de șantier .

e) Rezultate obtinute:

- 1 raport al echipei de monitorizare a proiectului ,realizat ;

- 3 situații de lucrări, realizate ;

- a fost realizată mediatizarea proiectului pe site-ul Consiliului Județean Buzău .

f) Probleme identificate in perioada de implementare si solutii de rezolvare a acestora/Modificari ale contractului de grant: -

g) Probleme identificate in perioada post-implementare si solutii de rezolvare a acestora:-

Intocmit,
Responsabil de probleme de comunicare,

dir. ex. Cojocea Dragoș

șef.serv.juridic. Răican Doinița

Aprobat,
Coordonator proiect,

dir. ex. Ciolan Liviu

