


RAPORT DE MONITORIZARE



1. **Numărul raportului de monitorizare:** 9
2. **Perioada de referință:** 01.07.2018 – 31.07.2018
3. **Date despre organizația solicitantă** (parteneriatul format din UAT Județul Buzău, UAT Comuna Robeasca, UAT Comuna Săgeata și UAT Comuna Vadu Pașii, având ca lider Unitatea Administrativ – Teritorială Județul Buzău):
  - a) **Adresa:** Unitatea Administrativ – Teritorială Județul Buzău, municipiul Buzău, bd. Nicolae Bălcescu, nr.48, cod 120260
  - b) **Contact:** Băcanu Luminița, director executiv adjunct Direcția pentru Administrarea Patrimoniului și Investiții, 0238/725.958, lumy\_bacanu@yahoo.com
  - c) **Lider organizație:** președinte Petre – Emanoil Neagu
  - d) **Manager proiect:** dir. ex. adjunct Băcanu Luminița
4. **Parteneri:** UAT Comuna Robeasca, UAT Comuna Săgeata și UAT Comuna Vadu Pașii
5. **Detalii despre proiect:**
  - a) **Programul de finanțare:** Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 6 - Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1 - Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale
  - b) **Titlul și codul proiectului:** „Stimularea mobilității la nivel regional prin modernizarea infrastructurii rutiere de transport pe tronsonul limită județ Brăila - Robeasca – Vadu Pașii (E85)”, cod SMIS 108721, contract de finanțare nr. 611/23.10.2017
  - c) **Descrierea generală a proiectului (perioada de implementare, locație, valoare, principalele activități, grup țintă etc.):**
    - **perioada de implementare:** 01.10.2015 – 30.11.2020;
6. - **locație:** Comuna Robeasca, Comuna Săgeata și Comuna Vadu Pașii din județul Buzău;
  - **valoarea totală a proiectului:** 120.080.275,28 lei;
  - **principalele activități:**
    - A.1 Pregătirea dosarului cererii de finanțare
    - A.2 Realizarea Proiectului Tehnic și obținerea Autorizației de Construire
    - A.3 Pregătirea documentațiilor de achiziție și încheierea contractelor cu operatorii economici
    - A.4 Execuția lucrărilor de construcție
    - A.5 Asistența tehnică și dirigenție de șantier
    - A.6 Informarea și publicitatea în cadrul proiectului
    - A.7 Auditarea proiectului
    - A.8 Managementul proiectului
  - **grup țintă:**
    - **beneficiari direcți:** 15.593 locuitori ai celor 3 unități administrativ-teritoriale (comunele Vadu Pașii, Săgeata și Robeasca) străbătute de tronsonul de drum de interes regional modernizat; Județul Buzău, ca proprietar al infrastructurii modernizate și al finanțării nerambursabile; Comunele Robeasca, Săgeata și Vadu Pașii, ca beneficiare ale unei conectări indirecte îmbunătățite a drumurilor locale aflate în proprietatea lor la rețeaua TEN – T; Consiliul Județean Buzău, în calitate de administrator al drumului.
    - **beneficiari indirecti:** persoanele ce tranzitează zona; muncitorii sezonieri, a căror mobilitate în zonă este îmbunătățită; întreaga populație a județului Buzău.

**d) Stadiul proiectului:**

- a fost publicat comunicatul de lansare a proiectului;
- s-au încheiat contractele de prestare servicii de audit financiar extern, informare și publicitate, verificare tehnică a proiectării;
- sunt în derulare procedurile pentru achiziția contractului de proiectare tehnică + execuție lucrări, servicii de dirigenție de șantier;
- a fost încasată suma nerambursabilă aferentă cererii de rambursare nr. 2;
- a fost realizat raportul de audit financiar aferent cererii de rambursare nr. 2;
- a fost realizat și transmis raportul de progres nr.2;
- a fost realizat raportul lunar de monitorizare a proiectului nr. 9.

**e) Rezultate obținute:**

- comunicatul de lansare a proiectului publicat;
- contracte încheiate pentru servicii de audit financiar extern, informare și publicitate, verificare tehnică a proiectării;
- raportul de atribuire încheiat pentru achiziția serviciilor de dirigenție de șantier, s-a transmis comunicarea către câștigător;
- 2 cereri de rambursare a cheltuielilor realizate și transmise;
- 2 rapoarte de progres realizate și transmise;
- 2 rapoarte de audit financiar realizate;
- 9 rapoarte lunare de monitorizare a proiectului realizate și publicate pe site-ul cjbuzz.ro.

**f) Probleme identificate în perioada de implementare și soluții de rezolvare a acestora/Modificări ale contractului de grant:**

- probleme: necesitatea reorganizării achizițiilor (cuplare achiziție de proiectare cu execuție, separare achiziție de servicii verificare tehnică a proiectării; întârziere activități din cauza semnării contractului la o dată ulterioară estimării din cererea de finanțare; modificare echipă de proiect; modificare cont bancar). Soluție: Notificarea nr.1 privind modificarea Planului de achiziții, Activităților previzionate, echipei de implementare a proiectului și a unui cont bancar din cadrul Anexei 2 - Cererea de finanțare la Contractul de finanțare;
- problemă: necesitatea revizuirii încadrării cheltuielilor pentru auditul rutier și a încadrării unor achiziții. Soluție: Act adițional nr.1 modificare buget proiect și Plan de achiziții;
- problemă: necesitate notificare OI privind modificarea echipei. Soluție:Notificarea privind modificările intervenite în structura echipei de implementare.

**g) Probleme identificate în perioada post-implementare și soluții de rezolvare a acestora: -**

Întocmit,  
Asistent pe probleme de comunicare,  
Daniela – Florentina Șerban



Aprobat,  
Manager proiect,  
dir.ex. adj. Luminița Băcanu

