


RAPORT DE MONITORIZARE



1. Numărul raportului de monitorizare: 6
2. Perioada de referință: 24.03.2019 - 23.04.2019
3. Date despre organizația solicitantă:
 - a) Adresa: Lider de parteneriat - **Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Buzău (Consiliul Județean Buzău), Municipiul Buzău, Bd. Nicolae Bălcescu, nr. 48, cod 120260, Județul Buzău**
 - b) Contact: **Iulian Petre, manager proiect; telefon 0238 414112/fax 0238 725507**
 - c) Lider organizație: **Petre Emanoil NEAGU, Președinte**
 - d) Manager proiect: **Iulian Petre, director executiv, Direcția pentru Administrarea Patrimoniului și Investiții**
4. Parteneri: **Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Mărăcineni, Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Săpoca, Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Cernătești, Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Beceni**
5. Detalii despre proiect:
 - a) Programul de finanțare: **Programul Operațional Regional 2014 - 2020**
 - b) Titlul și codul proiectului: **“Modernizare DJ 203K, km 38+000 - 75+000, Maracineni - Podu Muncii, județul Buzău”, cod SMIS 124872**
 - c) Descrierea generală a proiectului (perioada de implementare, locație, valoare, principalele activități, grup țintă etc.):
 - perioada de implementare: 16 mai 2014 - 30 aprilie 2021;
 - locație: **Proiectul se implementează pe raza comunelor Mărăcineni, Săpoca, Cernătești, Beceni și Vintilă Vodă, județul Buzău, Regiunea de Dezvoltare Sud-Est**
 - valoarea totală a proiectului: **81.833.412,97 lei;**
 - principalele activități:
 - A.1 Pregătirea documentației tehnico-economice faza DALI
 - A.1.1 Achiziția serviciilor de realizare a documentației tehnico-economice faza DALI
 - A.1.2 Realizarea documentației tehnico - economice faza DALI
 - A.1.3 Obținerea certificatului de urbanism și a avizelor - faza DALI
 - A.2 Pregătirea documentației tehnico-economice faza PT
 - A.2.1 Achiziția serviciilor de realizare a documentației tehnico-economice faza PT
 - A.2.2 Realizarea documentației tehnico-economice faza PT
 - A.2.3 Verificare tehnică a proiectării
 - A.2.4 Obținere Autorizație de Construire
 - A.2.5 Asistența tehnică din partea proiectantului
 - A.3 Execuție lucrări
 - A.3.1 Achiziție contract execuție lucrări
 - A.3.2 Realizare execuție lucrări
 - A.4 Dirigentie de santier
 - A.4.1 Achiziția serviciilor de dirigenție de santier
 - A.4.2 Prestarea serviciilor de dirigenție de santier
 - A.5 Informarea și publicitatea în cadrul proiectului
 - A.5.1 Achiziția serviciului de realizare a materialelor de informare și publicitate
 - A.5.2 Realizarea activității de informare și publicitate în cadrul proiectului
 - A.6 Auditul proiectului
 - A.6.1 Achiziția serviciului de realizare a auditului extern al proiectului
 - A.6.2 Realizarea auditului financiar extern al proiectului
 - A.7 Managementul proiectului
 - A.7.1 Managementul proiectului
 - grup țintă:
 - Beneficiari direcți:**
 - 23.322 persoane - populația comunelor Mărăcineni, Săpoca, Cernătești, Beceni și Vintilă Vodă la 1 ianuarie 2018, străbătute de tronsonul de drumul de interes regional modernizat;
 - agenții economice care își desfășoară activitatea în unitățile administrativ - teritoriale străbătute de tronsonul de drum vizat de proiect;

- Județul Buzău ca proprietar al infrastructurii modernizate și al finanțării nerambursabile;
- Comunele Maracineni, Sapoca, Cernătești, Beceni și Vintila Voda ca beneficiare a unei conectări indirecte îmbunătățite a drumurilor locale aflate în proprietatea comunelor la rețeaua TEN -T;
- Consiliul Județean Buzău, în calitate de administrator al drumului de interes regional respectiv.

Beneficiari indirecti:

- persoanele ce tranzitează zona anual, aparținători ai locuitorilor din zona, navetisti;
- muncitorii sezonieri/an, a caror mobilitate în zona este îmbunătățită de modernizarea și reabilitarea drumului județean respectiv;
- întreaga populație a județului Buzău (478.811 locuitori la 1 ianuarie 2016), deoarece în urma implementării proiectului va crește interesul populației județului pentru potențialul economic și obiectivele de pe acest traseu, având în vedere îmbunătățirea accesului către acestea.

d) Stadiul proiectului:

- sunt în derulare contractele de execuție lucrări și de dirigenție de șantier;
- sunt în derulare contractele de servicii de informare și publicitate și de audit financiar extern;
- au fost efectuate operațiunile financiare aferente proiectului;
- a fost asigurată contabilitatea distinctă a proiectului;
- au fost realizate documentele aferente managementului proiectului;
- a fost publicat comunicatul de presă la lansarea proiectului; au fost montate panourile temporare de asigurare a vizibilității proiectului;
- a fost mediatizat stadiul implementării proiectului.

e) Rezultate obținute:

- corespondența aferentă proiectului;
- 1 raport de progres transmis;
- 1 dosar de cerere de rambursare transmis;
- 1 raport de audit financiar extern realizat;
- 1 raport lunar al echipei de monitorizare a proiectului.


f) Probleme identificate în perioada de implementare și soluții de rezolvare a acestora/Modificări ale contractului de grant: **Nu este cazul.**

g) Probleme identificate în perioada post-implementare și soluții de rezolvare a acestora: **Nu este cazul.**

Întocmit,
Asistent manager
Simona Piron



Aprobat,
Manager proiect,
Iulian PETRE



str. Nicolae Bălcescu, nr. 48, mun. Buzău, jud. Buzău
www.cjbuzau.ro, cjbuzau@cjbuzau.ro,
tel. +40 0238414112, fax +40 0238714198

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020