

RAPORT DE MONITORIZARE



1. **Numărul raportului de monitorizare:** 6
2. **Perioada de referință:** 01.04.2019 – 30.04.2019
3. **Date despre organizația solicitantă** (Parteneriatul dintre Unitatea Administrativ – Teritorială Județul Buzău și Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Buda, condus și reprezentat de UAT Județul Buzău):
 - a) **Adresa:** Unitatea Administrativ – Teritorială Județul Buzău, municipiul Buzău, bd. Nicolae Bălcescu, nr.48, cod 120260
 - b) **Contact:** Băcanu Luminița, director executiv adjunct Direcția pentru Administrarea Patrimoniului și Investiții, 0238/725.958, lomy_bacanu@yahoo.com
 - c) **Lider organizație:** președinte Petre – Emanoil Neagu
 - d) **Manager proiect:** dir. ex. adjunct Băcanu Luminița
4. **Parteneri:** UAT Comuna Buda
5. **Detalii despre proiect:**
 - a) **Programul de finanțare:** Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 6 - Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1 - Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale - apel de proiecte nefinalizate
 - b) **Titlul și codul proiectului:** „Modernizare DJ 203H km 16+000-25+500, Buda - Alexandru Odobescu - limita judet Vrancea, judetul Buzau”, cod SMIS 123786, contract de finanțare nr. 3378/24.10.2018
 - c) **Descrierea generală a proiectului (perioada de implementare, locație, valoare, principalele activități, grup țintă etc.):**
 - **perioada de implementare:** 21.11.2014 – 31.12.2019;
 - 6. - **locație:** Comuna Buda din județul Buzău;
 - **valoarea totală a proiectului:** 21.785.789,34 lei;
 - **principalele activități:**
 - A.1 Pregătirea documentației tehnico-economice faza DALI
 - A.2 Realizare proiect tehnic si execuție lucrări
 - A.3 Dirigenție de șantier
 - A.4 Pregătirea, depunerea și evaluarea cererii de finanțare
 - A.5 Informarea și publicitatea în cadrul proiectului
 - A.6 Auditul proiectului
 - A.7 Managementul proiectului
 - **grup țintă:**
 - **beneficiari direcți:** cei 3.033 locuitori ai comunei Buda, străbătută de tronsonul de drumul de interes regional modernizat; 51 agenți economici care își desfășoară activitatea în unitatea administrativ - teritorială străbătută de tronsonul de drum vizat de proiect; Județul Buzău, ca proprietar al infrastructurii modernizate și al finanțării nerambursabile; Comuna Buda ca beneficiară a unei conectări indirecte îmbunătățite a drumurilor locale aflate în proprietatea comunei la rețeaua TEN – T; Consiliul Județean Buzău, în calitate de administrator al drumului.
 - **beneficiari indirecti:** persoanele ce tranzitează zona; muncitorii sezonieri/an, a căror mobilitate în zonă este îmbunătățită; întreaga populație a județului Buzău.
 - d) **Stadiul proiectului:**
 - s-a realizat predarea – primirea contractului de finanțare nr. 3378/24.10.2018 între reprezentanții ADRSE și cei ai Județului Buzău și a fost încheiat Actul Adițional nr. 1 pentru modificarea Anexei 1 "Condiții specifice" la contractul de finanțare;
 - s-au încheiat contractele de prestare servicii de audit financiar extern și informare și publicitate;

- a fost încheiat actul adițional nr. 4 la contractul de lucrări, ca urmare a notelor de comandă și renunțare, fără a fi modificată valoarea acestuia;
- au fost realizate și transmise Notificările nr. 1 și 2;
- au fost încasate sumele nerambursabile aferente cererii de rambursare nr. 1 și cererilor de plată 1, 2 și 3;
- a fost realizată și transmisă cererea de rambursare nr. 4;
- a fost publicată pe site-ul Consiliului Județean Buzău descrierea proiectului solicitată prin Anexa 8 la contractul de finanțare, a fost publicat comunicatul de lansare a proiectului și au fost montate panourile temporare;
- a fost predat raportul de audit nr. 2;
- a fost realizat și transmis raportul de progres nr.2;
- a fost realizat raportul lunar de monitorizare a proiectului nr. 6.

e) Rezultate obținute:

- 1 contract de finanțare primit și 1 act adițional încheiat;
- contracte încheiate pentru servicii de audit financiar extern și informare și publicitate;
- 4 acte adiționale încheiate la contractul de lucrări;
- 2 notificări transmise și aprobate;
- sumele nerambursabile aferente celor 4 cereri de rambursare/plată au fost încasate;
- au fost realizate și transmise 3 cereri de plată și 4 cereri de rambursare (CR1, CR2 af CP1, CR3 af CP2, CR4);
- 1 descriere a investiției publicată, 1 comunicat publicat și 7 panourile temporare montate;
- 2 rapoarte de audit predate;
- 2 rapoarte de progres realizate și transmise;
- 6 rapoarte lunare de monitorizare a proiectului realizate și publicate pe site-ul cjbusau.ro.

f) Probleme identificate în perioada de implementare și soluții de rezolvare a acestora/Modificări ale contractului de grant:

- problemă: necesitatea corelării valorilor din bugetul proiectului pentru verificarea tehnică a proiectării și elaborare PT cu cele specificate în contractul de PT+execuție. În acest sens a fost realizată, i transmisă și aprobată Notificarea nr. 1 privind modificarea Secțiunii Buget – Activități și chetuieli din cadrul Anexei 2 - Cererea de finanțare la Contractul de finanțare.

Probleme identificate în perioada post-implementare și soluții de rezolvare a acestora: -

Întocmit,
Asistent pe probleme de comunicare,
Daniela – Florentina Șerban



Aprobat,
Manager proiect,
dir.ex. adj. Luminia Băcanu



str. Nicolae Bălcescu, nr. 48, mun. Buzău, jud. Buzău
www.cjbuzau.ro, cjbuzau@cjbuzau.ro,
tel. +40 0238414112, fax +40 0238714198

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020