


RAPORT DE MONITORIZARE



1. Numărul raportului de monitorizare: 21
2. Perioada de referință: 04.10.2020 - 03.11.2020
3. Date despre organizația solicitantă: Unitatea Administrativ - Teritorială Județul Buzău
 - a) Adresa: Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Buzău (Consiliul Județean Buzău), Municipiul Buzău, Bd. Nicolae Bălcescu, nr. 48, cod 120260, Județul Buzău
 - b) Contact: Agapi - Dumbravă Mihaela, manager proiect; telefon 0238 414112/fax 0238 725507
 - c) Lider organizație: Petre Emanoil NEAGU, Președinte
 - d) Manager proiect: Agapi Dumbravă Mihaela, inspector, Direcția pentru Administrarea Patrimoniului și Investiții
4. Detalii despre proiect:
 - a) Programul de finanțare: Programul Operațional Regional 2014 - 2020
 - b) Titlul și codul proiectului: „Eficientizarea energetică a Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Buzău”, Cod SMIS 117684
 - c) Descrierea generală a proiectului (perioada de implementare, locație, valoare, principalele activități, grup țintă etc.):
 - perioada de implementare: 01 decembrie 2015 - 31 iulie 2020;
 - locație: Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Buzău, strada Horticolei, nr. 56, municipiul Buzău, județul Buzău, Regiunea de Dezvoltare Sud-Est;
 - valoarea totală a proiectului: 3.181.081,69 lei;
 - principalele activități:
 - A1. Pregătirea dosarului cererii de finanțare
 - A1.1 Elaborarea Documentațiilor Tehnico- Economice
 - A1.2. Obținerea Certificatului de Urbanism și a avizelor/acordurilor solicitate
 - A1.3 Macheta privind analiza și previziunea financiară
 - A1.4. Pregătirea și depunerea dosarului cererii de finanțare
 - A2. Faza Proiect Tehnic și obținerea Autorizației de Construire
 - A2.1. Revizuirea Proiectului Tehnic și a Detaliilor de Execuție (PT+DDE)
 - A2.2. Obținerea Autorizației de Construire
 - A3. Achiziții publice
 - A3.1. Achiziția execuției de lucrări
 - A3.2. Achiziția serviciilor de dirigenție de santier
 - A3.3. Achiziția serviciului de informare și publicitate
 - A3.4. Achiziția serviciului de audit financiar extern al proiectului
 - A3.5 Achiziția serviciului de elaborare a certificatului de performanță energetică
 - A4. Managementul proiectului
 - A4.1. Managementul proiectului
 - A5. Execuția lucrărilor de construcție
 - A5.1. Execuția lucrărilor de construcție
 - A6. Prestarea serviciilor de asistență tehnică și dirigenție de santier
 - A6.1. Asistența tehnică pe parcursul executării lucrărilor din partea proiectantului
 - A6.2 Servicii de dirigenție de șantier
 - A7. Informarea și publicitatea în cadrul proiectului
 - A7.1. Activități obligatorii de informare și publicitate
 - A8. Audit financiar extern al proiectului
 - A8.1. Audit financiar extern al proiectului
 - A9. Elaborarea certificatului de performanță energetică
 - A9.1. Elaborarea certificatului de performanță energetică

- grup țintă:

Beneficiari direcți:

- UAT Județul Buzău, în calitate de solicitant și beneficiar al asistenței financiare;
- Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Buzău, în calitate de beneficiar utilizator al investiției realizate prin proiect;
- 70 de cadre didactice, 10 cadre didactice auxiliare, 10 personal auxiliar nedidactic;
- 240 de elevi care beneficiază de condiții de școlarizare îmbunătățite.

Beneficiari indirecti:

- Inspectoratul Școlar Județean Buzău, care coordonează activitatea educațională a școlii.
- Părinții elevilor școlarizați ;
- Vizitatori/persoane aflate în tranzit în județ care participă la concursuri, activități școlare și extrașcolare organizate de școală.
- Copii care au nevoi speciale ce necesită condiții speciale pentru educație și care sunt în număr din ce în ce mai mare.

d) Stadiul proiectului:

- a fost depus Raport de progres nr. 7;
- a fost reluată a treia procedură de achiziție lucrări cu anuntul nr. SCN1073574/18.08.2020;
- perioada 02-14.10.2020 de evaluare oferte tehnice (au fost solicitate clarificări și au fost primite răspunsuri privind ofertele tehnice);
- s-a încheiat PV nr. 14453/14.10.2020 privind evaluarea conformității propunerilor tehnice cu prevederile caietului de sarcini;
- s-a încheiat PV nr. 15339/02.11.2020 privind evaluarea propunerilor financiare, inclusiv verificarea conformității acestora cu propunerile tehnice;
- perioada de implementare a Proiectului devine 72 luni, respectiv între data 01.12.2015 - 30.11.2021 prin ACT ADIȚIONAL NR. 1 la contractul de finanțare;
- au fost realizate documentele aferente managementului proiectului;
- a fost mediatizat stadiul implementării proiectului;
- a fost asigurată contabilitatea distinctă a proiectului.

Rezultate obținute:

- 7 rapoarte de progres depuse; 1 ACT ADIȚIONAL NR. 1 la contractul de finanțare; O pistă de audit realizată; Două contracte de prestări servicii de informare și publicitate și audit financiar extern în derulare; Corespondența aferentă proiectului; 21 rapoarte lunare ale echipei de management a proiectului. O autorizație de construire; O cerere de rambursare (Nr. 2) autorizată; Două rapoarte de audit financiar extern realizate; Un comunicat de presă publicat; Un panou temporar realizat și montat la sediul beneficiarului utilizator în municipiul Buzău, str. Horticolei, nr. 56; Un proiect tehnic revizuit aprobat prin Hotărârea CJB nr. 183/26.09.2019.

e) Probleme identificate în perioada de implementare și soluții de rezolvare a acestora/Modificări ale contractului de grant: Nu este cazul.

- Probleme identificate în perioada post-implementare și soluții de rezolvare a acestora: **Nu este cazul.**

Manager proiect,
Agapi - Dumbravă Mihaela