

RAPORT DE MONITORIZARE

4/29/04.03.2022

1. Numărul raportului de monitorizare: 37
 2. Perioada de referință: 04.02.2022- 03.03.2022
 3. Date despre organizația solicitantă: Unitatea Administrativ - Teritorială Județul Buzău
 - a) Adresa: Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Buzău (Consiliul Județean Buzău), Municipiul Buzău, Bd. Nicolae Bălcescu, nr. 48, cod 120260, Județul Buzău
 - b) Contact: Agapi - Dumbravă Mihaela, manager proiect; telefon 0238 414112/fax 0238 725507
 - c) Lider organizație: Petre Emanoil NEAGU, Președinte
 - d) Manager proiect: Agapi Dumbravă Mihaela, inspector, Direcția pentru Administrarea Patrimoniului și Investiții
 4. Detalii despre proiect:
 - a) Programul de finanțare: Programul Operațional Regional 2014 - 2020
 - b) Titlul și codul proiectului: „Eficientizarea energetică a Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Buzău”, Cod SMIS 117684
 - c) Descrierea generală a proiectului (perioada de implementare, locație, valoare, principalele activități, grup țintă etc.):
 - perioada de implementare: 01 decembrie 2015 - 31 mai 2022;
 - locație: Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Buzău, strada Horticolei, nr. 56, municipiul Buzău, județul Buzău, Regiunea de Dezvoltare Sud-Est;
 - valoarea totală a proiectului: 3.181.081,69 lei;
 - principalele activități:
 - A1. Pregătirea dosarului cererii de finanțare
 - A1.1 Elaborarea Documentațiilor Tehnico- Economice
 - A1.2. Obținerea Certificatului de Urbanism și a avizelor/acordurilor solicitate
 - A1.3 Macheta privind analiza și previziunea financiară
 - A1.4. Pregătirea și depunerea dosarului cererii de finanțare
 - A2. Faza Proiect Tehnic și obținerea Autorizației de Construire
 - A2.1. Revizuirea Proiectului Tehnic și a Detaliilor de Execuție (PT+DDE)
 - A2.2. Obținerea Autorizației de Construire
 - A3. Achiziții publice
 - A3.1. Achiziția execuției de lucrări
 - A3.2. Achiziția serviciilor de dirigenție de santier
 - A3.3. Achiziția serviciului de informare și publicitate
 - A3.4. Achiziția serviciului de audit financiar extern al proiectului
 - A3.5 Achiziția serviciului de elaborare a certificatului de performanță energetică
 - A4. Managementul proiectului
 - A4.1. Managementul proiectului
 - A5. Execuția lucrărilor de construcție
 - A5.1. Execuția lucrărilor de construcție
 - A6. Prestarea serviciilor de asistență tehnică și dirigenție de santier
 - A6.1. Asistența tehnică pe parcursul executării lucrărilor din partea proiectantului
 - A6.2 Servicii de dirigenție de șantier
 - A7. Informarea și publicitatea în cadrul proiectului
 - A7.1. Activități obligatorii de informare și publicitate
 - A8. Audit financiar extern al proiectului
 - A8.1. Audit financiar extern al proiectului
 - A9. Elaborarea certificatului de performanță energetică
 - A9.1. Elaborarea certificatului de performanță energetică
- grup țintă:
Beneficiari direcți:
 - UAT Județul Buzău, în calitate de solicitant și beneficiar al asistenței financiare;
 - Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Buzău, în calitate de beneficiar utilizator al investiției realizate prin proiect;
 - 70 de cadre didactice, 10 cadre didactice auxiliare, 10 personal auxiliar nedidactic;

- 240 de elevi care beneficiază de condiții de școlarizare îmbunătățite.

Beneficiari indirecți:

- Inspectoratul Școlar Județean Buzău, care coordonează activitatea educațională a școlii.
- Părinții elevilor școlarizați ;
- Vizitatori/persoane aflate în tranzit în județ care participă la concursuri, activități școlare și extrașcolare organizate de școală.
- Copii care au nevoi speciale ce necesită condiții speciale pentru educație și care sunt în număr din ce în ce mai mare.

d) Stadiul proiectului:

- a fost încheiata achiziția privind elaborarea certificatului de performanță energetică și s-a semnat contractul în data de 05.01.2022;
- s-a aprobat solicitarea de prelungire a perioadei de implementare a proiectului de la 72 de luni la 78 de luni până la data de 31.05.2022 prin ACT ADIȚIONAL NR. 2 la contractul de finanțare;
- cererea de rambursare nr. 5 înregistrată la CJ Buzău cu nr. 16406/25.10.2021 în valoare de 148.646,11 lei, autorizată;
- sunt în curs de derulare contractele de: execuție de lucrări, dirigenție de șantier, audit financiar extern, informare și publicitate și elaborare certificat de performanță energetică;
- stadiul desfășurării lucrării conform rapoartelor dirigintei de șantier este în procent fizic de 70%;
- au fost realizate documentele aferente managementului proiectului;
- a fost mediatizat stadiul implementării proiectului;
- a fost asigurată contabilitatea distinctă a proiectului.

Rezultate obținute:

- o solicitare de Act Adicional nr. 2 la contractul de finanțare, cu prelungirea perioadei de implementare a proiectului aprobată; cinci cereri de rambursare autorizate; 12 rapoarte de progres depuse; O pistă de audit realizată; Patru contracte de prestări servicii: informare și publicitate, audit financiar extern, dirigenție de șantier și elaborare certificat de performanță energetică, în derulare; Un contract de lucrări în derulare; Corespondența aferentă proiectului; 37 rapoarte lunare ale echipei de management a proiectului. O autorizație de construire; Un comunicat de presă publicat; Un panou temporar realizat și montat la sediul beneficiarului utilizator în municipiul Buzău, str. Horticolei, nr. 56; Un proiect tehnic revizuit aprobat prin Hotărârea CJB nr. 183/26.09.2019.

e) Probleme identificate în perioada de implementare și soluții de rezolvare a acestora/Modificări ale contractului de grant: Nu este cazul.

- Probleme identificate în perioada post-implementare și soluții de rezolvare a acestora: Nu este cazul.

Manager proiect,
Agapi - Dumbravă Mihaela



str. Nicolae Bălcescu, nr. 48, mun. Buzău, jud. Buzău

www.cjbuzau.ro, cjbuzau@cjbuzau.ro, tel. +40 0238414112, fax +40 0238714198

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020