

RAPORT DE MONITORIZARE



1. Numărul raportului de monitorizare: 39
2. Perioada de referință: 04.04.2022- 03.05.2022
3. Date despre organizația solicitantă: Unitatea Administrativ - Teritorială Județul Buzău
  - a) Adresa: Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Buzău (Consiliul Județean Buzău), Municipiul Buzău, Bd. Nicolae Bălcescu, nr. 48, cod 120260, Județul Buzău
  - b) Contact: Agapi - Dumbravă Mihaela, manager proiect; telefon 0238 414112/fax 0238 725507
  - c) Lider organizație: Petre Emanoil NEAGU, Președinte
  - d) Manager proiect: Agapi Dumbravă Mihaela, inspector, Direcția pentru Administrarea Patrimoniului și Investiții
4. Detalii despre proiect:
  - a) Programul de finanțare: Programul Operațional Regional 2014 - 2020
  - b) Titlul și codul proiectului: „Eficientizarea energetică a Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Buzău”, Cod SMIS 117684
  - c) Descrierea generală a proiectului (perioada de implementare, locație, valoare, principalele activități, grup țintă etc.):
    - perioada de implementare: 01 decembrie 2015 - 31 mai 2022;
    - locație: Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Buzău, strada Horticolei, nr. 56, municipiul Buzău, județul Buzău, Regiunea de Dezvoltare Sud-Est;
    - valoarea totală a proiectului: 3.181.081,69 lei;
    - principalele activități:
      - A1. Pregătirea dosarului cererii de finanțare
        - A1.1 Elaborarea Documentațiilor Tehnico- Economice
        - A1.2. Obținerea Certificatului de Urbanism și a avizelor/acordurilor solicitate
        - A1.3 Macheta privind analiza și previziunea financiară
        - A1.4. Pregătirea și depunerea dosarului cererii de finanțare
      - A2. Faza Proiect Tehnic și obținerea Autorizației de Construire
        - A2.1. Revizuirea Proiectului Tehnic și a Detaliilor de Execuție (PT+DDE)
        - A2.2. Obținerea Autorizației de Construire
      - A3. Achiziții publice
        - A3.1. Achiziția execuției de lucrări
        - A3.2. Achiziția serviciilor de dirigenție de santier
        - A3.3. Achiziția serviciului de informare și publicitate
        - A3.4. Achiziția serviciului de audit financiar extern al proiectului
        - A3.5 Achiziția serviciului de elaborare a certificatului de performanță energetică
      - A4. Managementul proiectului
        - A4.1. Managementul proiectului
      - A5. Execuția lucrărilor de construcție
        - A5.1. Execuția lucrărilor de construcție
      - A6. Prestarea serviciilor de asistență tehnică și dirigenție de santier
        - A6.1. Asistența tehnică pe parcursul executării lucrărilor din partea proiectantului
        - A6.2 Servicii de dirigenție de șantier
      - A7. Informarea și publicitatea în cadrul proiectului
        - A7.1. Activități obligatorii de informare și publicitate
      - A8. Audit financiar extern al proiectului
        - A8.1. Audit financiar extern al proiectului
      - A9. Elaborarea certificatului de performanță energetică
        - A9.1. Elaborarea certificatului de performanță energetică

- grup țintă:

Beneficiari direcți:

- UAT Județul Buzău, în calitate de solicitant și beneficiar al asistenței financiare;
- Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Buzău, în calitate de beneficiar utilizator al investiției realizate prin proiect;
- 70 de cadre didactice, 10 cadre didactice auxiliare, 10 personal auxiliar nedidactic;

- 240 de elevi care beneficiază de condiții de școlarizare îmbunătățite.

**Beneficiari indirecti:**

- Inspectoratul Școlar Județean Buzău, care coordonează activitatea educațională a școlii.
- Părinții elevilor școlarizați ;
- Vizitatori/persoane aflate în tranzit în județ care participă la concursuri, activități școlare și extrașcolare organizate de școală.
- Copii care au nevoi speciale ce necesită condiții speciale pentru educație și care sunt în număr din ce în ce mai mare.

**d) Stadiul proiectului:**

- s-a depus raportul de progres nr. 13;
- s-a depus solicitarea nr. 1/13.04.2022 de act aditional la contractul de finanțare pentru prelungirea perioadei de implementare a proiectului cu 6 luni, pana la 30.11.2022.
- sunt în curs de derulare contractele de: executie de lucrari, dirigenție de șantier, audit financiar extern, informare și publicitate și elaborare certificat de performanță energetică;
- stadiul desfășurării lucrării conform rapoartelor dirigintelui de santier este în procent fizic de 85%;
- au fost realizate documentele aferente managementului proiectului;
- a fost mediatizat stadiul implementării proiectului;
- a fost asigurată contabilitatea distinctă a proiectului.

**Rezultate obținute:**

- o solicitare de act aditional in derulare; două solicitări de prelungire a perioadei de implementare a proiectului aprobate; cinci cereri de rambursare autorizate; 13 rapoarte de progres depuse; O pistă de audit realizată; Patru contracte de prestări servicii: informare și publicitate, audit financiar extern, dirigenție de santier și elaborare certificat de performanta energetica, în derulare; Un contract de lucrari in derulare; Corespondența aferentă proiectului; 39 rapoarte lunare ale echipei de management a proiectului. O autorizație de construire; Un comunicat de presă publicat; Un panou temporar realizat și montat la sediul beneficiarului utilizator în municipiul Buzău, str. Horticolei, nr. 56; Un proiect tehnic revizuit aprobat prin Hotararea CJB nr. 183/26.09.2019.

**e) Probleme identificate în perioada de implementare și soluții de rezolvare a acestora/Modificări ale contractului de grant: Nu este cazul.**

- Probleme identificate în perioada post-implementare și soluții de rezolvare a acestora: **Nu este cazul.**

Manager proiect,  
Agapi - Dumbravă Mihaela



str. Nicolae Bălcescu, nr. 48, mun. Buzău, jud. Buzău

www.cjbuzau.ro, cjbuzau@cjbuzau.ro, tel. +40 0238414112, fax +40 0238714198

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul Europeane Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020