


RAPORT DE MONITORIZARE



1. Numărul raportului de monitorizare: 40
 2. Perioada de referință: 04.05.2022- 03.06.2022
 3. Date despre organizația solicitantă: Unitatea Administrativ - Teritorială Județul Buzău
 - a) Adresa: **Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Buzău (Consiliul Județean Buzău), Municipiul Buzău, Bd. Nicolae Bălcescu, nr. 48, cod 120260, Județul Buzău**
 - b) Contact: **Agapi - Dumbravă Mihaela, manager proiect; telefon 0238 414112/fax 0238 725507**
 - c) Lider organizație: **Petre Emanoil NEAGU, Președinte**
 - d) Manager proiect: **Agapi Dumbravă Mihaela, inspector, Direcția pentru Administrarea Patrimoniului și Investiții**
 4. Detalii despre proiect:
 - a) Programul de finanțare: **Programul Operațional Regional 2014 - 2020**
 - b) Titlul și codul proiectului: **„Eficientizarea energetică a Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Buzău”, Cod SMIS 117684**
 - c) Descrierea generală a proiectului (perioada de implementare, locație, valoare, principalele activități, grup țintă etc.):
 - perioada de implementare: **01 decembrie 2015 - 30 noiembrie 2022;**
 - locație: **Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Buzău, strada Horticolei, nr. 56, municipiul Buzău, județul Buzău, Regiunea de Dezvoltare Sud-Est;**
 - valoarea totală a proiectului: **3.181.081,69 lei;**
 - principalele activități:
 - A1. Pregătirea dosarului cererii de finanțare
 - A1.1 Elaborarea Documentațiilor Tehnico- Economice
 - A1.2. Obținerea Certificatului de Urbanism și a avizelor/acordurilor solicitate
 - A1.3 Macheta privind analiza și previziunea financiară
 - A1.4. Pregătirea și depunerea dosarului cererii de finanțare
 - A2. Faza Proiect Tehnic și obținerea Autorizației de Construire
 - A2.1. Revizuirea Proiectului Tehnic și a Detaliilor de Execuție (PT+DDE)
 - A2.2. Obținerea Autorizației de Construire
 - A3. Achiziții publice
 - A3.1. Achiziția execuției de lucrări
 - A3.2. Achiziția serviciilor de dirigenție de santier
 - A3.3. Achiziția serviciului de informare și publicitate
 - A3.4. Achiziția serviciului de audit financiar extern al proiectului
 - A3.5 Achiziția serviciului de elaborare a certificatului de performanță energetică
 - A4. Managementul proiectului
 - A4.1. Managementul proiectului
 - A5. Execuția lucrărilor de construcție
 - A5.1. Executia lucrărilor de construcție
 - A6. Prestarea serviciilor de asistență tehnică și dirigenție de santier
 - A6.1. Asistența tehnică pe parcursul executării lucrărilor din partea proiectantului
 - A6.2 Servicii de dirigenție de șantier
 - A7. Informarea și publicitatea în cadrul proiectului
 - A7.1. Activități obligatorii de informare si publicitate
 - A8. Audit financiar extern al proiectului
 - A8.1. Audit financiar extern al proiectului
 - A9. Elaborarea certificatului de performanță energetică
 - A9.1. Elaborarea certificatului de performanță energetică
- grup țintă:
Beneficiari direcți:
 - UAT Județul Buzău, în calitate de solicitant și beneficiar al asistenței financiare;
 - Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Buzău, în calitate de beneficiar utilizator al investiției realizate prin proiect;
 - 70 de cadre didactice, 10 cadre didactice auxiliare, 10 personal auxiliar nedidactic;

- 240 de elevi care beneficiază de condiții de școlarizare îmbunătățite.

Beneficiari indirecti:

- Inspectoratul Școlar Județean Buzău, care coordonează activitatea educațională a școlii.
- Părinții elevilor școlarizați ;
- Vizitatori/persoane aflate în tranzit în județ care participă la concursuri, activități școlare și extrașcolare organizate de școală.
- Copii care au nevoi speciale ce necesită condiții speciale pentru educație și care sunt în număr din ce în ce mai mare.

d) Stadiul proiectului:

- s-a semnat actul aditional nr. 1 la contractul de finanțare, înregistrat la Consiliul Județean Buzău cu nr. 8943/30.05.2022, privind prelungirea perioadei de implementare a proiectului cu 6 luni, până la 30.11.2022.
- sunt în curs de derulare contractele de: executie de lucrari, dirigenție de șantier, audit financiar extern, informare și publicitate și elaborare certificat de performanță energetică;
- stadiul desfășurării lucrării conform rapoartelor dirigintelui de șantier este în procent fizic de 90 %;
- au fost realizate documentele aferente managementului proiectului;
- a fost mediatizat stadiul implementării proiectului;
- a fost asigurată contabilitatea distinctă a proiectului.

Rezultate obținute:

- un act aditional la contractul de finanțare; două notificari privind prelungirea perioadei de implementare a proiectului; cinci cereri de rambursare autorizate; 13 rapoarte de progres; O pistă de audit realizată; Patru contracte de prestări servicii: informare și publicitate, audit financiar extern, dirigenție de șantier și elaborare certificat de performanță energetică, în derulare; Un contract de lucrari în derulare; Corespondența aferentă proiectului; 40 rapoarte lunare ale echipei de management a proiectului. O autorizație de construire; Un comunicat de presă publicat; Un panou temporar realizat și montat la sediul beneficiarului utilizator în municipiul Buzău, str. Horticolei, nr. 56; Un proiect tehnic revizuit aprobat prin Hotărârea CJB nr. 183/26.09.2019.

e) Probleme identificate în perioada de implementare și soluții de rezolvare a acestora/Modificări ale contractului de grant: Nu este cazul.

- Probleme identificate în perioada post-implementare și soluții de rezolvare a acestora: **Nu este cazul.**

Manager proiect,
Agapi - Dumbravă Mihaela



str. Nicolae Bălcescu, nr. 48, mun. Buzău, jud. Buzău

www.cjbuzau.ro, cjbuzau@cjbuzau.ro, tel. +40 0238414112, fax +40 0238714198

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul Europeane Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020