

RAPORT DE MONITORIZARE

1. Numarul raportului de monitorizare: 17
2. Perioada de referinta: 19. 06 . 2012 - 18. 07. 2012
3. Date despre organizatia solicitanta:
 - a) Adresa: Consiliul Județean Buzău , bd. N.Bălcescu, nr.48 , cod 120260, județul Buzău
 - b) Contact: Ciolan Liviu,director executive Direcția Economică , 0238-725512, liviu.ciolan@cjbuzau.ro
 - c) Lider organizatie: ec.Victor Mocanu
 - d) Manager proiect: director executiv Ciolan Liviu
4. Parteneri: nu este cazul
5. Detalii despre proiect:
 - a) Programul de finantare:
Programul Operațional Regional 2007 – 2013
Axa prioritară 3 : „Îmbunătățirea infrastructurii sociale “
Domeniul Major de intervenție 3.4 - „ Reabilitarea,modernizarea,dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formarea profesională continuă “
 - b) Titlul si codul proiectului:„Extindere clădire cu dotările corespunzătoare și modernizare utilități la „ Școala Specială de Arte și Meserii Buzău “ (Școala Specială nr.2 Buzău) , cod SMIS 10966 , contract nr. 1244 / 17.02.2011
 - c) Descrierea generala a proiectului (perioada de implementare, locatie, valoare, principalele activități grup țintă etc.):
Perioada de implementare : 19.02.2011 – 18.04.2013
Locația : Școala Specială de Arte și Meserii Buzău (Școala Specială nr.2 Buzău), Municipiul Buzău,str.Horticolei nr.54 .
Valoarea totală a proiectului 3.972.458,50 lei
Principalele activități ale proiectului :
 - A.1 Obținerea Avizului Ministerului Educației, Cercetării și Inovării pentru realizarea proiectului ;
 - A.2 Obținerea Studiului de Fezabilitate și a Expertizei Tehnice
 - A.3 Obținerea certificatului de urbanism și a avizelor și acordurilor necesare realizării investiției
 - A.4 Obținerea Proiectului Tehnic
 - A.5 Întrunirea echipei de monitorizare a proiectului
 - A.6 Activitatea de monitorizare a proiectului
 - A.7 Lansarea proiectului
 - A.8 Managementul proiectului
 - A.9 Lucrări de extindere clădire și modernizare utilități
 - A.10 Dotarea spațiilor cu mobilierul,aparatura și utilajele necesare ;

- A.11 Dirigenția de șantier
- A.12 Auditul extern
- A.13 Închiderea proiectului

Grupul țintă

- Beneficiari direcți :128 de elevi cu dizabilități auditive din 8 județe ale țării proveniți din medii sociale vulnerabile și școlarizați în cadrul Școlii Speciale de Arte și Meserii Buzău (Școala Specială nr.2 Buzău) , cele 47 cadre didactice care activează în școală, viitorii elevi ai școlii, copii și tineri cu dizabilități auditive necuprinși încă în procesul instructiv-educativ al acestei unități Școlare, Consiliul Județean Buzău , Școala Specială de Arte și Meserii Buzău (Școala Specială nr.2) ;

- Beneficiari indirecți : familiile elevilor cu dizabilități auditive, autoritățile și instituțiile publice județene cu competențe și interese în sfera învățământului special ;

d) Stadiul proiectului:

- execuția de lucrări este finalizată , urmează să se realizeze recepția lucrărilor ;
- se pregătește documentația de atribuire pentru achiziții de dotări .

e) Rezultate obținute:

- 1 raport al echipei de monitorizare a proiectului ,realizat ;
- lucrări executate conform graficului stabilit ;
- a fost realizată mediatizarea proiectului pe site-ul Consiliului Județean Buzău .

f) Probleme identificate in perioada de implementare si solutii de rezolvare a acestora/Modificări ale contractului de grant: A fost adoptată Hot.Cons.Județean nr.137/ 2011 privind renunțarea la externalizarea serviciului de management în cadrul proiectului „Extindere clădire cu dotările corespunzătoare și modernizare utilități la Sc. Specială nr.2 Buzău „ și a fost depusă notificarea nr.4780-28.03.2012 privind solicitarea de încheiere a Actului Adițional nr.2 la Contractul de finanțare nr.1244- 17.02.2011 ;

g) Probleme identificate in perioada post-implementare și soluții de rezolvare a acestora:-

Intocmit,
Dir.ex. Cojocea Dragoș

Sef.serv.juridic ,
Răican Doița

Aprobat,
Manager proiect



Dir.ex.Ciolan Liviu