


## RAPORT DE MONITORIZARE



1. Numărul raportului de monitorizare: 4

2. Perioada de referință: 19.05.2011-18.06.2011

3. Date despre organizația solicitantă:

a) Adresa: Consiliul Județean Buzău, municipiul Buzău, bd. N. Bălcescu, nr. 48, cod 120260, județul Buzău

b) Contact: Ciolan Liviu, director executiv Direcția Economică, 0238/725512, [liviu.ciolan@cjbuzau.ro](mailto:liviu.ciolan@cjbuzau.ro)

c) Lider organizație: ec. Victor Mocanu

d) Coordonator proiect: director executiv Ciolan Liviu

4. Parteneri: nu este cazul

5. Detalii despre proiect

a) Programul de finanțare: Programul Operațional Regional 2007-2013

b) Titlul și codul proiectului: „Extindere clădire cu dotările corespunzătoare și modernizare utilități la „Școala Specială de Arte și Meserii Buzău” (Școala Specială nr. 2 Buzău), cod SMIS 10966,

c) Descrierea generală a proiectului (perioada de implementare, locație, valoare, principalele activități, grup țintă etc.):

- perioada de implementare 19.02.2011-18.04.2013

- locație: municipiul Buzău, str. Horticolei nr. 54

- valoarea totală a proiectului 3.972.458,50 lei

- principalele activități:

A.1 Obținerea Avizului Ministerului Educației, Cercetării și Inovării pentru realizarea proiectului

A.2 Obținerea Studiului de Fezabilitate și a Expertizei Tehnice

A.3 Obținerea certificatului de urbanism și a avizelor și acordurilor necesare realizării investiției

A.4 Obținerea Proiectului Tehnic

A.5 Întrunirea echipei de monitorizare a proiectului

A.6 Activitatea de monitorizare a proiectului

A. 7 Lansarea proiectului

A.8 Managementul proiectului

A.9 Lucrări de extindere clădire și modernizare utilități

A. 10 Dotarea spațiilor cu mobilierul, aparatura și utilajele necesare

A.11 Dirigenția de șantier

A.12 Auditul extern

A.13 Închiderea proiectului

- grup țintă:

• **beneficiari direcți:** 128 elevi cu dizabilități auditive din 8 județe ale țării proveniți din medii sociale vulnerabile și școlarizați în cadrul Școala Specială de Arte și Meserii Buzău (Școlii speciale nr. 2 Buzău), cele 47 cadre didactice care activează în școală, viitorii elevi ai școlii, copii și tineri cu dizabilități auditive necuprinși încă în procesul instructiv-educativ al acestei unități Școlare, Consiliul Județean Buzău, Școala Specială de Arte și Meserii Buzău (Școala Specială nr. 2);

• **beneficiari indirecti:** familiile elevilor cu dizabilități auditive, autoritățile și instituțiile publice județene cu competențe și interese în sfera învățământului special;

**d) Stadiul proiectului:**

- a avut loc întrunirea echipei de monitorizare a proiectului;
- s-a întocmit și transmis raportul de progres nr.1 către Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud – Est;
- s-a pregătit dosarul pentru cererea de rambursare nr.1 în vederea transmiterii către Agenția de Dezvoltare Regională Sud-Est;
- s-a declanșat procedura de licitații publice pentru management, lucrări, audit extern și dirigenția de șantier;
- s-a relansat procedura de licitație pentru management și audit extern;
- a fost realizată mediatizarea proiectului pe site-ul Consiliului Județean Buzău.

**e) Rezultate obținute:**


- 1 raport lunar al echipei de monitorizare a proiectului realizat;
- 1 raport de progres realizat.

**f) Probleme identificate în perioada de implementare și soluții de rezolvare a acestora/Modificări ale contractului de grant: \_**

**g) Probleme identificate în perioada post-implementare și soluții de rezolvare a acestora: \_**

**Întocmit,**  
**Responsabil de probleme de comunicare,**

*dir. ex. Cojocea Dragoș*



**Aprobat,**  
**Coordonator proiect,**

*dir. ex. Ciolan Liviu*

