



RAPORT DE MONITORIZARE

1. Numarul raportului de monitorizare: 12
2. Perioada de referinta: 19.01.2012 - 18.02.2012
3. Date despre organizatia solicitanta:
 - a) Adresa: Consiliul Județean Buzău , bd. N.Bălcescu, nr.48 , cod 120260, județul Buzău
 - b) Contact: Ciolan Liviu, director executive Direcția Economică , 0238-725512, liviu.ciolan@cjbuzau.ro
 - c) Lider organizatie: ec.Victor Mocanu
 - d) Manager proiect: director executiv Ciolan Liviu
4. Parteneri: nu este cazul
5. Detalii despre proiect:
 - a) Programul de finantare:
Programul Operațional Regional 2007 – 2013
Axa prioritară 3 : „Îmbunătățirea infrastructurii sociale “
Domeniul Major de intervenție 3.4 - „ Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formarea profesională continuă “
 - b) Titlul si codul proiectului: „Extindere clădire cu dotările corespunzătoare și modernizare utilități la „ Școala Specială de Arte și Meserii Buzău “ (Școala Specială nr.2 Buzău) , cod SMIS 10966 , contract nr. 1244 / 17.02.2011
 - c) Descrierea generala a proiectului (perioada de implementare, locatie, valoare, principalele activități grup țintă etc.):
Perioada de implementare : 19.02.2011 – 18.04.2013
Locația : Școala Specială de Arte și Meserii Buzău (Școala Specială nr.2 Buzău), Municipiul Buzău, str.Horticolei nr.54 .
Valoarea totală a proiectului 3.972.458,50 lei
Principalele activități ale proiectului :
 - A.1 Obținerea Avizului Ministerului Educației, Cercetării și Inovării pentru realizarea proiectului ;
 - A.2 Obținerea Studiului de Fezabilitate și a Expertizei Tehnice
 - A.3 Obținerea certificatului de urbanism și a avizelor și acordurilor necesare realizării investiției
 - A.4 Obținerea Proiectului Tehnic
 - A.5 Întrunirea echipei de monitorizare a proiectului
 - A.6 Activitatea de monitorizare a proiectului
 - A.7 Lansarea proiectului
 - A.8 Managementul proiectului
 - A.9 Lucrări de extindere clădire și modernizare utilități
 - A.10 Dotarea spațiilor cu mobilierul, aparatura și utilajele necesare ;

A.11 Dirigenția de șantier

A.12 Auditul extern

A.13 Închiderea proiectului

Grupul țintă

- Beneficiari direcți :128 de elevi cu dizabilități auditive din 8 județe ale țării proveniți din medii sociale vulnerabile și școlarizați în cadrul Școlii Speciale de Arte și Meserii Buzău (Școala Specială nr.2 Buzău), cele 47 cadre didactice care activează în școală, viitorii elevi ai școlii, copii și tineri cu dizabilități auditive necuprinși încă în procesul instructiv-educativ al acestei unități Școlare, Consiliul Județean Buzău, Școala Specială de Arte și Meserii Buzău (Școala Specială nr.2);

- Beneficiari indirecți : familiile elevilor cu dizabilități auditive, autoritățile și instituțiile publice județene cu competențe și interese în sfera învățământului special;

d) Stadiul proiectului:

- a avut loc întrunirea echipei de monitorizare a proiectului

- lucrări realizate în perioada de raportare la clădirea S+P+2E : s-a cofrat, armat și turnat placa peste parter;

- s-a cofrat, armat și turnat beton placă peste etajul 1;

- s-a armat, cofrat și turnat beton în stâlpi la etajul 1;

- la clădirea P s-au realizat următoarele lucrări : structura de rezistență (100 %), închiderile și compartimentările (100%), șarpanta (100%), învelitoare din tablă (100%), s-a montat tamplăria (100%) și termoizolarea exterioară (100%).

- s-au întocmit 5 situații de lucrări;

- s-au întocmit 5 rapoarte ale dirigintelui de șantier;

e) Rezultate obținute:

- 1 raport al echipei de monitorizare a proiectului, realizat;

- 5 situații de lucrări realizate;

- un raport de progres realizat;

- un raport de audit realizat;

- a fost realizată mediatizarea proiectului pe site-ul Consiliului Județean Buzău.

f) Probleme identificate în perioada de implementare și soluții de rezolvare a acestora/Modificări ale contractului de grant: -

g) Probleme identificate în perioada post-implementare și soluții de rezolvare a acestora:-

Intocmit,

Responsabil de probleme de comunicare,

dir. ex. Cojocea Dragoș

șef.serv.juridic. Răican Doinița

Aprobat,

Coordonator proiect,

dir. ex. Ciolan Liviu

