

RAPORT DE MONITORIZARE

Nr. 1336/1 19 DEC. 2011

1. Numărul raportului de monitorizare: 12
2. Perioada de referință: 09.11.2011 – 08.12.2011
3. Date despre organizația solicitantă:
 - a) Adresa: Consiliul Județean Buzău, Bd. Nicolae Băcescu, nr.48, municipiul Buzău, județul Buzău
 - b) Contact: Drăghici Dumitra, consilier președinte, tel: 0238/725.510
 - c) Lider organizație: ec. Victor Mocanu
 - d) Coordonator de proiect: Drăghici Dumitra
4. Parteneri: nu este cazul
5. Detalii despre proiect:

a) Programul de finanțare:

Programul Operațional Regional 2007 – 2013

Axa prioritară 3: „Îmbunătățirea infrastructurii sociale”

Domeniul Major de intervenție 3.4 – „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă”

b) Titlul și codul proiectului: „Extindere clădire cu dotările corespunzătoare și modernizare utilități la Liceul pentru Deficienți de Vedere Buzău”, cod SMIS 10964, nr. contract 1043/08.12.2010

c) Descrierea generală a proiectului (perioada de implementare, locație, valoare, principalele activități, grup țintă etc.):

Perioada de implementare: 09.12.2010 – 08.01.2011

Locația: Liceul pentru Deficienți de Vedere, str. Horticolei nr. 54, municipiul Buzău

Valoarea totală a proiectului: 3.813.999,89 lei

Principalele activități ale proiectului:

- A.1 Obținerea Avizului Ministerului Educației, Cercetării și Inovării pentru realizarea proiectului;
- A.2 Obținerea Studiului de Fezabilitate și a Expertizei Tehnice;
- A.3 Obținerea certificatelor de urbanism și a avizelor și acordurilor necesare realizării investiției;
- A.4 Obținerea Proiectului Tehnic;
- A.5 Întrunirea echipei de monitorizare a proiectului;
- A.6 Activitatea de monitorizare a proiectului;
- A.7 Lansarea proiectului;
- A.8. Managementul proiectului;
- A.9 Lucrări de extindere clădire și modernizare utilități;
- A.10. Dotarea spațiilor cu mobilierul, aparatura și utilajele necesare;
- A.11. Dirigenția de șantier;
- A.12. Auditul extern;
- A.13. Închiderea proiectului.

Grupul țintă:

• **Beneficiari direcți:**

- 125 elevi cu deficiențe de vedere din 31 județe ale țării – scolarizați în cadrul Liceului pentru Deficienți de Vedere Buzău;
- 47 cadre didactice de susținere și itineranți care activează în cadrul liceului;
- viitorii elevi ai Liceului pentru Deficienți de Vedere Buzău;
- Consiliul Județean Buzău, în calitate de solicitant și beneficiar al asistenței financiare nerambursabile și de administrator al clădirii Liceului pentru Deficienți de Vedere Buzău;
- Liceul pentru Deficienți de Vedere Buzău, în calitate de beneficiar al investiției.

• **Beneficiari indirecti:**

- familiile elevilor cu deficiențe de vedere;
- autoritățile și instituțiile publice județene cu competențe și interese în sfera învățământului special;
- comunitatea locală.

d) Stadiul proiectului:

- a fost realizat raportul de progres nr.4;
- au fost finalizate lucrările de construcții și instalații conform proiectului nr. 158/2009 în baza contractului de execuție lucrări nr.7/2011, lucrări ce au fost recepționate conform Procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 12953/08.12.2011.
- a fost realizată mediatizarea proiectului pe site-ul Consiliului județean Buzău.

e) Rezultate obținute:

- 1 raport lunar ale echipei de monitorizare a proiectului realizat;
- 1 raport al dirigintelui de șantier realizat;
- 1 situație de lucrări întocmită;

f) Probleme identificate in perioada de implementare si soluții de rezolvare a acestora/Modificări ale contractului de grant: -

g) Probleme identificate in perioada post-implementare si soluții de rezolvare a acestora: -

Drăghici Dumitra, coordonator proiect
Ene Vali, consultant pe probleme tehnice
Botezatu Cătălin, consultant pe probleme de achiziții publice și investiții
Rădulescu Florica, consultant financiar.....
Scoroșanu Adelina, responsabil pe probleme de comunicare