

RAPORT DE MONITORIZARE

1. **Numărul raportului de monitorizare:** 15
2. **Perioada de referință:** 15.12.2011 – 14.01.2012
3. **Date despre organizația solicitantă:**
 - a) **Adresa:** Consiliul Județean Buzău, municipiul Buzău, bd. Nicolae Bălcescu, nr.48, cod 120260, județul Buzău
 - b) **Contact:** Oprea Mirela, secretarul județului Buzău, 0238/725.512, mirindabz@gmail.com
 - c) **Lider organizație:** ec. Victor Mocanu
 - d) **Coordonator proiect:** secretarul județului Buzău, d-na Mirela Oprea
4. **Parteneri:** nu este cazul
5. **Detalii despre proiect:**
 - a) **Programul de finanțare:** Programul Operațional Regional 2007 - 2013
 - b) **Titlul și codul proiectului:** „Extindere clădire cu dotările corespunzătoare și modernizare utilități la Centrul Școlar de Educație Incluzivă Buzău”, cod SMIS 10965, nr. 838/14.10.2010
 - c) **Descrierea generală a proiectului (perioada de implementare, locație, valoare, principalele activități, grup țintă etc.):**
 - **perioada de implementare:** 15.10.2010 – 14.09.2012;
 - **locație:** municipiul Buzău, str. Horticolei nr. 56;
 - **valoarea totală a proiectului:** 3.041.069,32 lei;
 - **principalele activități:**
 - A.1 Obținerea Avizului Ministerului Educației, Cercetării și Inovării pentru realizarea proiectului
 - A.2 Obținerea Studiului de Fezabilitate și a Expertizei Tehnice
 - A.3 Obținerea certificatului de urbanism și a avizelor și acordurilor necesare realizării investiției
 - A.4 Obținerea Proiectului Tehnic
 - A.5 Întrunirea echipei de monitorizare a proiectului
 - A.6 Activitatea de monitorizare a proiectului
 - A.7 Lansarea proiectului
 - A.8 Managementul proiectului
 - A.9 Lucrări de extindere clădire și modernizare utilități
 - A.10. Dotarea spațiilor cu mobilierul, aparatura și utilajele necesare
 - A.11 Dirigenția de șantier
 - A.12 Auditul extern
 - A.13 Închiderea proiectului
 - **grup țintă:**
 - **beneficiari direcți:** 225 elevi cu cerințe educative speciale școlarizați în cadrul Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă, 325 elevi cu cerințe educative speciale (înscriși în unități școlare din municipiul și județul Buzău), 60 cadre didactice de

sprijin si/sau itinerante, viitorii elevi ai Centrului Școlar de Educație Incluzivă Buzău, Consiliul Județean Buzău, Centrul Școlar de Educație Incluzivă Buzău.

• **beneficiari indirecti:** familiile elevilor cu cerințe educative speciale, autoritățile și instituțiile publice județene cu competențe în sfera învățământului special, comunitatea locală

d) Stadiul proiectului:

- execuția de lucrări este aproape finalizată (construcția este realizată în procent de cca 98%, se definitivează finisajele interioare).

e) Rezultate obținute:

- lucrări executate conform graficului stabilit;
- 1 raport de monitorizare întocmit.

f) Probleme identificate în perioada de implementare și soluții de rezolvare a acestora/Modificări ale contractului de grant:

A fost adoptată Hotărârea Județean Buzău nr. 44/25.02.2011 privind renunțarea la externalizarea serviciului de management în cadrul proiectului „Extindere clădire cu dotările corespunzătoare și modernizare utilități la Centrul Școlar de Educație Incluzivă Buzău” și a fost depusă notificarea nr. 3858/24.03.2011 privind solicitarea de încheiere a Actului Adițional nr. 1 la Contractul de finanțare nr. 838/14.10.2010.

g) Probleme identificate în perioada post-implementare și soluții de rezolvare a acestora: -

Întocmit,
Responsabil pe probleme de comunicare,
Gabriela Drăgulescu

Aprobat,
Coordonator proiect,
Secretarul județului Buzău,
Mirela Oprea

