

RAPORT DE MONITORIZARE

1. **Numărul raportului de monitorizare:** 3
 2. **Perioada de referință:** 19.04.2011-18.05.2011
 3. **Date despre organizația solicitantă:**
 - a) **Adresa:** Consiliul Județean Buzău, municipiul Buzău, bd. N. Bălcescu, nr. 48, cod 120260, județul Buzău
 - b) **Contact:** Ciolan Liviu, director executiv Direcția Economică, 0238/725512, liviu.ciolan@cjbuzau.ro
 - c) **Lider organizație:** ec. Victor Mocanu
 - d) **Coordonator proiect:** director executiv Ciolan Liviu
 4. **Parteneri:** nu este cazul
 5. **Detalii despre proiect**
 - a) **Programul de finanțare:** Programul Operațional Regional 2007-2013
 - b) **Titlul și codul proiectului:** „Extindere clădire cu dotările corespunzătoare și modernizare utilități la „Școala Specială de Arte și Meserii Buzău” (Școala Specială nr. 2 Buzău), cod SMIS 10966,
 - c) **Descrierea generală a proiectului (perioada de implementare, locație, valoare, principalele activități, grup țintă etc.):**
 - **perioada de implementare** 19.02.2011-18.04.2013
 - **locație:** municipiul Buzău, str. Horticolei nr. 54
 - **valoarea totală a proiectului** 3.972.458,50 lei
 - **principalele activități:**
 - A.1 Obținerea Avizului Ministerului Educației, Cercetării și Inovării pentru realizarea proiectului
 - A.2 Obținerea Studiului de Fezabilitate și a Expertizei Tehnice
 - A.3 Obținerea certificatului de urbanism și a avizelor și acordurilor necesare realizării investiției
 - A.4 Obținerea Proiectului Tehnic
 - A.5 Întrunirea echipei de monitorizare a proiectului
 - A.6 Activitatea de monitorizare a proiectului
 - A. 7 Lansarea proiectului
 - A.8 Managementul proiectului
 - A.9 Lucrări de extindere clădire și modernizare utilități
 - A. 10 Dotarea spațiilor cu mobilierul, aparatura și utilajele necesare
 - A.11 Dirigenția de șantier
 - A.12 Auditul extern
 - A.13 Închiderea proiectului
- **grup țintă:**
 - **beneficiari direcți:** 128 elevi cu dizabilități auditive din 8 județe ale țării proveniți din medii sociale vulnerabile și școlarizați în cadrul Școala Specială de Arte și Meserii Buzău (Școlii speciale nr. 2 Buzău), cele 47 cadre didactice care activează în școală, viitorii elevi ai școlii, copii și tineri cu dizabilități auditive

necuprinși încă în procesul instructiv-educativ al acestei unități Școlare, Consiliul Județean Buzău, Școala Specială nr. 2

Ed. 1/Rev.0
Data intrării în vigoare

F-DDR-04

• **beneficiari indirecti:** familiile elevilor cu dizabilități auditive, autoritățile și instituțiile publice județene cu competențe și interese în sfera învățământului special

d) Stadiul proiectului:

- a avut loc întrunirea echipei de monitorizare a proiectului;
- au fost realizate materialele de informare și publicitate necesare lansării oficiale a proiectului, avizate de ADRSE;
- s-a realizat documentația pentru achiziția panoului de vizibilitate;
- a fost publicat comunicatul de presă de lansare oficială a proiectului;
- s-a desfășurat evenimentul de lansare oficială a proiectului;
- s-au pregătit documentația și caietul de sarcini pentru derularea achiziției publice de lucrări și management;


e) Rezultate obținute:

- 1 raport lunar al echipei de monitorizare a proiectului realizat;
- panou de vizibilitate realizat;
- comunicat de presă publicat;
- eveniment de lansare oficială a proiectului desfășurat;
- documentația și caietul de sarcini pentru achiziția publică de lucrări și management realizate.

f) Probleme identificate în perioada de implementare și soluții de rezolvare a acestora/Modificări ale contractului de grant: _

g) Probleme identificate în perioada post-implementare și soluții de rezolvare a acestora: _

Întocmit,
Responsabil de probleme de comunicare,



Cojocea Dragoș

Aprobat,
Coordonator proiect,
dir. ex. Ciolan Liviu