



RAPORT DE MONITORIZARE

1. **Numărul raportului de monitorizare:** 28
2. **Perioada de referință:** 15.01.2013 – 14.02.2013
3. **Date despre organizația solicitantă:**
 - a) **Adresa:** Consiliul Județean Buzău, municipiul Buzău, bd. Nicolae Bălcescu, nr.48, cod 120260, județul Buzău
 - b) **Contact:** director executiv Oprea Mirëla, 0238/725.512, mirindabz@gmail.com
 - c) **Lider organizație:** Marian-Cristinel Bîgiu
 - d) **Coordonator proiect:** director executiv Mirela Oprea
4. **Parteneri:** nu este cazul
5. **Detalii despre proiect:**
 - a) **Programul de finanțare:** Programul Operațional Regional 2007 - 2013
 - b) **Titlul și codul proiectului:** „Extindere clădire cu dotările corespunzătoare și modernizare utilități la Centrul Școlar de Educație Incluzivă Buzău”, cod SMIS 10965, nr. 838/14.10.2010
 - c) **Descrierea generală a proiectului (perioada de implementare, locație, valoare, principalele activități, grup țintă etc.):**
 - **perioada de implementare:** 15.10.2010 – 14.03.2013;
 - **locație:** municipiul Buzău, str. Horticolei nr. 56;
 - **valoarea totală a proiectului:** 3.041.069,32 lei;
 - **principalele activități:**
 - A.1 Obținerea Avizului Ministerului Educației, Cercetării și Inovării pentru realizarea proiectului
 - A.2 Obținerea Studiului de Fezabilitate și a Expertizei Tehnice
 - A.3 Obținerea certificatului de urbanism și a avizelor și acordurilor necesare realizării investiției
 - A.4 Obținerea Proiectului Tehnic
 - A.5 Întrunirea echipei de monitorizare a proiectului
 - A.6 Activitatea de implementare/management al proiectului
 - A.7 Lansarea proiectului
 - A.8 Lucrări de extindere clădire și modernizare utilități
 - A.9. Dotarea spațiilor cu mobilierul, aparatura și utilajele necesare
 - A. 10. Dirigenția de șantier
 - A.11 Auditul extern
 - A.12. Închiderea proiectului
 - **grup țintă:**
 - **beneficiari direcți:** 225 elevi cu cerințe educative speciale școlarizați în cadrul Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă, 325 elevi cu cerințe educative speciale (înscrși în unități școlare din municipiul și județul Buzău), 60 cadre didactice de sprijin și/sau itinerante, viitorii elevi ai Centrului Școlar de Educație Incluzivă Buzău, Consiliul Județean Buzău, Centrul Școlar de Educație Incluzivă Buzău.

● **beneficiari indirecti:** familiile elevilor cu cerințe educative speciale, autoritățile și instituțiile publice județene cu competențe în sfera învățământului special, comunitatea locală

d) Stadiul proiectului:

- este în derulare procedura de livrare și montare a dotărilor pentru cabinetul de kinetoterapie;

- se pregătește evenimentul de închidere oficială a proiectului.

e) Rezultate obținute:

- 1 raport de monitorizare întocmit;

- 1 contract de furnizare dotări încheiat.

f) Probleme identificate în perioada de implementare și soluții de rezolvare a acestora/Modificări ale contractului de grant:

- în urma solicitării beneficiarului, a fost încheiat Actul Adițional nr. 1 la Contractul de finanțare nr. 838/14.10.2010 prin care se renunță la externalizarea serviciului de management al proiectelor.

- s-a semnat Actul Adițional nr.2 de prelungire cu 6 luni a duratei contractului de finanțare, determinat de necesitatea finalizării activității de achiziție dotări.

g) Probleme identificate în perioada post-implementare și soluții de rezolvare a acestora: -

Întocmit,


Responsabil pe probleme de comunicare,
Gabriela Drăgulescu

Aprobat,
Coordonator proiect,
director executiv
Mirela Oprea

