

RAPORT DE MONITORIZARE

1. Numarul raportului de monitorizare: 1

2. Perioada de referinta: 19.02.2011-18.04.2011

3. Date despre organizatia solicitanta:

a) Adresa: Consiliul Judetean Buzau, municipiul Buzau, bd. N. Balcescu, nr. 48, cod 120260, judetul Buzau

b) Contact: Ciolan Liviu, director executiv Directia Economica, 0238/725512, liviu.ciolan@cjbuzau.ro

c) Lider organizatie: ec. Victor Mocanu

d) Coordonator proiect: director executiv Ciolan Liviu

4. Parteneri: nu este cazul

5. Detalii despre proiect

a) Programul de finantare: Programul Operational Regional 2007-2013

b) Titlul si codul proiectului: „Extindere cladire cu dotarile corespunzatoare si modernizare utilitati la „Scoala Speciala de Arte si Meserii Buzau” (Scoala Speciala nr. 2 Buzau), cod SMIS 10966,

c) Descrierea generala a proiectului (perioada de implementare, locatie, valoare, principalele activitati, grup tinta etc.):

- **perioada de implementare** 19.02.2011-18.04.2013

- **locatie:** municipiul Buzau, str. Horticolei nr. 54

- **valoarea totala a proiectului** 3.972.458,50 lei

- **principalele activitati:**

A.1 Obținerea Avizului Ministerului Educatiei, Cercetarii si Inovarii pentru realizarea proiectului

A.2 Obținerea Studiului de Fezabilitate si a Expertizei Tehnice

A.3 Obținerea certificatului de urbanism si a avizelor si acordurilor necesare realizarii investitiei

A.4 Obținerea Proiectului Tehnic

A.5 Întrunirea echipei de monitorizare a proiectului

A.6 Activitatea de monitorizare a proiectului

A.7 Lansarea proiectului

A.8 Managementul proiectului

A.9 Lucrari de extindere cladire si modernizare utilitati

A.10 Dotarea spatiilor cu mobilierul, aparatura si utilajele necesare

A.11 Dirigenta de santier

A.12 Auditul extern

A.13 Închiderea proiectului

- **grup tinta:**

• **beneficiari directi:** 128 elevi cu dizabilitati auditive din 8 judete ale tarii proveniti din medii sociale vulnerabile si scolarizati în cadrul Scoala Speciala de Arte si Meserii Buzau (Scolii speciale nr. 2 Buzau), cele 47 cadre didactice care activeaza în scoala, viitorii elevi ai scolii, copii si tineri cu dizabilitati auditive necuprinsi înca în procesul instructiv-educativ al acestei unitati Scolare, Consiliul Judetean Buzau, Scoala Speciala nr. 2

• **beneficiari indirecti:** familiile elevilor cu dizabilitati auditive, autoritatile si institutiile publice judetene cu competente si interese în sfera învatamântului special

d) Stadiul proiectului:

- s-a semnat procesul verbal de predare-primire a contractului de finantare pe data de 24.03.2011;
- au fost pregatite si avizate materialele de informare si publicitate necesare pentru lansarea proiectului din data de 27.04.2011;
- a avut loc instruirea echipei de monitorizare a proiectului;
- a fost întocmita cererea de prefinantare transa I;
- a fost publicat Comunicatul de presa în data de 26.04.2011.

e) Rezultate obtinute:

- echipa de monitorizare a proiectului constituita;
- raportul lunar al echipei de monitorizare a proiectului realizat;
- comunicat de presa publicat în presa locala si pe site-ul Consiliului Judetean Buzau;
- cerere de prefinantare întocmita si transmisa;

f) Probleme identificate în perioada de implementare si solutii de rezolvare a acestora/Modificari ale contractului de grant: _

g) Probleme identificate în perioada post-implementare si solutii de rezolvare a acestora: _

Întocmit,
Responsabil de probleme de comunicare,

Cojocea Dragos

Aprobat,
Coordonator proiect,

din ex. Ciolan Liviu

