



RAPORT DE MONITORIZARE

1. **Numărul raportului de monitorizare:** 1
 2. **Perioada de referință:** 01.05.2018 – 31.05.2018
 3. **Date despre organizația solicitantă** Unitatea Administrativ – Teritorială Județul Buzău:
 - a) **Adresa:** Unitatea Administrativ – Teritorială Județul Buzău, municipiul Buzău, bd. Nicolae Bălcescu, nr.48, cod 120260
 - b) **Contact:** Pătrățanu Valerica, consilier Direcția de Dezvoltare Regională, 0238/712.656, valerica.patratanu@gmail.com
 - c) **Lider organizație:** președinte Petre – Emanoil Neagu
 - d) **Manager proiect:** Pătrățanu Valerica
 4. **Parteneri:** -
 5. **Detalii despre proiect:**
 - a) **Programul de finanțare:** Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B Clădiri publice
 - b) **Titlul și codul proiectului:** "Eficientizarea energetică a clădirii Dermato Venerice- Compartiment al Spitalului Județean de Urgență Buzău", cod SMIS 110704, contract de finanțare nr. 1895/18.04.2018
 - c) **Descrierea generală a proiectului (perioada de implementare, locație, valoare, principalele activități, grup țintă etc.):**
 - **perioada de implementare:** 01.05.2018 – 30.04.2020;
 6. - **locație:** Municipiul Buzău, strada Plevnei nr.26, județul Buzău;
 - **valoarea totală a proiectului:** 1.957.725,66 lei.
- **principalele activități:**
- A.1 Pregătirea dosarului cererii de finanțare
 - A.2 Elaborarea Documentației Tehnico-Economice–Faza Proiect Tehnic și obținerea Autorizației de Construire
 - A.3 Achiziții publice
 - A.4 Managementul proiectului
 - A.5 Execuția lucrărilor de construcție
 - A.6 Executie lucrari instalatie gaze naturale
 - A.7 Prestarea serviciilor de asistență tehnică și dirigenție de șantier
 - A.8 Informarea și publicitatea în cadrul proiectului
 - A.8 Audit financiar extern al proiectului
 - A.9 Elaborarea certificatului de performanta energetica



- grup țintă:

● beneficiari direcți:

- UAT Județul Buzău, în calitate de solicitant și beneficiar al asistenței financiare, autoritate a administrației publice locale care are responsabilitatea de a asigura starea de viabilitate a infrastructurii spitalicești;
- Spitalul Județean de Urgență Buzău, în calitate de beneficiar utilizator al investiției realizate prin proiect;
- 2 medici, 5 asistente medicale, o infirmieră și o îngrijitoare care beneficiază de condiții de lucru îmbunătățite;
- 553 pacienți internați care beneficiază de condiții de spitalizare îmbunătățite.

● beneficiari indirecti:

- Personalul administrativ responsabil de funcționarea rețelei termice din cadrul spitalului, pentru că va beneficia de o infrastructură modernizată, funcțională care va necesita mai puține lucrări de întreținere și reparații;
- Direcția de Sănătate Publică Buzău, care coordonează serviciile de asistență medicală din teritoriu;
- Aparținătorii pacienților spitalizați în cadrul Compartimentului Dermato Venerice secție exterioară a Spitalului Județean de Urgență Buzău;
- 451.069 locuitori ai județului Buzău, potențiali beneficiari ai serviciilor medicale furnizate în cadrul Compartimentului Dermato Venerice secție exterioară a Spitalului Județean de Urgență Buzău, singura unitate medicală de profil de pe raza județului Buzău;
- Vizitatori/ persoane aflate în tranzit în județ care apelează la serviciile medicale furnizate de Compartimentul Dermato Venerice secție exterioară a Spitalului Județean de Urgență Buzău.

d) Stadiul proiectului:

- s-au întocmit caietele de sarcini pentru achiziția serviciilor de **informare/publicitate** și de **audit extern**;
- s-a întocmit caietul de sarcini pentru achiziția de Elaborare a documentației tehnico-economice (PT) și execuție lucrări;
- s-au transmis la ADR SE dosarele achizițiilor publice realizate înainte de semnarea contractului de finanțare .

e) Rezultate obținute:

- caiete de sarcini întocmite pentru achiziția serviciilor de informare/publicitate și de audit extern;
- caiet de sarcini întocmit pentru achiziția serviciului de Elaborare a documentației tehnico-economice (PT) și de execuție lucrări de construcții.

f) Probleme identificate în perioada de implementare și soluții de rezolvare a acestora/Modificări ale contractului de grant:



- probleme: necesitatea reluării achiziției de servicii de elaborare a documentației tehnico economice – proiect tehnic împreună cu execuția lucrărilor într-o singură procedură de achiziție publică ca urmare a rezilierii contractului de servicii nr. 1/527/13.01.2016 cu S.C. NUCA STUDIO S.R.L. București.

Soluție: Notificarea nr.1 privind modificarea Planului de achiziții, a Activităților previzionate și Modificarea echipei de implementare a proiectului din cadrul Anexei 2 - Cererea de finanțare la Contractul de finanțare.

g) Probleme identificate în perioada post-implementare și soluții de rezolvare a acestora: -

Întocmit,

Asistent pe probleme de comunicare,

Stanciu Adrian-Valentin



Aprobat,

Manager proiect,

Pătrățanu Valerica

