


RAPORT DE MONITORIZARE



1. **Numărul raportului de monitorizare:** 3
 2. **Perioada de referință:** 01.07.2018 – 31.07.2018
 3. **Date despre organizația solicitantă** Unitatea Administrativ – Teritorială Județul Buzău:
 - a) **Adresa:** Unitatea Administrativ – Teritorială Județul Buzău, municipiul Buzău, bd. Nicolae Bălcescu, nr.48, cod 120260
 - b) **Contact:** Pătrășanu Valerica, consilier Direcția de Dezvoltare Regională, 0238/712.656, valerica.patratanu@gmail.com
 - c) **Lider organizație:** președinte Petre – Emanoil Neagu
 - d) **Manager proiect:** Pătrășanu Valerica
 4. **Parteneri:** -
 5. **Detalii despre proiect:**
 - a) **Programul de finanțare:** Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B Clădiri publice
 - b) **Titlul și codul proiectului:** "Eficientizarea energetică a clădirii Dermato Venerice- Compartiment al Spitalului Județean de Urgență Buzău", cod SMIS 110704, contract de finanțare nr. 1895/18.04.2018
 - c) **Descrierea generală a proiectului (perioada de implementare, locație, valoare, principalele activități, grup țintă etc.):**
 - **perioada de implementare:** 01.12.2015 – 30.04.2020;
 6. - **locație:** Municipiul Buzău, strada Plevnei nr.26, județul Buzău;
 - **valoarea totală a proiectului:** 1.957.725,66 lei.
- **principalele activități:**
- A.1 Pregătirea dosarului cererii de finanțare
 - A.2 Elaborarea Documentației Tehnico-Economice–Faza Proiect Tehnic și obținerea Autorizației de Construire
 - A.3 Achiziții publice
 - A.4 Managementul proiectului
 - A.5 Execuția lucrărilor de construcție
 - A.6 Execuție lucrari instalatie gaze naturale
 - A.7 Prestarea serviciilor de asistență tehnică și dirigenție de șantier
 - A.8 Informarea și publicitatea în cadrul proiectului
 - A.8 Audit financiar extern al proiectului
 - A.9 Elaborarea certificatului de performanta energetica

f) Probleme identificate în perioada de implementare și soluții de rezolvare a acestora/Modificări ale contractului de grant:

Soluție: Notificarea nr.1 privind modificarea Planului de achiziții, Activităților previzionate, Modificarea echipei de implementare a proiectului din cadrul Anexei 2 - Cererea de finanțare la Contractul de finanțare.

g) Probleme identificate în perioada post-implementare și soluții de rezolvare a acestora: -

Întocmit,
Asistent manager,
Virginia Mateșescu



Aprobat,
Manager proiect,
Pătrășanu Valerica

