




Cofinanțat de
Uniunea Europeană



Regio
Sud-Est

RAPORT DE MONITORIZARE



1. **Numărul raportului de monitorizare: 6**
2. **Perioada de referință:** 01.10.2024 – 31.10.2024
3. **Date despre organizația solicitantă** Unitatea Administrativ – Teritorială Județul Buzău):
 - a) **Adresa:** Unitatea Administrativ – Teritorială Județul Buzău, municipiul Buzău, bd. Nicolae Bălcescu, nr.48, cod 120246
 - b) **Contact:** Iulian Petre, director executiv Direcția pentru Administrarea Patrimoniului și Investiții, 0238/725.460, petre.iulian@cjbuzau.ro
 - c) **Lider organizație:** președinte Lucian Romașcanu
 - d) **Manager proiect:** dir. ex. Iulian Petre
4. **Parteneri:** -
5. **Detalii despre proiect:**
 - a) **Programul de finanțare:** Programul Regional Sud-Est 2021-2027
 - b) **Titlul și codul proiectului:** „Stimularea mobilității la nivel regional prin modernizarea infrastructurii rutiere de transport pe tronsonul Vintilă Vodă – Plaiul Nucului, județul Buzău”, cod SMIS 303818, Contract de finanțare nr. 6/25.04.2024
 - c) **Descrierea generală a proiectului (perioada de implementare, locație, valoare, principalele activități, grup țintă etc.):**
 - **perioada de implementare:** 25.04.2024 - 31.10.2028;
 - **locație:** Comuna Vintilă Vodă, Comuna Mânzălești și Comuna Lopătari din județul Buzău;
 - **valoarea totală a proiectului:** 601.310.496,21 lei;
 - **principalele activități:**
 - A.1 Pregătirea dosarului cererii de finanțare
 - A.2 Execuția lucrărilor de construcție
 - A.3 Asistență tehnică din partea proiectantului
 - A.4 Supervizare pentru implementarea activităților aflate în responsabilitatea beneficiarului
 - A.5 Informarea și publicitatea în cadrul proiectului
 - A.6 Audit financiar
 - A.7 Managementul proiectului
 - **grup țintă:**
 - **Beneficiari direcți:**
 - 11.616 locuitori ai comunelor Vintilă Vodă, Mânzălești, Lopătari, Bisoca și Sărulești, deservite de tronsonul de drumul de interes regional modernizat;



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



Regio
Sud-Est

- Județul Buzău, ca proprietar al infrastructurii modernizate și beneficiar al finanțării nerambursabile;
- Comunele Vintilă Vodă, Mânzălești, Lopătari, Bisoca și Sărulești, ca beneficiare ale unei conectări directe îmbunătățite a drumurilor locale aflate în proprietatea comunelor la rețeaua TEN –T;
- membrii echipei de implementare a proiectului.

● **Beneficiari indirecti:**

- persoanele ce tranzitează zona anual, aparținători ai locuitorilor din zonă, navetiști;
- muncitorii sezonieri, a căror mobilitate în zonă este îmbunătățită ca urmare a modernizării drumului județean;
- întreaga populație a județului Buzău.

Stadiul proiectului:

- s-au încheiat contractele de prestare servicii de informare și publicitate și de audit financiar extern;
- au fost emise ordinele de începere pentru serviciile de informare și publicitate, respectiv audit financiar extern;
- sunt în derulare achizițiile de execuție lucrări, respectiv de supervizare a lucrărilor;
- au fost realizate documentele aferente managementului proiectului;
- a fost asigurată vizibilitatea proiectului (comunicat de presă de lansare, eveniment de lansare a proiectului).

d) Rezultate obținute:

- 2 contracte de prestare servicii încheiate;
- comunicat de presă lansare publicat, eveniment de lansare proiect organizat;
- corespondența aferentă proiectului realizată;
- 1 raport de progres transmis;
- 6 rapoarte lunare de monitorizare a proiectului întocmite.

e) Probleme identificate în perioada de implementare și soluții de rezolvare a acestora/Modificări ale contractului de grant:

- necesitatea actualizării planului de monitorizare – a fost încheiat Actul Adițional nr.1 la contractul de finanțare;
- necesitatea modificării echipei de implementare – a fost aprobată Notificarea nr.1 la contractul de finanțare.

f) Probleme identificate în perioada post-implementare și soluții de rezolvare a acestora: -

Întocmit,
Asistent manager 2,
Gabriela Drăgulescu

Aprobat,
Manager proiect,
dir. ex. Iulian Petre