



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



Regio
Sud-Est

RAPORT DE MONITORIZARE

CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU	
NR.	17480
DATA	01-10-2026

1. Numărul raportului de monitorizare: 24 etapizare
2. Perioada de referință: 01.09.2026 – 30.09.2026
3. Date despre organizația solicitantă:
 - a) Adresa: Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Buzău (Consiliul Județean Buzău), Municipiul Buzău, Bd. Nicolae Bălcescu, nr. 48, cod 120260, Județul Buzău
 - b) Contact: Liliana Nicolae, manager proiect; telefon 0238 414 112/fax 0238 716 848
 - c) Lider organizație: Ion - Marcel Ciolacu, președinte
 - d) Manager proiect: Liliana Nicolae, director executiv, Direcția de Dezvoltare Regională
4. Parteneri: nu este cazul
5. Detalii despre proiect:
 - a) Programul de finanțare: Programul Regional Sud Est 2021 – 2027
 - b) Titlul și codul proiectului: "Consolidare, restaurare și dotare Biblioteca Județeană "Vasile Voiculescu" Buzău", cod SMIS 328096
 - c) Descrierea generală a proiectului (perioada de implementare, locație, valoare, principalele activități, grup țintă etc.):
 - perioada de implementare: 01.01.2024 – 25.12.2026, proiect etapizat prin Programul Operațional SE 2021 – 2027,
 - locație: Municipiul Buzău; str. Unirii, nr. 88
 - valoarea totală a proiectului: 13.570.914,01 lei;
 - principalele activități:
 - Managementul proiectului;
 - Pregătirea documentațiilor pentru încheierea contractelor de achiziție publică de servicii și a contractelor de achiziție publică de dotări/ produse;
 - Pregătirea Proiectului Tehnic și obținerea Autorizației de Construire;
 - Execuția de lucrări;
 - Execuție lucrări suplimentare;
 - Asistență tehnică și dirigenție de șantier;
 - Furnizarea de dotari/produse și montajul acestora;
 - Furnizarea de echipamente audio si video aferente proiectului;
 - Furnizare de echipamente tehnice de expunere, a soluțiilor software personalizate pentru acestea și a produțiilor multimedia aferente proiectului;
 - Informare și publicitate a proiectului, marketing și promovare a obiectivului;
 - Audit financiar extern al proiectului;
 - Digitizarea obiectivului de patrimoniu;
 - DNSH (achiziție publică și elaborarea analizei DNSH și a Studiului privind imunizarea la schimbările climatice);
- grup țintă:
Beneficiari direcți:

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană prin Programul Regional Sud-Est 2021-2027

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



Regio
Sud-Est

- UAT județul Buzău, proprietar al imobilului, în calitate de solicitant și beneficiar al asistenței financiare,
- Biblioteca Județeană "Vasile Voiculescu" Buzău, administrator al imobilului;
- 4.270 persoane, vizitatorii expozițiilor permanente și temporare de carte și publicații specifice zonei, vizitatorii spațiilor în care se pun în valoare destinațiile de-a lungul timpului ale obiectivului de patrimoniu, consumatorii de turism cultural, plătitori de bilete, la monumentul de patrimoniu, minim 748 vizitatori - în primul an de operare al investiției, 801 vizitatori - în al II-lea an de operare, 854 vizitatori - în al III-lea an de operare, 907 vizitatori - în al IV-lea an de operare și respectiv 960 vizitatori - în al V-lea an de operare al investiției, plătitori de bilete, la monumentul de patrimoniu, în condițiile unei creșteri anuale de 7% a numărului de vizitatori;
- 14 persoane nou angajate la finalul implementării proiectului, care vor lucra în cadrul obiectivului de patrimoniu, personal tehnic/de specialitate și administrativ.

Beneficiari indirecți:

- 451.069 locuitori ai județului Buzău, care vor beneficia de rezultatele investiției prin prisma dezvoltării economico-sociale induse de proiect;
- autorități și instituții județene și regionale/naționale cu competențe și interese în sfera culturii, artei, educației, industriilor creative (Direcția Județeană pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural Național, Inspectoratul Școlar Județean, Uniunea Artiștilor Plastici din România, Universități, mediul ONG etc.);
- cel puțin 3.000 persoane/an, vizitatori ai site-ului creat pentru promovarea clădirii de patrimoniu național consolidat și restaurat.

Stadiul proiectului:

- în data de 02.09.2026 a fost publicat pe site-ul CJ Buzău, raportul lunar de monitorizare a stadiului de implementare a proiectului,
- în data de 03.09.2026 a fost primită adresa de comunicare a finalizării activităților contractuale și de propunere a convocării recepției produselor livrate în cadrul contractului nr. 61/03.01.2025 – furnizarea echipamentelor tehnice de expunere, a soluțiilor software customizate pentru acestea și a producțiilor multimedia, aferente proiectului,
- în data de 04.09.2026 a fost încheiat Actul adițional nr. 4 la contractul de finanțare, act adițional ce are ca obiect actualizarea cotei TVA conform prevederilor Instrucțiunii AM PRSE 2021-2027 nr. 15/26.02.2026,
- în data de 14.09.2026 s-a depus electroni, ISU Buzău, Cererea de obținere a autorizației de securitate la incendiu, însoțită de documentația consolidată,
- în data de 17.09.2026 a fost transmisă, către AM PRSE 2021-2027, solicitarea de perfectare a Actului adițional nr. 5 la contractul de finanțare. Solicitarea de perfectare a Actului adițional nr. 5 la contractul de finanțare nr. 50/26.09.2024, act prin care se solicită prelungirea cu 3 luni a perioadei de implementare a proiectului, este necesară deoarece obținerea Autorizației de securitate la incendiu nu este posibilă până la data de 26.09.2026.
- în data de 24.09.2026 a fost încheiat Actul adițional nr. 5 la contractul de finanțare,
- a fost finalizat contractul de servicii de digitizare a obiectivului și au fost recepționate livrabilele,
- au fost solicitate și s-au primit, din partea AM PRSE 2021-2027, avizele privind elementele de identitate vizuală a machetelor pentru flyere, pliante, broșuri, hărți și comunicat de presă la finalizarea proiectului,

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană prin Programul Regional Sud-Est 2021-2027

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



Regio
Sud-Est

- au avut loc întâlniri de lucru cu contractorii serviciilor de informare și publicitate și marketing și promovare a obiectivului, a serviciilor de furnizare de echipamente tehnice de expunere, a soluțiilor software personalizate pentru acestea și a producțiilor multimedia aferente proiectului,

- corespondență și întâlniri cu reprezentanții Asocierii SC CONCAS SA având ca temă procedura de autorizare ISU pentru obiectivul de patrimoniu ce face obiectul proiectului,

- au fost realizate documentele aferente managementului proiectului (pista de audit, corespondență internă cu entitățile implicate, întâlniri de lucru cu membrii echipei de proiect și/ după caz alți reprezentanți ai contractorilor, analize ale stadiului proiectului, ale riscurilor de implementare și au fost adoptate măsurile de gestionare/administrare a acestora;

- a fost mediatizat permanent stadiul implementării proiectului.

d) Rezultate obținute:

- 1 contract echipamente multimedia finalizat,
- 2 acte adiționale încheiate,
- 1 solicitare de emitere autorizație de securitate la incendiu depusă,
- 1 aviz materiale informare și publicitate emis,
- 1 contract de digitizare finalizat,
- 1 raport de monitorizare lunar al echipei de management/implementare a proiectului;
- 1 pistă de audit realizată și actualizată permanent;
- întâlniri ale echipei de management/implementare a proiectului cu factorii implicați în implementarea proiectului
- corespondență aferentă proiectului.

e) Probleme identificate în perioada de implementare și soluții de rezolvare a acestora/Modificări ale contractului de grant:

Întârzierile intervenite în implementarea activităților proiectului, precum și măsurile identificate pentru recuperarea întârzierilor înregistrate au fost descrise în rapoartele de monitorizare anterioare.

f) Probleme identificate în perioada post-implementare și soluții de rezolvare a acestora:

Nu este cazul

Avizat,
Manager proiect,

Liliana Nicolae

Aprobat,
Director General DGDIAP

Mihai Daniel Pavel

Întocmit,
Expert implementare proiect,

Flavia Sava

Verificat,
Șef SMP

Cristina Căpățînă