

RAPORT DE MONITORIZARE



1. Numărul raportului de monitorizare: 8
2. Perioada de referință: 24.05.2019 - 23.06.2019
3. Date despre organizația solicitantă:
  - a) Adresa: Lider de parteneriat - Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Buzău (Consiliul Județean Buzău), Municipiul Buzău, Bd. Nicolae Bălcescu, nr. 48, cod 120260, Județul Buzău
  - b) Contact: Iulian Petre, manager proiect; telefon 0238 414112/fax 0238 725507
  - c) Lider organizație: Petre Emanoil NEAGU, Președinte
  - d) Manager proiect: Iulian Petre, director executiv, Direcția pentru Administrarea Patrimoniului și Investiții
4. Parteneri: Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Mărăcineni, Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Săpoca, Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Cernătești, Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Beceni
5. Detalii despre proiect:
  - a) Programul de finanțare: Programul Operațional Regional 2014 - 2020
  - b) Titlul și codul proiectului: "Modernizare DJ 203K, km 38+000 - 75+000, Maracineni - Podu Muncii, județul Buzău", cod SMIS 124872
  - c) Descrierea generală a proiectului (perioada de implementare, locație, valoare, principalele activități, grup țintă etc.):
    - perioada de implementare: 16 mai 2014 - 30 aprilie 2021;
    - locație: Proiectul se implementează pe raza comunelor Mărăcineni, Săpoca, Cernătești, Beceni și Vintilă Vodă, județul Buzău, Regiunea de Dezvoltare Sud-Est
    - valoarea totală a proiectului: 81.833.412,97 lei;
    - principalele activități:
      - A.1 Pregătirea documentatiei tehnico-economice faza DALI
        - A.1.1 Achiziția serviciilor de realizare a documentatiei tehnico-economice faza DALI
        - A.1.2 Realizarea documentatiei tehnico - economice faza DALI
        - A.1.3 Obținerea certificatului de urbanism și a avizelor - faza DALI
      - A.2 Pregătirea documentatiei tehnico-economice faza PT
        - A.2.1 Achiziția serviciilor de realizare a documentatiei tehnico-economice faza PT
        - A.2.2 Realizarea documentatiei tehnico-economice faza PT
        - A.2.3 Verificare tehnica a proiectării
        - A.2.4 Obținere Autorizație de Construire
        - A.2.5 Asistența tehnica din partea proiectantului
      - A.3 Execuție lucrări
        - A.3.1 Achiziție contract execuție lucrări
        - A.3.2 Realizare execuție lucrări
      - A.4 Dirigentie de santier
        - A.4.1 Achiziția serviciilor de dirigentie de santier
        - A.4.2 Prestarea serviciilor de dirigentie de santier
      - A.5 Informarea și publicitatea în cadrul proiectului
        - A.5.1 Achiziția serviciului de realizare a materialelor de informare și publicitate
        - A.5.2 Realizarea activității de informare și publicitate în cadrul proiectului
      - A.6 Auditul proiectului
        - A.6.1 Achiziția serviciului de realizare a auditului extern al proiectului
        - A.6.2 Realizarea auditului financiar extern al proiectului
      - A.7 Managementul proiectului
        - A.7.1 Managementul proiectului
  - grup țintă:
    - Beneficiari direcți:
      - 23.322 persoane - populația comunelor Mărăcineni, Săpoca, Cernătești, Beceni și Vintilă Vodă la 1 ianuarie 2018, străbătute de tronsonul de drumul de interes regional modernizat;
      - agenții economici care își desfășoară activitatea în unitățile administrativ - teritoriale străbătute de tronsonul de drum vizat de proiect;

- Județul Buzău ca proprietar al infrastructurii modernizate și al finanțării nerambursabile;
- Comunele Maracineni, Sapoca, Cernătești, Beceni și Vintila Voda ca beneficiare a unei conectări indirecte îmbunătățite a drumurilor locale aflate în proprietatea comunelor la rețeaua TEN -T;
- Consiliul Județean Buzău, în calitate de administrator al drumului de interes regional respectiv.

**Beneficiari indirecti:**

- persoanele ce tranzitează zona anual, aparținători ai locuitorilor din zona, navetisti;
- muncitorii sezonieri/an, a căror mobilitate în zona este îmbunătățită de modernizarea și reabilitarea drumului județean respectiv;
- întreaga populație a județului Buzău (478.811 locuitori la 1 ianuarie 2016), deoarece în urma implementării proiectului va crește interesul populației județului pentru potențialul economic și obiectivele de pe acest traseu, având în vedere îmbunătățirea accesului către acestea.

**d) Stadiul proiectului:**

- sunt în derulare contractele de execuție lucrări și de dirigenție de șantier;
- sunt în derulare contractele de servicii de informare și publicitate și de audit financiar extern;
- au fost efectuate operațiunile financiare aferente proiectului;
- a fost asigurată contabilitatea distinctă a proiectului;
- au fost realizate documentele aferente managementului proiectului;
- a fost publicat comunicatul de presă la lansarea proiectului; au fost montate panourile temporare de asigurare a vizibilității proiectului;
- a fost mediatizat stadiul implementării proiectului.

**e) Rezultate obținute:**

- corespondența aferentă proiectului;
- 1 dosar de cerere de plată transmis;
- 1 raport lunar al echipei de monitorizare a proiectului.

**f) Probleme identificate în perioada de implementare și soluții de rezolvare a acestora/Modificări ale contractului de grant: Nu este cazul.**

**g) Probleme identificate în perioada post-implementare și soluții de rezolvare a acestora: Nu este cazul.**

Întocmit,  
Asistent manager  
Simona Piron



Aprobat,  
Manager proiect,  
Iulian PETRE



str. Nicolae Bălcescu, nr. 48, mun. Buzău, jud. Buzău  
www.cjbuzau.ro, cjbuzau@cjbuzau.ro,  
tel. +40 0238414112, fax +40 0238714198

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European  
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020