



RAPORT DE MONITORIZARE

1. **Numărul raportului de monitorizare:** 16
2. **Perioada de referință:** 01.07.2019 – 31.07.2019
3. **Date despre organizația solicitantă:**
 - a) **Adresa:** Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Buzău (Consiliul Județean Buzău), Municipiul Buzău, Bd. Nicolae Bălcescu, nr. 48, cod 120260, Județul Buzău
 - b) **Contact:** Liliana Nicolae, manager proiect; telefon 0238 414 112/fax 0238 716 848
 - c) **Lider organizație:** Petre Emanoil NEAGU, Președinte
 - d) **Manager proiect:** Liliana Nicolae, director executiv, Direcția de Dezvoltare Regională
4. **Parteneri:** nu este cazul
5. **Detalii despre proiect:**
 - a) **Programul de finanțare:** Programul Operațional Regional 2014 – 2020
 - b) **Titlul și codul proiectului:** "Consolidare, restaurare și dotare Biblioteca Județeană "Vasile Voiculescu" Buzău", cod SMIS 116518
 - c) **Descrierea generală a proiectului (perioada de implementare, locație, valoare, principalele activități, grup țintă etc.):**
 - **perioada de implementare:** 12.03.2018 – 12.02.2022;
 - **locație:** Municipiul Buzău; str. Unirii, nr. 140A
 - **valoarea totală a proiectului:** 18.467.853,04 lei;
 - **principalele activități:**
 - I. Activități realizate înainte de depunerea cererii de finanțare
 - I.1. Pregătirea dosarului cererii de finanțare
 - I.1.1. Achiziție serviciu de elaborare Temă de proiectare și Realizare Temă de proiectare
 - I.1.2. Achiziție serviciu de elaborare Expertiză Tehnică și DALI și Realizare Expertiză Tehnică și DALI
 - I.1.3. Obținerea Certificatului de Urbanism și demarare procedură pentru obținerea avizelor solicitate

- I.1.4 Realizarea unei cercetări de piață și aplicarea unor chestionare de opinie la nivelul comunității din arealul obiectivului de patrimoniu
- I.1.5 Centralizarea documentelor și depunerea dosarului cererii de finanțare
- II. Activități ce se vor realiza după depunerea cererii de finanțare
 - II.1 Achiziție serviciu de elaborare Proiect Tehnic (PT) și obținerea Autorizației de Construire
 - II.1.1. Achiziție serviciu de elaborare Proiect tehnic PT
 - II.1.2 Realizarea Proiectului Tehnic (PT, DTOE și DTAC)
 - II.1.3. Obținerea Autorizației de Construire
 - II.2. Încheierea contractului de finanțare
 - II. 2.1. Încheierea contractului de finanțare
 - II.3 Managementul proiectului
 - II.3.1 Managementul proiectului
 - II.4. Pregătirea documentațiilor pentru încheierea contractelor de achiziție publică de lucrări, contractelor de achiziție publică servicii și a contractelor de achiziție publică de produse
 - II.4.1. Achiziția publică de lucrări
 - II.4.2. Achiziția publică a serviciilor de realizare a dirigenției de șantier
 - II.4.3. Achiziția publică de produse
 - II.4.4. Achiziția publică a serviciului de informare și publicitate a proiectului, marketing și promovare a obiectivului
 - II.4.5. Achiziția publică a serviciului de audit financiar extern al proiectului
 - II.4.6. Achiziția publică a serviciului de digitizare a obiectivului
 - II.5. Execuția de lucrări
 - II.5.1. Execuția de lucrări
 - II.6 Servicii de asistență tehnică și dirigenție de șantier
 - II.6.1. Asistența tehnică a proiectantului pe parcursul executării lucrărilor
 - II.6.2. Servicii de dirigenție de șantier
 - II.7 Furnizarea de bunuri și echipamente și montajul acestora
 - II.7.1 Furnizare de bunuri și echipamente pentru spațiile amenajate, inclusiv montajul acestora
 - II.8 Informarea și publicitatea în cadrul proiectului
 - II.8.1. Activități obligatorii de informare și publicitate a proiectului

II.8.2. Activități de marketing și promovare a obiectivului de patrimoniu

II.9 Digitizare a obiectivului de patrimoniu

II.9.1. Activitatea de digitizare a obiectivului de patrimoniu

II.10 Audit financiar extern al proiectului

II.10.1 Audit financiar extern al proiectului

- grup țintă:

Beneficiari direcți:

- Unitatea administrativ - teritorială județul Buzău, proprietar al imobilului, în calitate de solicitant și beneficiar al asistenței financiare,
- Biblioteca Județeană "Vasile Voiculescu" Buzău, administrator al imobilului;
- 4.270 persoane, vizitatorii expozițiilor permanente și temporare de carte și publicații specifice zonei, vizitatorii spațiilor în care se pun în valoare destinațiile de-a lungul timpului ale obiectivului de patrimoniu, consumatorii de turism cultural, plătitori de bilete, la monumentul de patrimoniu, minim 748 vizitatori - în primul an de operare al investiției, 801 vizitatori - în al II-lea an de operare, 854 vizitatori - în al III-lea an de operare, 907 vizitatori - în al IV-lea an de operare și respectiv 960 vizitatori - în al V-lea an de operare al investiției, plătitori de bilete, la monumentul de patrimoniu, în condițiile unei creșteri anuale de 7% a numărului de vizitatori;
- 13 persoane nou angajate la finalul implementării proiectului, care vor lucra în cadrul obiectivului de patrimoniu, personal tehnic/de specialitate și administrativ.

Beneficiari indirecti:

- 451.069 locuitori ai județului Buzău, care vor beneficia de rezultatele investiției prin prisma dezvoltării economico-sociale induse de proiect;
- autorități și instituții județene și regionale/naționale cu competențe și interese în sfera culturii, artei, educației, industriilor creative (Direcția Județeană pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural Național, Inspectoratul Școlar Județean, Uniunea Artiștilor Plastici din România, Universități, mediul ONG etc.);
- cel puțin 3.000 persoane/an, vizitatori ai site-ului creat pentru promovarea clădirii de patrimoniu național consolidat și restaurat.

d) Stadiul proiectului:

- în data de 05.07.2019 a fost încărcat în MySmys dosarul pentru achiziția publică Proiectare tehnică și execuție lucrări în cadrul proiectului „Consolidare, restaurare și dotare Biblioteca Județeană „Vasile Voiculescu” Buzău”,
- s-a elaborat și transmis către Organismul Intermediar POR 2014 – 2020 Sud Est documentația aferentă Cererii de rambursare nr. 4 din cadrul proiectului (cu adresa de înaintare nr. 10070/12.07.2019), cerere în care au fost solicitate spre rambursare sumele aferente cheltuielilor realizate după data de 01.7.2019,
- în data de 17.07.2019 s-a primit din partea Agenției pentru Protecția Mediului Buzău, adresa nr. 10496/16.07.2019 (înregistrată la Consiliul Județean Buzău cu nr. 10243/17.07.2019), privind păstrarea valabilității a actului normativ – Clasarea notificării nr. 105/21.10.2016, aferentă etapei P.A.C
- în data de 19.07.2019 s-a primit din partea SC RER SUD SA, Acordul în vederea emiterii Autorizației de construire/desființare, înregistrat la Consiliul Județean Buzău cu nr. 10404/19.07.2019 , aferent etapei P.A.C
- în data de 19.07.2019 s-a primit din partea Ministerului Sănătății, Direcția de Sănătate Publică a Județului Buzău, Notificarea nr. 3920/12.07.2019, înregistrată la Consiliul Județean Buzău cu nr. 10405/19.07.2019 , aferentă etapei P.A.C
- în data de 25.07.2019 a fost aprobată Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 140 pentru aprobarea modificării bugetului proiectului “Consolidare, restaurare și dotare Biblioteca Județeană “Vasile Voiculescu” Buzău”,
- în data de 25.07.2019 s-a primit din partea Companiei de Apă Buzău, Avizul nr. 261/ 24.07.2019, înregistrat la Consiliul Județean Buzău cu nr. 10703/25.07.2019 privind execuția lucrării, aferent etapei P.A.C
- în data de 26.07.2019 Consiliul Județean Buzău a preluat de la Biblioteca județeană „Vasile Voiculescu” Buzău, imobilul din str Unirii nr.88 și l-a predat, în vederea proiectării, Asocierii dintre Concas Sa si Romconstruct Group, lider de asociere Concas SA,
- în data de 29.07.2019 a fost transmisă către Organismul Intermediar POR 2014 – 2020 Sud Est Notificarea nr. 3. În acest sens, prin platforma MY SMIS, s-a solicitat deblocarea Cererii de finanțare

în vederea modificării Planul de achiziții, Activități previzionate din cadrul Anexei 2 - Cererea de finanțare, Buget Activități și cheltuieli și Grafic de rambursare.

- în data de 31.07.2019 s-a primit din partea Ministerului Apărării Naționale, Statul Major al Apărării, Avizul nr. DT/5515/5715 din 26.07.2019, înregistrat la Consiliul Județean Buzău cu nr. 10902/31.07.2019 privind execuția lucrării, aferent etapei P.A.C
- au fost realizate documentele aferente managementului proiectului (pista de audit, corespondență internă cu entitățile implicate, întâlniri de lucru cu membrii echipei de proiect și/ după caz alți reprezentanți ai contractorilor, analize ale stadiului proiectului, ale riscurilor de implementare și au fost adoptate măsurile de gestionare/administrare a acestora, s-a monitorizează permanent stadiul de implementare a contractului de închiriere pentru relocarea bibliotecii județene în termenele stabilite prin contract);
- a fost mediatizat permanent stadiul implementării proiectului.

e) Rezultate obținute:

- 1 dosar de achiziții încărcat în MySmis,
- 1 cerere de rambursare (CR 4) transmisă,
- 5 avize obținute (Agenția pentru Protecția Mediului Buzău, SC RER SUD SA, Ministerului Sănătății, Direcția de Sănătate Publică a Județului Buzău, Compania de Apă Buzău, Ministerului Apărării Naționale, Statul Major al Apărării),
- 1 notificare (Notificare 3) transmisă către Organismul Intermediar POR 2014 – 2020 Sud Est,
- 1 pistă de audit realizată și actualizată permanent;
- 1 raport lunar al echipei de management/implementare a proiectului;
- corespondența aferentă proiectului.

f) Probleme identificate în perioada de implementare și soluții de rezolvare a acestora/Modificări ale contractului de grant:

Așa cum s-a semnalat în rapoartele de monitorizare anterioare, s-au înregistrat întârzieri în inițierea procedurii de achiziție publică pentru proiectare și execuție lucrări.

Ca urmare a întârzierilor în inițierea procedurii de achiziție publică pentru proiectare și execuție lucrări, la momentul realizării prezentului raport se înregistrează un decalaj față de graficul de implementare aprobat prin cererea de finanțare.

Astfel, implementarea contractului de Proiectare tehnică și execuție lucrări era prevăzută a se realiza începând cu luna ianuarie 2019, în condițiile în care abia în luna februarie 2019 s-a demarat procedura de achiziție publică Proiectare tehnică și execuție lucrări.

În funcție de data semnării contractului de Proiectare tehnică și execuție lucrări, va putea fi adusă în discuție posibilitatea solicitării unor modificări ale contractului de grant, în sensul prelungirii duratei de implementare a proiectului.

g) Probleme identificate în perioada post-implementare și soluții de rezolvare a acestora:

Nu este cazul.

Aprobat,
Manager proiect,
Liliana Nicolae

