

RAPORT DE MONITORIZARE

CONTINUTUL JUDEȚULUI BUZĂU	
NR.	5318
Data	31. MAR 2020

1. **Numărul raportului de monitorizare:** 8
2. **Perioada de referință:** 01.03.2020 – 31.03.2020
3. **Date despre organizația solicitantă** Unitatea Administrativ – Teritorială Județul Buzău:
 - a) **Adresa:** Unitatea Administrativ – Teritorială Județul Buzău, municipiul Buzău, bd. Nicolae Bălcescu, nr.48, cod 120260
4. **Contact:** Pătrășanu Valerica, consilier Direcția de Dezvoltare Regională, 0238/712.656, valerica.patratanu@gmail.com
 - b) **Lider organizație:** președinte Petre – Emanoil Neagu
 - c) **Manager proiect:** Pătrășanu Valerica
5. **Parteneri:** -
6. **Detalii despre proiect:**
 - a) **Programul de finanțare:** Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, Prioritatea de investiții 8.1 - Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, Obiectivul Specific 8.2 - Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență, Operațiunea B - Unități de primiri urgențe.
 - b) **Titlul și codul proiectului:** "Extinderea și dotarea Unității de primiri urgențe a Spitalului Județean de Urgență Buzău", proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Cod SMIS 119587, contract de finanțare nr. 4558/11.07.2019
 - c) **Descrierea generală a proiectului (perioada de implementare, locație, valoare, principalele activități, grup țintă etc.):**
 - **perioada de implementare:** 01.12.2015 – 31.10.2022;
 - **locație:** Municipiul Buzău, strada Stadionului nr.7, județul Buzău;
 - **valoarea totală a proiectului:** 16.476.295,49 lei.
 - **principalele activități:**
 - A.1 Pregătirea dosarului cererii de finanțare
 - A.2 Elaborarea Documentației Tehnico-Economice–Faza Proiect Tehnic și obținerea Autorizației de Construire
 - A.3 Managementul proiectului
 - A.4 Achiziția serviciului de elaborare a documentației tehnico-economice faza – PT, achiziția lucrărilor și execuția lucrărilor
 - A.5 Achiziție și furnizare dotari
 - A.6 Achiziție și prestare servicii de asistență tehnică
 - A.7 Achiziție și prestare servicii de informare și publicitate
 - A.8 Informarea și publicitatea în cadrul proiectului
 - A.8 Achiziție și prestare servicii de audit financiar extern
 - **grup țintă:**

● **beneficiari direcți:**

- Consiliul Județean Buzău, în calitate de solicitant și beneficiar al asistenței financiare, autoritate a administrației publice locale care are responsabilitatea de a asigura starea de viabilitate a infrastructurii spitalicești;
- Spitalul Județean de Urgență Buzău, în calitate de beneficiar utilizator al investiției realizate prin proiect;
- 2 medici medicina de urgenta UPU-SMURD, 4 medici cu competenta medicina de urgenta, 2 medici cu norma cu competenta medicochirurgicala, 2 medici rezidenti de post, 76 asistenti medicali, 24 infirmiere, 25 brancardieri, 10 ingrijitoare, 6 registratori medicali, 1 administrator, 1 secretar, 2 asistenti sociali, 1 analist-programator.
- 194 pacienti/zi

● **beneficiari indirecti:**

- Direcția de Sănătate Publică Buzău, care coordonează serviciile de asistență medicală din teritoriu,
- Aparținătorii pacienților prezentați la UPU-SMURD Buzău;
- 451.069 locuitori ai județului Buzău, potențiali beneficiari ai serviciilor medicale furnizate la UPU-SMURD Buzău;
- Vizitatori/persoane aflate în tranzit în județ care apelează la serviciile medicale furnizate de UPU-SMURD Buzău.

d) Stadiul proiectului:

- au fost realizate documentele aferente managementului proiectului (pista audit, corespondența internă cu entitățile implicate, întâlniri de lucru cu membrii echipei de proiect, analize ale stadiului proiectului.
- în data de 25.03.2020 s-a lansat achiziția pentru proiectul "Extinderea și dotarea Unității de primiri urgențe a Spitalului Județean de Urgență Buzău."

e) Rezultate obținute:

- s-a semnat contractul de informare și publicitate;
- s-a montat panoul temporar în curtea Spitalului de Urgență Buzău
- s-a publicat comunicatul de presă în cotidianul local Reporter Buzoian
- s-a semnat contractul de audit financiar extern
- s-a realizat raportul de audit nr. 1, aferent cererii de rambursare nr. 1
- 1 pista de audit realizată și actualizată permanent
- 1 raport lunar de monitorizare al echipei de implementare/ management a proiectului

f) Probleme identificate în perioada de implementare și soluții de rezolvare a acestora/Modificări ale contractului de grant:-

g) Probleme identificate în perioada post-implementare și soluții de rezolvare a acestora:-

Întocmit,
Asistent pe probleme de comunicare,
Ene-Dinu Ramona Mariana

Aprobat,
Manager proiect,
Pătrășanu Valerica

