


## RAPORT DE MONITORIZARE



1. Numărul raportului de monitorizare: 35
2. Perioada de referință: 04.12.2021- 03.01.2022
3. Date despre organizația solicitantă: Unitatea Administrativ - Teritorială Județul Buzău
  - a) Adresa: **Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Buzău (Consiliul Județean Buzău), Municipiul Buzău, Bd. Nicolae Bălcescu, nr. 48, cod 120260, Județul Buzău**
  - b) Contact: **Agapi - Dumbravă Mihaela, manager proiect; telefon 0238 414112/fax 0238 725507**
  - c) Lider organizație: **Petre Emanoil NEAGU, Președinte**
  - d) Manager proiect: **Agapi Dumbravă Mihaela, inspector, Direcția pentru Administrarea Patrimoniului și Investiții**
4. Detalii despre proiect:
  - a) Programul de finanțare: **Programul Operațional Regional 2014 - 2020**
  - b) Titlul și codul proiectului: **„Eficientizarea energetică a Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Buzău”, Cod SMIS 117684**
  - c) Descrierea generală a proiectului (perioada de implementare, locație, valoare, principalele activități, grup țintă etc.):
    - perioada de implementare: **01 decembrie 2015 - 31 mai 2022;**
    - locație: **Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Buzău, strada Horticolei, nr. 56, municipiul Buzău, județul Buzău, Regiunea de Dezvoltare Sud-Est;**
    - valoarea totală a proiectului: **3.181.081,69 lei;**
    - principalele activități:
      - A1. Pregătirea dosarului cererii de finanțare
        - A1.1 Elaborarea Documentațiilor Tehnico- Economice
        - A1.2. Obținerea Certificatului de Urbanism și a avizelor/acordurilor solicitate
        - A1.3 Macheta privind analiza și previziunea financiară
        - A1.4. Pregătirea și depunerea dosarului cererii de finanțare
      - A2. Faza Proiect Tehnic și obținerea Autorizației de Construire
        - A2.1. Revizuirea Proiectului Tehnic și a Detaliilor de Execuție (PT+DDE)
        - A2.2. Obținerea Autorizației de Construire
      - A3. Achiziții publice
        - A3.1. Achiziția execuției de lucrări
        - A3.2. Achiziția serviciilor de dirigenție de santier
        - A3.3. Achiziția serviciului de informare și publicitate
        - A3.4. Achiziția serviciului de audit financiar extern al proiectului
        - A3.5 Achiziția serviciului de elaborare a certificatului de performanță energetică
      - A4. Managementul proiectului
        - A4.1. Managementul proiectului
      - A5. Execuția lucrărilor de construcție
        - A5.1. Execuția lucrărilor de construcție
      - A6. Prestarea serviciilor de asistență tehnică și dirigenție de santier
        - A6.1. Asistența tehnică pe parcursul executării lucrărilor din partea proiectantului
        - A6.2 Servicii de dirigenție de șantier
      - A7. Informarea și publicitatea în cadrul proiectului
        - A7.1. Activități obligatorii de informare și publicitate
      - A8. Audit financiar extern al proiectului
        - A8.1. Audit financiar extern al proiectului
      - A9. Elaborarea certificatului de performanță energetică
        - A9.1. Elaborarea certificatului de performanță energetică

**- grup țintă:**

**Beneficiari direcți:**

- UAT Județul Buzău, în calitate de solicitant și beneficiar al asistenței financiare;
- Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Buzău, în calitate de beneficiar utilizator al investiției realizate prin proiect;
- 70 de cadre didactice, 10 cadre didactice auxiliare, 10 personal auxiliar nedidactic;

- 240 de elevi care beneficiază de condiții de școlarizare îmbunătățite.

**Beneficiari indirecti:**

- Inspectoratul Școlar Județean Buzău, care coordonează activitatea educațională a școlii.
- Părinții elevilor școlarizați ;
- Vizitatori/persoane aflate în tranzit în județ care participă la concursuri, activități școlare și extrașcolare organizate de școală.
- Copii care au nevoi speciale ce necesită condiții speciale pentru educație și care sunt în număr din ce în ce mai mare.

**d) Stadiul proiectului:**

- a fost încheiată achiziția privind elaborarea certificatului de performanță energetică și s-a semnat contractul în data de 05.01.2022;
- s-a aprobat solicitarea de prelungire a perioadei de implementare a proiectului de la 72 de luni la 78 de luni până la data de 31.05.2022 prin ACT ADIȚIONAL NR. 2 la contractul de finanțare;
- cererea de rambursare nr. 5 înregistrată la CJ Buzău cu nr. 16406/25.10.2021 în valoare de 148.646,11 lei, în evaluare;
- sunt în curs de derulare contractele de: execuție de lucrări, dirigenție de șantier, audit financiar extern și informare și publicitate;
- stadiul desfășurării lucrării conform rapoartelor dirigențelui de șantier este în procent fizic de 60%;
- au fost realizate documentele aferente managementului proiectului;
- a fost mediatizat stadiul implementării proiectului;
- a fost asigurată contabilitatea distinctă a proiectului.

**Rezultate obținute:**

- o solicitare de Act Adicional nr. 2 la contractul de finanțare, cu prelungirea perioadei de implementare a proiectului aprobată; a cincea cerere de rambursare depusă, în curs de evaluare; patru cereri de rambursare autorizate; 11 rapoarte de progres depuse; O pistă de audit realizată; Patru contracte de prestări servicii, de informare și publicitate, audit financiar extern, dirigenție de șantier și elaborare certificat de performanță energetică, în derulare; Un contract de lucrări în derulare; Corespondența aferentă proiectului; 35 rapoarte lunare ale echipei de management a proiectului. O autorizație de construire; Un comunicat de presă publicat; Un panou temporar realizat și montat la sediul beneficiarului utilizator în municipiul Buzău, str. Horticolei, nr. 56; Un proiect tehnic revizuit aprobat prin Hotărârea CJB nr. 183/26.09.2019.

**e) Probleme identificate în perioada de implementare și soluții de rezolvare a acestora/Modificări ale contractului de grant: Nu este cazul.**

- Probleme identificate în perioada post-implementare și soluții de rezolvare a acestora: **Nu este cazul.**

Manager proiect,  
Agapi - Dumbravă Mihaela



str. Nicolae Bălcescu, nr. 48, mun. Buzău, jud. Buzău

[www.cjbuzau.ro](http://www.cjbuzau.ro), [cjbuzau@cjbuzau.ro](mailto:cjbuzau@cjbuzau.ro), tel. +40 0238414112, fax +40 0238714198

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020