


RAPORT DE MONITORIZARE



1. Numărul raportului de monitorizare: 14
2. Perioada de referință: 08.12.2012 - 07.01.2013
3. Date despre organizația solicitantă:
 - a) Adresa: Consiliul Județean Buzău, municipiul Buzău, bd. Nicolae Bălcescu, nr.48, cod 120260, județul Buzău
 - b) Contact: Pătrășanu Valerica, Direcția de Dezvoltare Regională 0238 712656, patratanu_valerica@yahoo.com
 - c) Lider organizație: Marian-Cristinel Bîgiu, președinte
 - d) Coordonator proiect: Pătrășanu Valerica, consilier
4. Parteneri: nu este cazul
5. Detalii despre proiect:
 - a) Programul de finanțare: Programul Operațional Regional 2007- 2013
 - b) Titlul și codul proiectului: „Modernizarea Ambulatoriului de Specialitate Integrat Spitalului Județean de Urgență Buzău”, județul Buzău, cod SMIS 13305.
 - c) Descrierea generală a proiectului (perioada de implementare, locație, valoare, principalele activități, grup țintă etc.):
 - perioada de implementare: 08.11.2011- 07.04. 2013;
 - locație, județul Buzău, municipiul Buzău, Str. Stadionului, nr. 7
 - valoarea totală a proiectului: 1.371.851,11 lei;
 - principalele activități:
 - A.1. Obținerea documentației tehnico-economice (Expertiză Tehnică, Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție, Proiect Tehnic, Detalii de Execuție, caiete de sarcini și documentație pentru eliberare autorizație de construire);
 - A.2. Obținerea avizului de la DSP Buzău;
 - A.3. Obținerea avizului Tehnico- Economic de la Comisia Tehnico - economică a Ministerului Sănătății Publice;
 - A.4. Obținerea Certificatului de urbanism, a avizelor, a acordurilor necesare realizării investiției;
 - A.5. Obținerea Proiectului Tehnic și Autorizația de construire;
 - A.6. Instruirea echipei de implementare/management a proiectului;
 - A.7. Activitatea de implementare/management a proiectului;
 - A.8. Lansarea proiectului;
 - A.9. Lucrări de construcții, intervenții;
 - A.9.1. Pregătirea și susținerea licitației pentru achiziția publică de lucrări de construcții;
 - A.9.2. Execuția lucrărilor prevăzute în DALI și PT;
 - A.10. Achiziționare echipamente pentru Ambulatoriul de Specialitate Integrat Spitalului Județean de Urgență Buzău
 - A.10.1. Organizarea procedurilor de achiziție publică de produse (echipamente și dotări);
 - A.10.2. Activitatea de livrare, montare și instalare a produselor achiziționate;
 - A.11. Dirigenția de șantier;
 - A.11.1. Pregătirea și susținerea procedurii de achiziție publică a serviciului de dirigenție de șantier;
 - A.11.2. Realizarea dirigenției de șantier
 - A.12. Auditul extern;
 - A.12.1. Pregătirea și susținerea licitației de achiziție publică a serviciului de audit extern;
 - A.12.2. Realizarea auditului extern al proiectului
 - A.13. Informarea și publicitatea proiectului;
 - A.13.1. Pregătirea și susținerea licitației de achiziție publică a serviciului de realizare a casetelor luminoase și a plăcii permanente;
 - A.13.2. Realizarea casetelor luminoase și a plăcii permanente
 - A.14. Închiderea proiectului.

Ed/Rev.0

F.DDR – 04

Data intrării în vigoare: 01.10.2008.

- Grup țintă

Beneficiari direcți;

Consiliul Județean Buzău,

Spitalul Județean de Urgență Buzău și Ambulatoriul de specialitate integrat, conform Art. 2(1) din Legea 39/2008 medicii încadrați în actualul ambulatoriu de specialitate al spitalului județean de urgență, în cabinetele de specialitate care au corespondent în secțiile sau compartimentele cu paturi, au fost preluați de către spital;

Direcția de Sănătate Publică Buzău, responsabilă cu asigurarea asistenței primare din mediul urban și rural,

40 medici specialiști și 13 asistente medicale (la nivelul Spitalului de urgență Buzău se înregistrează un deficit de medici de 30%).

57.577 de pacienți beneficiari ai serviciilor ambulatoriului în anul 2008;

33.049 de pacienți beneficiari ai serviciilor ambulatoriului în semestru I/2009.

Beneficiari indirecti;

496.214 locuitori ai județului Buzău, care beneficiază de asistență de specialitate în cadrul ambulatoriului.

39.000 de persoane ce tranzitează județul și sunt victimele unor accidente de circulație, a altor persoane ce își petrec concediile în județ, a copiilor și adulților, participanți la concursurile și taberele școlare de pe raza județului Buzău.

d). Stadiul proiectului

- s-au desfășurat lucrări conform graficului de execuție stabilit;
- a avut loc întrunirea echipei de monitorizare a proiectului;
- procedura de achiziție publică *produse (echipamente și dotări)* este în curs de derulare;
- s-a depus Cerea de rambursare nr.2;
- au fost efectuate operațiunile financiare aferente proiectului;
- a fost asigurată contabilitatea distinctă a proiectului;
- a fost mediatizat stadiul implementării proiectului.

e). Rezultate obținute:

- 1 contract de lucrări în curs de execuție;
- 1 contract de prestări servicii dirigenție de șantier în curs de execuție;
- 1 contract de prestări servicii audit extern în curs de execuție;
- 2 cereri de rambursare;
- 1 contract de achiziții produse (pentru lotul nr.1- dotari) încheiat.

f). Probleme identificate în perioada de implementare și soluții de rezolvare a acestora / modificări ale Contractului de Grant:

- Prolungirea perioadei de implementare a Contractului de finanțare de la 12 luni la 17 luni necesară ca urmare a întârzierilor procedurilor de achiziții publice la „Execuție lucrări”, „Achiziționare echipamente medicale și dotări” și „Managementul proiectului” prin anularea, respingerea sau renunțarea pe SEAP sau UCVP, a documentației de atribuire;
- Renunțarea la serviciul de management și preluarea atribuțiilor echipei de management externalizată de către echipa de implementare/management a proiectului din cadrul Consiliului Județean Buzău.

g). Probleme identificate în perioada post-implementare și soluții de rezolvare a acestora:

- nu este cazul.

Intocmit,
Asistent Manager

Sava Cătălina-Flavia

Aprobat,
Coordonator proiect,

Valerica Pătrățanu

Ed/Rev.0

F.DDR – 04

Data intrării în vigoare: 01.10.2008.