

RAPORT DE MONITORIZARE

1. Numărul raportului de monitorizare: 18
2. Perioada de referință: 10.08.2012 – 09.09.2012
3. Date despre organizația solicitantă:
 - a) Adresa: Consiliul Județean Buzău, municipiul Buzău, bd. Nicolae Bălcescu, nr.48, cod 120260, județul Buzău
 - b) Contact: Oprea Mirela, director executiv DJAPL, 0238/725.512, mirindabz@gmail.com
 - c) Lider organizație: Marian Cristinel Bîgiu
 - d) Coordonator proiect: Mirela Oprea, director executiv DJAPL
4. Parteneri: nu este cazul
5. Detalii despre proiect:
 - a) Programul de finanțare: Programul Operațional Regional 2007 - 2013
 - b) Titlul și codul proiectului: „Reabilitarea Centrului de Asistență Medico – Socială Pogoanele, județul Buzău”, cod SMIS 13310
 - c) Descrierea generală a proiectului (perioada de implementare, locație, valoare, principalele activități, grup țintă etc.):
 - perioada de implementare: 10.03.2011 – 09.02.2013;
 - locație: județul Buzău, orașul Pogoanele, str. Unirii, nr. 76;
 - valoarea totală a proiectului: 3.989.660,04 lei;
 - principalele activități:
 - A.1 Obținerea documentației tehnico-economice (Expertiză Tehnică, Audit Energetic, Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție, Proiect Tehnic, Detalii de Execuție, caiete de sarcini și documente pentru eliberarea autorizației de construire)
 - A.2 Obținerea certificatului de urbanism pentru construire și a avizelor și acordurilor necesare realizării investiției și solicitarea Autorizației de Construire
 - A.3 Intrunirea echipei de implementare a proiectului
 - A.4 Activitatea de management a proiectului
 - A.5 Lansarea proiectului
 - A.6 Lucrări de reabilitare, modernizare și consolidare a Centrului de Asistență Medico-Socială Pogoanele, județul Buzău
 - A.7. Echiparea spațiilor cu aparatura și utilajele necesare (utilaje/echipamente fără montaj)
 - A.8. Dotarea Centrului de Asistență Medico-Socială Pogoanele
 - A.9. Dirigenția de șantier
 - A.10. Auditul extern
 - A.11 Închiderea proiectului
 - grup țintă:
 - beneficiari direcți: 62 persoane adulte cu afecțiuni cronice asistate; 61 persoane angajate în cadrul Centrului de Asistență Medico-Socială Pogoanele; viitorii asistați

ai Centrului de Asistență Medico-Socială Pogoanele; Consiliul Județean Buzău;
Centrul de Asistență Medico-Socială Pogoanele

● **beneficiari indirecti:** familiile/reprezentanții legali ai asistaților actuali și viitori;
autoritățile și instituțiile publice județene cu competențe și interese în sfera
protecției sociale; comunitatea locală

d) Stadiul proiectului:

- s-au finalizat lucrările conform graficului de execuție stabilit;
- s-au desfasurat procedurile de achizitie publica de dotari si utilaje fara montaj;
- au fost efectuate operațiunile financiare aferente proiectului;
- a fost asigurată contabilitatea distinctă a proiectului;
- au fost realizate documentele aferente managementului proiectului;
- a fost mediatizat stadiul implementării proiectului.


e) Rezultate obtinute:

- 1 raport de monitorizare realizat;
- 1 contract de lucrări finalizat;
- 1 contract de prestare servicii de dirigenție de șantier finalizat;
- documentatii de atribuire pentru achizitia publica de dotari si utilaje fara montaj;
- 1 contract de prestare servicii de audit extern în curs de execuție.

f) Probleme identificate în perioada de implementare și soluții de rezolvare a acestora/Modificări ale contractului de grant: nu este cazul.

g) Probleme identificate în perioada post-implementare și soluții de rezolvare a acestora: nu este cazul.

Întocmit,
Asistent manager,
Nicolae Piron



Aprobat,
Manager de proiect,
Mirela Oprea
director executiv DJAPL

