

RAPORT LUNAR DE ACTIVITATE

Nr. 4492 11 APR 2011

1. Numărul raportului: 13

2. Luna 13: 06.03.2011 – 05.04.2011

3. Date despre organizație:

Numele organizație:

Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Buzau

Adresa:

Mun. Buzau, bld. Nicolae Balcescu, nr. 48, telefon 0238 414112, fax 0238 725507

Contact:

Mocanu Victor, Presedinte al Consiliului Judetean Buzau

CUI/ Cod fiscal:

3662495

4. Detalii despre proiect:

Cod SMIS:

3857

Titlu proiect:

"Reabilitare Muzeul Judetean Buzau"

Localizarea geografica a proiectului: (regiune județ, localitate)

Regiunea Sud Est, judetul Buzau, municipiul Buzau

5. Activitati realizate in luna 13:

Activitate	Persoanele implicate in implementarea activității	Progresul activitatii	Gradul de realizare a activităților ca procent corespunzător perioadei de raportare	Obs
(A.2) Activitatea de monitorizare a proiectului	Piron Simona. Botezatu Catalin. Poenaru Emilia. Grecu Iolanda. Scorosanu Adelina	A fost asigurată implementarea activităților proiectului conform planului de activitati. A fost întocmit raportul lunar de activitate nr. 12.	100%	
(A.3) Lansarea proiectului	Piron Simona. Scorosanu Adelina	S-a realizat mediatizarea proiectului pe site-ul propriu al Consiliului Judetean Buzau.	100%	
(A.4) Managementul proiectului				
A.4.2) Managementul proiectului	Piron Simona Botezatu Catalin Poenaru Emilia Grecu Iolanda Scorosanu Adelina	A fost asigurat managementul proiectului conform planului de activitati. Echipa de management si-a indeplinit atributiile conform obligatiilor asumate prin contractul de prestare servicii.	100%	
(A.5) Conservarea obiectelor de patrimoniu				
(A.5.2) Conservarea obiectelor de	Piron Simona Poenaru Emilia	S-a desfasurat activitatea de conservare a obiectelor de patrimoniu conform graficului activitatilor.	100%	

patrimoniu	(Matei Sebastian)			
(A.6) Lucrari de constructii				
(A.6.1) Pregatirea si sustinerea licitatiei de achizitie publica de lucrari de constructii	Botezatu Catalin Piron Simona	S-a derulat procedura de achizitie publica de lucrari de constructii.	100%	

5.2. Rezultatele obtinute in perioada raportata

- 1 plan de activitati cu termene si responsabilitati respectat pentru perioada de raportare;
- 1 raport lunar al echipei de monitorizare a proiectului;
- 1 anunt de mediatizare a proiectului publicat pe site-ul Consiliului Judetean Buzau;
- 1 notificare si 1 o solicitare de act aditional la contractul de finantare realizate;
- 1 raport lunar de activitate al echipei de management
- 1 dosar realizat pentru procedura de achizitie publica de lucrari de constructii - in derulare

5.3. Aspecte legate de egalitatea de sanse

A fost asigurata egalitatea de sanse si tratament in structura proprie, fiind interzisa orice discriminare intre functionarii publici pe criteriile politice, apartenenta sindicala, convingeri religioase, etnice, de sex, orientare sexuala, stare materiala, origine sociala sau de orice alta asemenea natura, conform art. 25 din Legea 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare.

Aceleasi principii sunt respectate si functioneaza atat in cadrul intern, cat si in activitatea pe care o desfasoara cu tertii, persoane fizice sau juridice deopotriwa.

La desfasurarea procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica conform OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare, art.2, alin.(2), au fost aplicate principiile nediscriminarii, tratamentului egal, recunoasterii reciproce, transparentei, proportionalitatii, eficientei utilizarii fondurilor si asumarii raspunderii. Astfel, se asigura promovarea concurentei intre operatorii economici, garantarea tratamentului egal si nediscriminarea operatorilor economici, asigurarea transparentei si integritatii procesului de achizitie publica, asigurarea utilizarii eficiente a fondurilor publice, prin aplicarea procedurilor de atribuire de catre autoritatea contractanta.

Principiul privind egalitatea de sanse se aplica si in managementul proiectului, prevazut a se realiza de catre o societate contractanta a acestui serviciu. Pentru a putea verifica respectarea acestui principiu a fost desemnata o echipa de monitorizare din cadrul Consiliului Judetean Buzau, cinci persoane care au beneficiat de programe de instruire in domeniul managementului proiectelor si/sau care detin experienta in implementarea proiectelor cu finantare externa.

Lucrarile de constructii prevad si realizarea unui ascensor modern si a rampelor speciale de acces in cladire care vor facilita deplasarea persoanelor cu dizabilitati sau varstnici catre spatiile expozitionale situate la etajele superioare ale cladirii.

5.6 Stadiul la care se afla achizitiile publice:


Nr. crt.	Obiectul contractului pentru realizarea proiectului	Valoarea estimata (Lei) fara TVA	Procedura de achizitie publica aplicata	Data estimata pentru inceperea procedurii	Data estimata pentru finalizarea procedurii	Stadiul aplicarii procedurii de achizitie publica
1.	Serviciu de management	567.000,00	Licitatie deschisa	01.04.2010	13.08.2010	Contract de prestari servicii nr.6994/23.07.2010
2.	Servicii de audit extern	55.110,00	Licitatie deschisa	01.04.2010	18.06.2010	Contract de prestari servicii nr.33/18.06.2010
3.	Serviciu de informare si publicitate	231.831,20	Licitatie deschisa	01.04.2010	10.06.2010	Contract de prestari servicii nr.32/10.06.2010


4.	Echipamente pentru conservarea patrimoniului	128.739,00	Cerere de oferte	03.05.2010	05.11.2010	Contract de furnizare produse nr. 57/05.11.2010
5.	Lucrari de constructii	24.919.890,00	Licitație deschisă	05.05.2010	05.09.2010*	In desfasurare
6.	Dirigentie de santier	57.680,00	Licitație deschisă	05.06.2010	30.07.2010	Contract de servicii nr.36/30.07.2010


* in cazul în care nu există contestații


6. Indicatori:

Indicator	Valoarea indicatorului stabilită în contract		Valoarea obținută în perioada raportată		%realizare pentru perioada raportată
	UM (2)	Cantitate (3)	UM (4)	Cantitate (5)	6= (5)/(3)*100
Rezultate aferente perioadei de raportare (1)					
R1. - plan de activitati cu termene si responsabilitati respectat pentru perioada de raportare	nr.	1	nr.	1	100%
R.2 - raport lunar al echipei de monitorizare a proiectului realizat	nr.	1	nr.	1	100%
R.3 - anunt de mediatizare a proiectului publicat pe site-ul Consiliului judetean Buzau	nr.	1	nr.	1	100%
R.6.1 - dosar achizitie publica executie lucrari - in desfasurare	buc.	1	buc.	1	100%

Piron Simona, coordonator de proiect 

Botezatu Catalin, consilier pe probleme de achizitii publice si investitii 

Poenaru Emilia, consilier pe probleme tehnice 

Greco Iolanda, consilier financiar 

Scorosanu Adelina, responsabil pe probleme de comunicare 