

RAPORT DE MONITORIZARE

1. **Numărul raportului de monitorizare:** 44
2. **Perioada de referință:** 06.10.2013 – 05.11.2013
3. **Date despre organizația solicitantă:**
 - a) **Adresa:** Consiliul Județean Buzău, municipiul Buzău, bd. Nicolae Bălcescu, nr. 48, cod 120260, județul Buzău
 - b) **Contact:** Piron Simona, coordonator de proiect; telefon/fax 0238 716 848
 - c) **Lider organizație:** Bîgiu Marian Cristinel, președinte
 - d) **Coordonator proiect:** Piron Simona, consilier
4. **Parteneri:** nu este cazul
5. **Detalii despre proiect:**
 - a) **Programul de finanțare:** Programul Operațional Regional 2007 - 2013
 - b) **Titlul și codul proiectului:** „Reabilitare Muzeul Județean Buzău”, cod SMIS 3857
 - c) **Descrierea generală a proiectului (perioada de implementare, locație, valoare, principalele activități, grup țintă etc.):**
 - **perioada de implementare:** 06.03.2010 – 05.01.2014;
 - **locație:** Municipiul Buzău; Bdul N. Bălcescu nr. 50
 - **valoarea totală a proiectului:** 38.347.904,32 lei;
 - **principalele activități:**
 - Activitatea 1 Întrunirea echipei de monitorizare a proiectului
 - Activitatea 2 Activitatea de monitorizare a proiectului
 - Activitatea 3 Lansarea proiectului
 - Activitatea 4 Managementul proiectului
 - Activitatea 5 Conservarea obiectelor de patrimoniu
 - Activitatea 6 Lucrări de construcții
 - Activitatea 7 Dirigenția de șantier
 - Activitatea 8 Realizarea auditului extern
 - Activitatea 9 Informare și publicitate
 - Activitatea 10 Achiziționarea, montarea și instalarea echipamentelor pentru laboratorul de restaurare
 - Activitatea 11 Dotarea muzeului cu mobilier de expunere/vitrine de sticla, panouri decorative și rame pentru exponate
 - Activitatea 12 Dotarea cu echipamente electronice pentru promovare și documentare
 - Activitatea 13 Dotarea muzeului cu sistem audio- ghid
 - Activitatea 14 Închiderea proiectului
 - **grup țintă:**
 - Grupul de beneficiari direcți:**
Consiliul Județean Buzău, Muzeul Județean Buzău, Teatrul George Ciprian, Școala Populară de Artă și Meserii Buzău; 65.972 persoane/an care vor vizita Muzeul Județean Buzău, vor viziona la Teatrul „George Ciprian”, cursanți la Școala Populară de Arte și Meserii Buzău; 1 000 vizitatori/an înregistrați la centrul de informare turistică înființat în cadrul muzeului; 16 persoane nou angajate permanent la finalul implementării proiectului, care vor lucra în cadrul

Muzeului Județean Buzău, Teatrului George Ciprian, Școlii Populare de Artă, Centrului de informare turistică.

Grupul de beneficiari indirecti:

Locuitorii județului Buzău, care vor beneficia de rezultatele investiției prin prisma dezvoltării economico-sociale induse de latura turistică a proiectului; turiștii sosiți în unitățile de cazare, ca urmare a facilitării informării acestora prin intermediul touch-screen-urilor și a panourilor de orientare turistică; autoritățile și instituțiile publice județene cu competențe și interese în sfera patrimoniului cultural; agenții economici din județul Buzău care oferă servicii și pachete turistice.

d) Stadiul proiectului:

- s-au desfășurat lucrări conform graficului de execuție stabilit;
- s-a desfășurat activitatea de conservare a obiectelor de patrimoniu conform graficului activităților;
- au fost efectuate operațiunile financiare aferente proiectului;
- a fost asigurată contabilitatea distinctă a proiectului;
- au fost realizate documentele aferente managementului proiectului;
- a fost mediatizat stadiul implementării proiectului.


e) Rezultate obtinute:

- 1 plan de activitati cu termene si responsabilitati respectat;
- 1 raport lunar al echipei de monitorizare a proiectului;
- 1 anunt de mediatizare a proiectului publicat pe site-ul CJ Buzau;
- 1 contract de prestare servicii de management in derulare;
- 2 cereri de rambursare transmise;
- 1 raport lunar de activitate al echipei de management;
- 1 contract de lucrari in derulare;
- 1 contract de prestare servicii de supervizare lucrari/inspectie de santier in derulare;
- 1 contract de prestare servicii de audit extern al proiectului in derulare;
- 1 dosar de achizitie echipamente pentru laboratorul de restaurare in curs de realizare;
- 1 dosar de achizitie mobilier de expunere/vitrine de sticla, panouri decorative si rame pentru exponate in curs de realizare;
- 1 dosar de achizitie echipamente electronice pentru promovare si documentare in curs de realizare;
- 1 dosar de achizitie sistem audio- ghid in curs de realizare.

f) Probleme identificate în perioada de implementare și soluții de rezolvare a acestora/Modificări ale contractului de grant: nu este cazul.

g) Probleme identificate în perioada post-implementare și soluții de rezolvare a acestora: nu este cazul.

Întocmit,
Responsabil pe probleme de comunicare
Liliana Nicolae



Aprobat,
Coordonator de proiect,
Simona Piron

