

## RAPORT DE MONITORIZARE

1. Numărul raportului de monitorizare: 62
2. Perioada de referință: 06.04.2015 – 05.05.2015
3. Date despre organizația solicitantă:
  - a) Adresa: Consiliul Județean Buzău, municipiul Buzău, bd. Nicolae Bălcescu, nr. 48, cod 120260, județul Buzău
  - b) Contact: Piron Simona, coordonator de proiect; telefon/fax 0238 716 848
  - c) Lider organizație: pt. președinte, Petre Emanoil Neagu - vicepreședinte
  - d) Coordonator proiect: Piron Simona, consilier
4. Parteneri: nu este cazul
5. Detalii despre proiect:
  - a) Programul de finanțare: Programul Operațional Regional 2007 - 2013
  - b) Titlul și codul proiectului: „Reabilitare Muzeul Județean Buzău”, cod SMIS 3857
  - c) Descrierea generală a proiectului (perioada de implementare, locație, valoare, principalele activități, grup țintă etc.):
    - perioada de implementare: 06.03.2010 – 05.05.2015;
    - locație: Municipiul Buzău; Bdul N. Bălcescu nr. 50
    - valoarea totală a proiectului: 38.347.904,32 lei;
    - principalele activități:
      - Activitatea 1 Întrunirea echipei de monitorizare a proiectului
      - Activitatea 2 Activitatea de monitorizare a proiectului
      - Activitatea 3 Lansarea proiectului
      - Activitatea 4 Managementul proiectului
      - Activitatea 5 Conservarea obiectelor de patrimoniu
      - Activitatea 6 Lucrări de construcții
      - Activitatea 7 Dirigenția de șantier
      - Activitatea 8 Realizarea auditului extern
      - Activitatea 9 Informare și publicitate
      - Activitatea 10 Achiziționarea, montarea și instalarea echipamentelor pentru laboratorul de restaurare
      - Activitatea 11 Dotarea muzeului cu mobilier de expunere/vitrine de sticlă, panouri decorative și rame pentru exponate
      - Activitatea 12 Dotarea cu echipamente electronice pentru promovare și documentare
      - Activitatea 13 Dotarea muzeului cu sistem audio- ghid
      - Activitatea 14 Închiderea proiectului
- grup țintă:

**Grupul de beneficiari direcți:**  
Consiliul Județean Buzău, Muzeul Județean Buzău, Teatrul George Ciprian, Școala Populară de Artă și Meserii Buzău; 65.972 persoane/an care vor vizita Muzeul Județean Buzău, vor viziona la Teatrul „George Ciprian”, cursanți la Școala Populară de Arte și Meserii Buzău; 1 000 vizitatori/an înregistrați la centrul de informare turistică înființat în cadrul muzeului; 16 persoane nou angajate permanent la finalul implementării proiectului, care vor lucra în cadrul

Muzeului Județean Buzău, Teatrului George Ciprian, Școlii Populare de Artă, Centrului de informare turistică.

**Grupul de beneficiari indirecti:**

Locuitorii județului Buzău, care vor beneficia de rezultatele investitiei prin prisma dezvoltarii economico-sociale induse de latura turistica a proiectului; turiștii sosiți în unitățile de cazare, ca urmare a facilitării informării acestora prin intermediul touch-screen-urilor și a panourilor de orientare turistică; autoritățile și instituțiile publice județene cu competențe și interese în sfera patrimoniului cultural; agenții economici din judetul Buzău care oferă servicii și pachete turistice.

**d) Stadiul proiectului:**

- s-a desfășurat activitatea de conservare a obiectelor de patrimoniu conform graficului activităților;
- s-a finalizat activitatea de livrare, montare și instalare a mobilierului de expunere/vitrinelor de sticla, panourilor decorative și a ramelor pentru exponate conform graficului activităților;
- au fost efectuate operațiunile financiare aferente proiectului;
- a fost asigurată contabilitatea distinctă a proiectului;
- au fost realizate documentele aferente managementului proiectului;
- a fost mediatizat stadiul implementării proiectului;
- s-a realizat activitatea de închidere a proiectului.


**e) Rezultate obtinute:**

- 1 plan de activități cu termene și responsabilități respectat;
- 1 raport lunar al echipei de monitorizare a proiectului;
- 1 anunț de mediatizare a proiectului publicat pe site-ul CJ Buzău;
- 1 contract de prestare servicii de management în derulare;
- 1 contract de prestare servicii de audit extern al proiectului în derulare;
- 1 contract de achiziție mobilier de expunere/vitrine de sticla, panouri decorative și rame pentru exponate în derulare;

**f) Probleme identificate în perioada de implementare și soluții de rezolvare a acestora/Modificări ale contractului de grant:** nu este cazul.

**g) Probleme identificate în perioada post-implementare și soluții de rezolvare a acestora:** nu este cazul.

Întocmit,  
Responsabil pe probleme de comunicare  
Liliana Nicolae



Aprobat,  
Coordonator de proiect,  
Simona Piron

