

RAPORT DE MONITORIZARE

1. Numărul raportului de monitorizare: nr. 13
2. Perioada de referință: 16.04.2010 – 15.05.2010;
3. Date despre organizația solicitantă: Parteneriatul dintre Unitatea Administrativ – Teritorială Județul Buzău și Unitatea Administrativ – Teritorială Comuna Merei, condus și reprezentat de Unitatea Administrativ – Teritorială Județul Buzău;
 - a) Adresa: bd. Nicolae Bălcescu nr. 48 cod 120260; adresă poștală electronică cjbuzau@cjbuzau.ro;
 - b) Contact: telefon 0238 414 112 fax 0238 725 507;
 - c) Lider organizație: ec. Victor Mocanu, Președintele Consiliului Județean Buzău;
 - d) Manager/coordonator proiect: ing. Luminița Băcanu, dir. ex. adj. Direcția pentru Administrarea Patrimoniului și Investiții;
4. Parteneri: Consiliul Local Merei;
5. Detalii despre proiect:
 - a) Programul de finanțare: Programul Operațional Regional, Axa prioritară 2, Domeniul Major de Intervenție 2.1 "Reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri județene, străzi urbane – inclusiv construcția/reabilitarea șoselelor de centură";
 - b) Titlul și codul proiectului: "Modernizarea infrastructurii de acces la zonele turistice cu potențial demonstrat ale județului Buzău", cod SMIS 1475;
 - c) Descrierea generală a proiectului (perioada de implementare, locație, valoare, principalele activități, grup țintă etc.):
 - perioada de implementare : 16.04.2009 – 15.07.2011 ;
 - locație : județul Buzău, zona Pietroasele – Merei –Vernești – Tisău - Măgura (DJ 203 C km 54+500 – 57+800; DJ 203 G km 12+000 – 17+100; DJ 203 G km 31+900 – 45+400; DJ 205 km 0+000 - 19+450; DJ 100 H km 30+160 – 45+800; se adauga tronsonul Alei Sărata Monteoru) ;
 - valoare totală : 97.072.121,44 lei (din care: 67.436.787,54 lei contribuția Uniunii Europene ; 8.965.584,47 lei contribuția din bugetul național, 1.559.232,08 lei co-finanțarea Consiliului Județean Buzău, 14.812.704,77 lei valoare TVA pentru cheltuieli eligibile și 4.297.812,58 lei valoare ne-eligibile inclusiv TVA aferentă acesteia);
 - Grupul țintă:
 - a. Beneficiari directi:
 - Consiliul Județean Buzău;
 - Consiliul Local Merei (partener în proiect);
 - Celelalte 4 consilii locale ale comunelor traversate de drumurile județene vizate de proiect: Măgura, Pietroasele, Tisău și Vernești;
 - cei 29 575 locuitori ai celor 5 comune străbătute de tronsoanele de drum modernizat
 - agenții economici care își desfășoară activitatea în cele 5 comune: 394 societăți comerciale și 105 persoane fizice autorizate;
 - b. Beneficiari indirecti:
 - 869 400 persoane ce tranzitează zona anual, aparținători ai locuitorilor din zonă, turiști sezonieri și de week-end;
 - 15 000 muncitori sezonieri /an;
 - 20 000 agenți economici ce tranzitează zona anual;

- întreaga populație a județului Buzău (496 214 locuitori).
- Perioada de implementare: 16.04.2009 – 15.07.2011;
 - Rezultate: 57,89 km drumuri modernizate.

d). Stadiul proiectului: în desfășurare

Principalele activități derulate în această perioadă au fost:

- La procedura de licitație deschisă pentru atribuirea contractului de achiziție publică « SERVICII DE MANAGEMENT AL PROIECTULUI *Modernizarea infrastructurii de acces la zonele turistice cu potențial demonstrat ale județului Buzău* se așteaptă rezolvarea acțiunii în instanță înaintată de S.C. EUROPEAN PROJECT CONSULTING S.R.L. pentru finalizarea procedurii.
- Activitatea de realizare a auditului extern al proiectului: A fost întocmit al doilea raport de audit, cu nr. 227/13.05.2010, înregistrat la CJ Buzău cu nr. 4530/14.05.2010.

Activitatea de audit se desfășoară conform graficului prezentat în calendarul activităților din cererea de finanțare.
- În cadrul activității de organizare și susținere a campaniei de informare și publicitate a proiectului a fost finalizată a doua procedură de achiziție publică a serviciului de informare și publicitate, fiind desemnată câștigătoare S.C. FLAROM ADVERTISING S.R.L. Iași, prin scrisoarea de atribuire nr. 4170/07.05.2010 întocmită de beneficiar.
- Lucrările de modernizare executate în perioada 01.10.2009 – 15.05.2010 au constatat în:
 - Pentru Obiectul nr. 1 - DJ 203 C, sector DN 1 B – Pietroasele, au fost executate lucrări de lărgire a părții carosabile și a șanțurilor aferente pe o lungime de 2,50 km, precum și frezarea asfaltului deteriorat.
 - Pentru Obiectul nr. 2 - DJ 203G, DN 1 B - Merei - Sărata Monteoru pe o lungime de 5,10 km au fost efectuate lucrări de săpătură în casete pentru lărgire drum și completare cu balast și piatră spartă, s-a realizat frezarea asfaltului existent deteriorat și a fost refăcut sistemul rutier prin preluare denivelări, așternerea stratului de binder și a geotextilului antifisură.
 - Pentru Obiectul nr. 4 - DJ 205, sectorul Pietroasele –Merei – Vernești pe o lungime de 6,60 km, au fost efectuate lucrări de săpătură în casete pentru lărgire drum și completare cu balast și piatră spartă, s-a realizat frezarea asfaltului existent deteriorat

și a fost refăcut sistemul rutier prin preluare denivelări, așternerea stratului de binder și a geotextilului antifisură. Pe sectorul Merei – Ciobănoaia – Vernești, pe o lungime de 8,0 km au fost executate lucrări de lărgire a drumului prin executarea casetei cu șanțurile aferente iar intrările în gospodării au fost executate în zona Zorești.

- Pentru Obiectul nr. 5 DJ 100 H, pe o lungime de 14,80 km, s-au realizat următoarele lucrări: decopertare asphalt, preluarea denivelărilor și așternerea stratului de binder și a geotextilului antifisură, execuția șanțurilor de pământ pe o lungime de 4,0 km pe ambele părți ale drumului, a șanțurilor betonate pe o lungime de 500 m liniari, execuția podețelor transversale și intrări în gospodării.
- Pentru Obiectul nr. 6, Alee Sărata Monteoru: săpătură, strat de balast și piatră spartă pe o lungime de 900 metri liniari;

În vederea realizării obiectivelor asumate prin proiect, Consiliul Județean Buzău în calitate de beneficiar, de comun acord cu S.C. CONSILIER CONSTRUCT S.R.L. în calitate de proiectant și S.C. SOROCAM S.R.L. în calitate de constructor, fac demersuri în vederea rezolvării în cele mai bune condiții a situației apărute pe DJ 205, km 18+850 în zona sitului arheologic, dată fiind importanța națională și necesitatea protejării acestuia.

Soluția prezentată de S.C. CONSILIER CONSTRUCT S.R.L. București pentru traversarea sitului prin intermediul unui pasaj supraterran, a fost înaintată și Muzeului Județean Buzău, care și-a dat acordul pentru demararea lucrărilor, beneficiarul aflându-se în procedura de negociere a contractului de proiectare cu S.C. CONSILIER CONSTRUCT S.R.L. Proiectantul urmează să realizeze proiectul și să-l prezinte factorilor de decizie în cel mai scurt termen după atribuirea contractului, în conformitate cu prevederile legale.

- Activitatea de dirigenție de șantier se desfășoară conform caietului de sarcini și a contractului încheiat cu S.C. LERMY S.R.L. Mâneciu. Beneficiarul – Consiliul Județean Buzău – a primit 7 rapoarte lunare ale dirigintelui de șantier până la această dată (ultimul fiind cel corespunzător lunii aprilie).

e) Rezultate obținute în perioada de raportare:

➤ Stadiul fizic al lucrărilor realizate până în prezent este apreciat la 30% din volumul total de realizat;

- Probleme identificate în perioada de implementare și soluții de rezolvare a acestora/Modificări ale contractului de grant:

Referitor la situl arheologic din comuna Pietroasele, km 18+850, este în curs de aprobare soluția prezentată de proiectant pentru traversarea acestuia prin intermediul unui pasaj suprateran, beneficiarul aflându-se în procedura de negociere a contractului de proiectare cu S.C. CONSILIER CONSTRUCT S.R.L.. Proiectantul urmează să realizeze proiectul și să-l prezinte factorilor de decizie în cel mai scurt termen după atribuirea contractului, în conformitate cu prevederile legale.

- Probleme identificate în perioada post-implementare și soluții de rezolvare a acestora: Nu este cazul.

Întocmit,

Responsabil pe probleme

de comunicare

Stîlpeanu Anca

Aprobat,

Coordonator proiect

Dir.ex.adj.

Ing. Băcanu Luminița

