

RAPORT DE MONITORIZARE

1. Numărul raportului de monitorizare: nr. 2
2. Perioada de referință: 15.05.2009 – 15.06.2009;
3. Date despre organizația solicitantă: Consiliul Județean Buzău
 - a) Adresa: bd. Nicolae Bălcescu nr. 48 cod 120260 adresă poștală electronică cjbuzau@cjbuzau.ro
 - b) Contact: telefon 0238 414 112 fax 0238 725 507
 - c) Lider organizație: ec. Victor Mocanu, Președintele Consiliului Județean Buzău
 - d) Manager proiect: ing. Luminița Băcanu, dir. exec. adj. Direcția pentru Administrarea Patrimoniului și Investiții
4. Parteneri: Consiliul Local Merei
5. Detalii despre proiect:
 - a) Programul de finanțare: Programul Operațional Regional, Axa prioritară 2, Domeniul Major de Intervenție 2.1 “Reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri județene, străzi urbane – inclusiv construcția/reabilitarea șoselelor de centură”
 - b) Titlul și codul proiectului: “Modernizarea infrastructurii de acces la zonele turistice cu potențial demonstrat ale județului Buzău”, cod SMIS 1475;
 - c) Descrierea generală a proiectului (perioada de implementare, locație, valoare, principalele activități, grup țintă etc.):
 - perioada de implementare : 16.04.2009 – 15.07.2011 ;
 - locație : județul Buzău, zona Pietroasele – Merei –Vernești – Tisău - Măgura (DJ 203 C km 54+500 – 57+800; DJ 203 G km 12+000 – 17+100; DJ 203 G km 31+900 – 45+400; DJ 205 km 0+000 - 19+450; DJ 100 H km 30+160 – 45+800; se adauga tronsonul Alei Sărata Monteoru) ;
 - valoare totală : 97.072.121,44 lei (din care: 67.436.787,54 lei contribuția Uniunii Europene; 8.965.584,47 lei contribuția din bugetul național, 1.559.232,08 lei co-finanțarea Consiliului Județean Buzău, 14.812.704,77 lei valoare TVA pentru cheltuieli eligibile și 4.297.812,58 lei valoare ne-eligibile inclusiv TVA aferentă acestora)
 - principalele activități :
 - Deoarece traseul drumului județean ce urmează a fi modernizat trece prin comuna Pietroasele, traversând situl arheologic cunoscut sub denumirea de „Castrul Roman”, Consiliul Județean Buzău face demersuri pentru obținerea avizului/certificatului de descărcare arheologică din partea Direcției pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural Național a Județului Buzău.
 - În vederea pregătirii documentației pentru procedura de achiziție publică a elementelor de vizibilitate a proiectului (panourile temporare)

s-a solicitat avizul Organismului Intermediar (ADR SE Brăila) prin adresa 4884/28.05.09 iar răspunsul favorabil a fost înregistrat cu nr. 5000/02.06.09 la CJ Buzău.

- S-au inițiat următoarele proceduri de achiziții publice:
- achiziția publică a serviciului de management al proiectului, anunț de participare nr. 77721/19.05.09; este în desfășurare;
- achiziția publică a executiei de lucrari: prima procedură publicata in SEAP cu nr. 77719/19.05.09) a fost anulată la data de 21.05.09 datorită faptului că, la calculul valorii estimate a contractului de achiziție publică, nu au fost luate în considerare toate categoriile de lucrări ce intră în componența contractului. A doua procedură a fost publicată în SEAP cu nr.78011/23.05.09; este în desfășurare;
- achiziția publică a serviciului de audit, anunț de participare nr. 79611/10.06.09; este în desfășurare;
- achiziție publică a dirigenției de șantier (invitația nr. 214398/13.06.09);
- achiziție publică a serviciului de campanie de publicitate (invitația nr. 214399/13.06.09);
- proceduri de achizitii publice finalizate:
- achiziția publică a panourilor de vizibilitate, finalizată cu semnarea Contractului de Furnizare Produse nr.31/11.06.09 (înregistrat la Consiliul Județean Buzău cu nr. 5288/11.06.09).
- Pentru monitorizarea unor indicatori de mediu cu relevanță asupra rezultatelor proiectului, s-a încheiat contractul de cercetare – dezvoltare nr. 128/2009, înregistrat la Consiliul Județean Buzău cu nr. 4724 din 25.05.09 între Consiliul Județean Buzău și Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Protecția Mediului – I.C.I.M. București. Activitatea de monitorizare a indicatorilor de mediu este în desfășurare, deplasările pe tronsoanele de drum cuprinse în proiect fiind cuprinse între 8.06.09 (punctul Pietroasele) și 24.07.09 (punctul Izvoranu).

- **Grupul țintă:**

- a. **Beneficiari directi:**

- Consiliul Județean Buzău
- Consiliul Local Merei (partener în proiect)
- Celelalte 4 consilii locale ale comunelor traversate de drumurile județene vizate de proiect: Măgura, Pietroasele, Tisău și Vernești
- cei 29 575 locuitori ai celor 5 comune străbătute de tronsoanele de drum modernizat
- agenții economici care își desfășoară activitatea în cele 5 comune: 394 societăți comerciale și 105 persoane fizice autorizate

- b. **Beneficiari indirecti:**

- 869 400 persoane ce tranzitează zona anual, aparținători ai locuitorilor din zonă, turiști sezonieri și de week-end
- 15 000 muncitori sezonieri /an
- 20 000 agenți economici ce tranzitează zona anual
- întreaga populație a județului Buzău (496 214 locuitori).


- Perioada de implementare: 16.04.2009 – 15.07.2011;
- Rezultate: modernizarea a 57,89 km drumuri

- d) Stadiul proiectului: în desfășurare;
- e) Rezultate obținute în perioada de raportare:
- Un aviz pentru aspectul grafic al panourilor de vizibilitate acordat de ADR SE Brăila prin adresa cu nr. 4384/01.06.2009 (înregistrată la Consiliul Județean Buzău cu nr. 5000/02.06.2009);
 - Un contract de furnizare produse nr. 31/11.06.2009 semnat, pentru achiziționarea a 2 panouri de vizibilitate (nr. 5298/11.06.2009);
 - Un contract de cercetare dezvoltare cu nr. 128/2009, pentru monitorizarea calității aerului în zona de modernizare a infrastructurii de acces în perimetrele cu potențial turistic demonstrat ale județului Buzău;
- f) Probleme identificate în perioada de implementare și soluții de rezolvare a acestora/Modificări ale contractului de grant: Nu s-au semnalat ;
- g) Probleme identificate în perioada post-implementare și soluții de rezolvare a acestora: -

Întocmit,

Responsabil pe probleme
de comunicare

Stîlpeanu Anca



Aprobat,

Coordonator proiect

Ing. Băcanu Luminița

