

RAPORT DE MONITORIZARE

1. Numărul raportului de monitorizare: nr. 4
2. Perioada de referință: 16.07.2009 – 15.08.2009;
3. Date despre organizația solicitantă: Parteneriatul dintre Unitatea Administrativ – Teritorială Județul Buzău și Unitatea Administrativ – Teritorială Comuna Merei, condus și reprezentat de Unitatea Administrativ – Teritorială Județul Buzău
 - a) Adresa: bd. Nicolae Bălcescu nr. 48 cod 120260 adresă poștală electronică cjbuzau@cjbuzau.ro
 - b) Contact: telefon 0238 414 112 fax 0238 725 507
 - c) Lider organizație: ec. Victor Mocanu, Președintele Consiliului Județean Buzău
 - d) Manager proiect: ing. Luminița Băcanu, dir. exec. adj. Direcția pentru Administrarea Patrimoniului și Investiții
4. Parteneri: Consiliul Local Merei
5. Detalii despre proiect:
 - a) Programul de finanțare: Programul Operațional Regional, Axa prioritară 2, Domeniul Major de Intervenție 2.1 “Reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri județene, străzi urbane – inclusiv construcția/reabilitarea șoselelor de centură”
 - b) Titlul și codul proiectului: “Modernizarea infrastructurii de acces la zonele turistice cu potențial demonstrat ale județului Buzău”, cod SMIS 1475;
 - c) Descrierea generală a proiectului (perioada de implementare, locație, valoare, principalele activități, grup țintă etc.):
 - perioada de implementare : 16.04.2009 – 15.07.2011 ;
 - locație : județul Buzău, zona Pietroasele – Merei –Vernești – Tisău - Măgura (DJ 203 C km 54+500 – 57+800; DJ 203 G km 12+000 – 17+100; DJ 203 G km 31+900 – 45+400; DJ 205 km 0+000 - 19+450; DJ 100 H km 30+160 – 45+800; se adauga tronsonul Alei Sărata Monteoru) ;
 - valoare totală : 97.072.121,44 lei (din care: 67.436.787,54 lei contribuția Uniunii Europene ; 8.965.584,47 lei contribuția din bugetul național, 1.559.232,08 lei co-finanțarea Consiliului Județean Buzău, 14.812.704,77 lei valoare TVA pentru cheltuieli eligibile și 4.297.812,58 lei valoare ne-eligibile inclusiv TVA aferentă acesteia)
 - principalele activități :
 - Deoarece traseul drumului județean ce urmează a fi modernizat trece prin comuna Pietroasele, în apropierea sitului arheologic cunoscut sub denumirea de „Castrul Roman”, Consiliul Județean Buzău face demersuri pentru obținerea avizului/certificatului de descărcare arheologică din partea Direcției pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural Național a Județului Buzău.

În vederea întocmirii de către specialiștii din cadrul Muzeului Județean Buzău a Raportului de cercetare arheologică preventivă necesar eliberării certificatului este necesară executarea unor lucrări la drum care să permită săpăturile cu specific arheologic în zona satului Pietroasele. Aceste lucrări vor avea ca scop îndepărtarea îmbrăcăminții asfaltice și a stratului de fundație de pe partea carosabilă, îndepărtarea betonului de ciment de pe acostament, pe o lungime de 30 m, pe DJ 205, km 18+850. Ulterior, specialiștii din cadrul Muzeului Județean Buzău, vor face săpături manual în acest areal, urmând ca

pământul decopertat și cercetat din punct de vedere arheologic să fie reșezat in situ după finalizarea lucrărilor.

Pentru realizarea acestor lucrări s-a solicitat avizul Poliției Rutiere privind restricționarea circulației și semnalizarea punctului de lucru.

- În perioada monitorizată s-au derulat următoarele proceduri de achiziție publică :
- În cadrul procedurii de cerere de oferte pentru atribuirea contractului de achiziție publică « SERVICII DE SUPERVIZARE A LUCRĂRILOR/INSPECȚIE DE ȘANTIER PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI « Reabilitare drumuri județene în cadrul proiectului *Modernizarea infrastructurii de acces la zonele turistice cu potențial demonstrat ale județului Buzău* » sedința de deschidere a ofertelor a avut loc la data de 29.06.2009, ora 10,00, la sediul Consiliului Județean Buzău. S-a încheiat contractul nr.7820 din 14.08.2009.
- În cadrul procedurii de licitație deschisă pentru atribuirea contractului de achiziție publică « SERVICII DE MANAGEMENT AL PROIECTULUI *Modernizarea infrastructurii de acces la zonele turistice cu potențial demonstrat ale județului Buzău* » ședința de deschidere a ofertelor a avut loc la data de 30.06.2009, ora 10,00, la sediul Consiliului Județean Buzău. Pe data de 10.08.2009 a fost anunțată anularea procedurii de achiziție publică a acestui serviciu, urmând perioada legală de contestații și apoi reorganizarea procedurii de achiziție publică servicii management.
- În cadrul procedurii de cerere de oferte pentru atribuirea contractului de achiziție publică de servicii « CAMPANIE DE CONSTIENTIZARE PUBLICA AFERENTA PROIECTULUI *Modernizarea infrastructurii de acces la zonele turistice cu potențial demonstrat ale județului Buzău* » a avut loc ședința de deschidere a ofertelor la data de 01.07.2009, ora 10,00, la sediul Consiliului Județean Buzău. S-a încheiat contractul nr.7821 din 14.08.2009.
- În cadrul procedurii de licitație deschisă pentru atribuirea contractului de achiziție publică de lucrări « REABILITARE DRUMURI JUDEȚENE ÎN CADRUL PROIECTULUI *Modernizarea infrastructurii de acces la zonele turistice cu potențial demonstrat ale județului Buzău* » ședința de deschidere a ofertelor a avut loc la data de 3.07.2009, ora 10,00, la sediul Consiliului Județean Buzău. Procedura în derulare.
 - Procedura de licitație deschisă pentru atribuirea contractului de achiziție publică de servicii « OPERAȚIUNI DE AUDIT AFERENTE PROIECTULUI *Modernizarea infrastructurii de acces la zonele turistice cu potențial demonstrat ale județului Buzău* » este în derulare.
 - Grupul țintă:
 - a. Beneficiari directi:
 - Consiliul Județean Buzău
 - Consiliul Local Merei (partener în proiect)

- Celelalte 4 consilii locale ale comunelor traversate de drumurile județene vizate de proiect: Măgura, Pietroasele, Tisău și Vernești
- cei 29 575 locuitori ai celor 5 comune străbătute de tronsoanele de drum modernizat
- agenții economici care își desfășoară activitatea în cele 5 comune: 394 societăți comerciale și 105 persoane fizice autorizate
- b. Beneficiari indirecti:
 - 869 400 persoane ce tranzitează zona anual, aparținători ai locuitorilor din zonă, turiști sezonieri și de week-end
 - 15 000 muncitori sezonieri /an
 - 20 000 agenți economici ce tranzitează zona anual
 - întreaga populație a județului Buzău (496 214 locuitori).
 - Perioada de implementare: 16.04.2009 – 15.07.2011;
 - Rezultate: 57,89 km drumuri modernizate.
- d) Stadiul proiectului: în desfășurare;
- e) Rezultate obținute în perioada de raportare:
 - Au fost încheiate următoarele contracte:
 - contractul de achiziție publică pentru « SERVICII DE SUPERVIZARE A LUCRĂRILOR/INSPECȚIE DE ȘANTIER PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI « Reabilitare drumuri județene în cadrul proiectului *Modernizarea infrastructurii de acces la zonele turistice cu potențial demonstrat ale județului Buzău* »
 - contractul de achiziție publică pentru « CAMPANIE DE CONSTIENTIZARE PUBLICA AFERENTA PROIECTULUI *Modernizarea infrastructurii de acces la zonele turistice cu potențial demonstrat ale județului Buzău* »
- f) Probleme identificate în perioada de implementare și soluții de rezolvare a acestora/Modificări ale contractului de grant: Nu s-au semnalat ;
- g) Probleme identificate în perioada post-implementare și soluții de rezolvare a acestora: -

Întocmit,

Responsabil pe probleme

de comunicare

Stîlpeanu Anca

Aprobat,

Coordonator proiect

Ing. Băcanu Luminița