

## RAPORT DE MONITORIZARE

1. **Numărul raportului de monitorizare:** 60
2. **Perioada de referință:** 06.02.2015 – 05.03.2015
3. **Date despre organizația solicitantă:**
  - a) **Adresa:** Consiliul Județean Buzău, municipiul Buzău, bd. Nicolae Bălcescu, nr. 48, cod 120260, județul Buzău
  - b) **Contact:** Piron Simona, coordonator de proiect; telefon/fax 0238 716 848
  - c) **Lider organizație:** pt. președinte, Petre Emanoil Neagu - vicepreședinte
  - d) **Coordonator proiect:** Piron Simona, consilier
4. **Parteneri:** nu este cazul
5. **Detalii despre proiect:**
  - a) **Programul de finanțare:** Programul Operațional Regional 2007 - 2013
  - b) **Titlul și codul proiectului:** „Reabilitare Muzeul Județean Buzău”, cod SMIS 3857
  - c) **Descrierea generală a proiectului (perioada de implementare, locație, valoare, principalele activități, grup țintă etc.):**
    - **perioada de implementare:** 06.03.2010 – 05.05.2015;
    - **locație:** Municipiul Buzău; Bdul N. Bălcescu nr. 50
    - **valoarea totală a proiectului:** 38.347.904,32 lei;
    - **principalele activități:**
      - Activitatea 1 Întrunirea echipei de monitorizare a proiectului
      - Activitatea 2 Activitatea de monitorizare a proiectului
      - Activitatea 3 Lansarea proiectului
      - Activitatea 4 Managementul proiectului
      - Activitatea 5 Conservarea obiectelor de patrimoniu
      - Activitatea 6 Lucrări de construcții
      - Activitatea 7 Dirigenția de șantier
      - Activitatea 8 Realizarea auditului extern
      - Activitatea 9 Informare și publicitate
      - Activitatea 10 Achiziționarea, montarea și instalarea echipamentelor pentru laboratorul de restaurare
      - Activitatea 11 Dotarea muzeului cu mobilier de expunere/vitrine de sticlă, panouri decorative și rame pentru exponate
      - Activitatea 12 Dotarea cu echipamente electronice pentru promovare și documentare
      - Activitatea 13 Dotarea muzeului cu sistem audio-ghid
      - Activitatea 14 Închiderea proiectului
  - **grup țintă:**
    - Grupul de beneficiari direcți:**

Consiliul Județean Buzău, Muzeul Județean Buzău, Teatrul George Ciprian, Școala Populară de Artă și Meserii Buzău; 65.972 persoane/an care vor vizita Muzeul Județean Buzău, vor viziona la Teatrul „George Ciprian”, cursanți la Școala Populară de Arte și Meserii Buzău; 1 000 vizitatori/an înregistrați la centrul de informare turistică înființat în cadrul muzeului; 16 persoane nou angajate permanent la finalul implementării proiectului, care vor lucra în cadrul

Muzeului Județean Buzău, Teatrului George Ciprian, Școlii Populare de Artă, Centrului de informare turistică.

**Grupul de beneficiari indirecti:**

Locuitorii județului Buzău, care vor beneficia de rezultatele investitiei prin prisma dezvoltarii economico-sociale induse de latura turistica a proiectului; turiștii sosiți în unitățile de cazare, ca urmare a facilitării informării acestora prin intermediul touch-screen-urilor și a panourilor de orientare turistică; autoritățile și instituțiile publice județene cu competențe și interese în sfera patrimoniului cultural; agenții economici din județul Buzău care oferă servicii și pachete turistice.

**d) Stadiul proiectului:**

- s-a desfășurat activitatea de conservare a obiectelor de patrimoniu conform graficului activităților;
- s-a desfășurat activitatea de livrare, montare și instalare a mobilierului de expunere/vitrinelor de sticla, panourilor decorative și a ramelor pentru expozate conform graficului activităților;
- au fost efectuate operațiunile financiare aferente proiectului;
- a fost asigurată contabilitatea distinctă a proiectului;
- au fost realizate documentele aferente managementului proiectului;
- a fost mediatizat stadiul implementării proiectului.

**e) Rezultate obtinute:**


- 1 plan de activități cu termene și responsabilități respectat;
- 1 raport lunar al echipei de monitorizare a proiectului;
- 1 anunț de mediatizare a proiectului publicat pe site-ul CJ Buzău;
- 1 contract de prestare servicii de management în derulare;
- 1 contract de prestare servicii de audit extern al proiectului în derulare;
- 1 contract de achiziție mobilier de expunere/vitrine de sticla, panouri decorative și rame pentru expozate în derulare;

**f) Probleme identificate în perioada de implementare și soluții de rezolvare a acestora/Modificări ale contractului de grant:** nu este cazul.

**g) Probleme identificate în perioada post-implementare și soluții de rezolvare a acestora:** nu este cazul.

**Întocmit,**  
**Responsabil pe probleme de comunicare**

Liliana Nicolae



**Aprobat,**  
**Coordonator de proiect,**

Simona Piron

