

RAPORT DE MONITORIZARE

1. Numărul raportului de monitorizare: nr. 5
2. Perioada de referință: 16.08.2009 – 15.09.2009;
3. Date despre organizația solicitantă: Parteneriatul dintre Unitatea Administrativ – Teritorială Județul Buzău și Unitatea Administrativ – Teritorială Comuna Merei, condus și reprezentat de Unitatea Administrativ – Teritorială Județul Buzău;
 - a) Adresa: bd. Nicolae Bălcescu nr. 48 cod 120260; adresă poștală electronică cjbuzau@cjbuzau.ro;
 - b) Contact: telefon 0238 414 112 fax 0238 725 507;
 - c) Lider organizație: ec. Victor Mocanu, Președintele Consiliului Județean Buzău;
 - d) Manager proiect: ing. Luminița Băcanu, dir. ex. adj. Direcția pentru Administrarea Patrimoniului și Investiții;
4. Parteneri: Consiliul Local Merei;
5. Detalii despre proiect:
 - a) Programul de finanțare: Programul Operațional Regional, Axa prioritară 2, Domeniul Major de Intervenție 2.1 “Reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri județene, străzi urbane – inclusiv construcția/reabilitarea șoselelor de centură”;
 - b) Titlul și codul proiectului: “Modernizarea infrastructurii de acces la zonele turistice cu potențial demonstrat ale județului Buzău”, cod SMIS 1475;
 - c) Descrierea generală a proiectului (perioada de implementare, locație, valoare, principalele activități, grup țintă etc.):
 - perioada de implementare : 16.04.2009 – 15.07.2011 ;
 - locație : județul Buzău, zona Pietroasele – Merei –Vernești – Tisău - Măgura (DJ 203 C km 54+500 – 57+800; DJ 203 G km 12+000 – 17+100; DJ 203 G km 31+900 – 45+400; DJ 205 km 0+000 - 19+450; DJ 100 H km 30+160 – 45+800; se adauga tronsonul Alei Sărata Monteoru) ;
 - valoare totală : 97.072.121,44 lei (din care: 67.436.787,54 lei contribuția Uniunii Europene ; 8.965.584,47 lei contribuția din bugetul național, 1.559.232,08 lei co-finanțarea Consiliului Județean Buzău, 14.812.704,77 lei valoare TVA pentru cheltuieli eligibile și 4.297.812,58 lei valoare ne-eligibile inclusiv TVA aferentă acestora);
 - Grupul țintă:
 - a. Beneficiari direcți:
 - Consiliul Județean Buzău;
 - Consiliul Local Merei (partener în proiect);
 - Celelalte 4 consilii locale ale comunelor traversate de drumurile județene vizate de proiect: Măgura, Pietroasele, Tisău și Vernești;
 - cei 29 575 locuitori ai celor 5 comune străbătute de tronsoanele de drum modernizat
 - agenții economici care își desfășoară activitatea în cele 5 comune: 394 societăți comerciale și 105 persoane fizice autorizate;
 - b. Beneficiari indirecti:
 - 869 400 persoane ce tranzitează zona anual, aparținători ai locuitorilor din zonă, turiști sezonieri și de week-end;
 - 15 000 muncitori sezonieri /an;
 - 20 000 agenți economici ce tranzitează zona anual;
 - întreaga populație a județului Buzău (496 214 locuitori).
 - Perioada de implementare: 16.04.2009 – 15.07.2011;
 - Rezultate: 57,89 km drumuri modernizate.

Principalele activități derulate în această perioadă au fost:

- În vederea întocmirii de către specialiștii din cadrul Muzeului Județean Buzău a Raportului de cercetare arheologică preventivă necesar eliberării certificatului de descarcare arheologică din partea Direcției pentru Cultură, Culte și Patrimoniul Cultural Național a Județului Buzău, s-au executat lucrările de drumuri pe jumătate din partea carosabilă care să permită săpăturile cu specific arheologic în zona comunei Pietroasele.

Aceste lucrări constau în îndepărtarea îmbrăcăminții asfaltice și a stratului de fundație de pe partea carosabilă, îndepărtarea betonului de pe acostament pe o lungime de 30 m pe DJ 205, km 18+850. În prezent, specialiștii din cadrul Muzeului Județean Buzău, fac săpături în zona unde s-au executat decopertările.

Pentru realizarea acestor lucrări s-a solicitat și s-a obținut avizul Poliției Rutiere privind restricționarea circulației și semnalizarea punctului de lucru.

- În urma finalizării activității de monitorizare inițială a indicatorilor de mediu pe tronsoanele de drum cuprinse în proiect, s-a primit documentația necesară de la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Mediului – I.C.I.M. București cu numărul 8053/20.08.2009;

În perioada monitorizată s-au derulat următoarele proceduri de achiziție publică :

- În cadrul procedurii de licitație deschisă pentru atribuirea contractului de achiziție publică « *SERVICII DE MANAGEMENT AL PROIECTULUI Modernizarea infrastructurii de acces la zonele turistice cu potențial demonstrat ale județului Buzău* » ședința de deschidere a ofertelor a avut loc la data de 30.06.2009, ora 10,00, la sediul Consiliului Județean Buzău. Procedura de achiziție publică de servicii de management a proiectului a fost anulată în conformitate cu prevederile art. 209 alin (1) litera b) din OUG nr. 34/2006.
- În cadrul procedurii de licitație deschisă pentru atribuirea contractului de achiziție publică de lucrări « *REABILITARE DRUMURI JUDEȚENE ÎN CADRUL PROIECTULUI Modernizarea infrastructurii de acces la zonele turistice cu potențial demonstrat ale județului Buzău* » ședința de deschidere a ofertelor a avut loc la data de 3.07.2009, ora 10,00, la sediul Consiliului Județean Buzău. S-a încheiat contractul numărul 8867 din 14.09.2009, firma castigatoare fiind S.C. SOROCAM S.A. BUCURESTI, ca lider al asociației formate din S.C. SOROCAM S.A. BUCURESTI și S.C. CF GRUP COLAȘ S.A. Iasi.
- Procedura de licitație deschisă pentru atribuirea contractului de achiziție publică de servicii « *OPERAȚIUNI DE AUDIT AFERENTE PROIECTULUI Modernizarea infrastructurii de acces la zonele turistice cu potențial demonstrat ale județului Buzău* » a fost finalizată prin Raportul de atribuire nr. 8598/04.09.2009, fiind emise adresele de comunicare a rezultatului procedurii. Împotriva deciziei comisiei de evaluare, în data de 14.09.2009, a fost formulată o contestație, aceasta aflându-se pe rolul Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor.

- d) Stadiul proiectului: în desfășurare;
- e) Rezultate obținute în perioada de raportare:
- A fost încheiat contractul de achiziție publică de lucrări pentru « REABILITARE DRUMURI JUDEȚENE ÎN CADRUL PROIECTULUI *Modernizarea infrastructurii de acces la zonele turistice cu potențial demonstrat ale județului Buzău* »
- f) Probleme identificate în perioada de implementare și soluții de rezolvare a acestora/Modificări ale contractului de grant: Nu s-au semnalat ;
- g) Probleme identificate în perioada post-implementare și soluții de rezolvare a acestora: *-Nu este cazul*

Întocmit,

Responsabil pe probleme

de comunicare

Stîlpeanu Anca

Aprobat,

Coordonator proiect

Dir.ex.adj.

Ing. Băcanu Luminița