

Proiect finanțat din POR
Cod SMIS 13310

CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU	
Nr.	11831
Data	10 NOV 2011

RAPORT DE MONITORIZARE

1. **Numărul raportului de monitorizare:** 8
2. **Perioada de referință:** 10.10.2011 – 09.11.2011
3. **Date despre organizația solicitantă:**
 - a) **Adresa:** Consiliul Județean Buzău, municipiul Buzău, bd. Nicolae Bălcescu, nr.48, cod 120260, județul Buzău
 - b) **Contact:** Oprea Mirela, Secretarul județului Buzău, 0238/725.512, mirindabz@gmail.com
 - c) **Lider organizație:** ec. Victor Mocanu
 - d) **Coordonator proiect:** Mirela Oprea, Secretarul județului Buzău
4. **Parteneri:** nu este cazul
5. **Detalii despre proiect:**
 - a) **Programul de finanțare:** Programul Operațional Regional 2007 - 2013
 - b) **Titlul și codul proiectului:** „Reabilitarea Centrului de Asistență Medico – Socială Pogoanele, județul Buzău”, cod SMIS 13310
 - c) **Descrierea generală a proiectului (perioada de implementare, locație, valoare, principalele activități, grup țintă etc.):**
 - **perioada de implementare:** 10.03.2011 – 09.08.2012;
 - **locație:** județul Buzău, orașul Pogoanele, str. Unirii, nr. 76;
 - **valoarea totală a proiectului:** 3.989.129,50 lei;
 - **principalele activități:**
 - A.1 Obținerea documentației tehnico-economice (Expertiză Tehnică, Audit Energetic, Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție, Proiect Tehnic, Detalii de Execuție, caiete de sarcini și documente pentru eliberarea autorizației de construire)
 - A.2 Obținerea certificatului de urbanism pentru construire și a avizelor și acordurilor necesare realizării investiției și solicitarea Autorizației de Construire
 - A.3 Intrunirea echipei de implementare a proiectului
 - A.4 Activitatea de management a proiectului
 - A.5 Lansarea proiectului
 - A.6 Lucrări de reabilitare, modernizare și consolidare a Centrului de Asistență Medico-Socială Pogoanele, județul Buzău
 - A.7. Echiparea spațiilor cu aparatura și utilajele necesare (utilaje/echipamente fără montaj)
 - A.8. Dotarea Centrului de Asistență Medico-Socială Pogoanele
 - A.9. Dirigenția de șantier
 - A.10. Auditul extern
 - A.11 Închiderea proiectului
 - **grup țintă:**
 - **beneficiari direcți:** 62 persoane adulte cu afecțiuni cronice asistate; 61 persoane angajate în cadrul Centrului de Asistență Medico-Socială Pogoanele; viitorii asistați

ai Centrului de Asistență Medico-Socială Pogoanele; Consiliul Județean Buzău; Centrul de Asistență Medico-Socială Pogoanele

● **beneficiari indirecti:** familiile/reprezentanții legali ai asistaților actuali și viitori; autoritățile și instituțiile publice județene cu competențe și interese în sfera protecției sociale; comunitatea locală

d) Stadiul proiectului:

- s-au desfășurat lucrările conform graficului de execuție stabilit ;
- au fost efectuate operațiunile financiare aferente proiectului;
- a fost asigurată contabilitatea distinctă a proiectului;
- au fost realizate documentele aferente managementului proiectului;
- a fost mediatizat stadiul implementării proiectului.

e) Rezultate obținute:

- 1 raport de monitorizare realizat;
- 1 contract de lucrări în curs de execuție;
- 1 situație de lucrări;
- 1 contract de prestare servicii de dirigenție de șantier în curs de execuție;
- 1 raport de activitate lunar al dirigintelui de șantier;
- 1 cerere de rambursare realizată;
- 1 contract de prestare servicii de audit extern în curs de execuție;
- 1 raport de audit extern realizat.

f) Probleme identificate în perioada de implementare și soluții de rezolvare a acestora/Modificări ale contractului de grant: nu este cazul.

g) Probleme identificate în perioada post-implementare și soluții de rezolvare a acestora: nu este cazul.

Întocmit,
Asistent manager,
Nicolae Piron



Aprobat,
Manager de proiect,
Secretarul județului Buzău,
Mirela Oprea

