

## RAPORT DE MONITORIZARE

1. Numarul raportului de monitorizare: 18
2. Perioada de referinta: 19. 07. 2012 - 18. 08. 2012
3. Date despre organizatia solicitanta:
  - a) Adresa: Consiliul Județean Buzău , bd. N.Bălcescu, nr.48 , cod 120260, județul Buzău
  - b) Contact: Ciolan Liviu, director executive Direcția Economică , 0238-725512, liviu.ciolan@cjbuzau.ro
  - c) Lider organizatie: Bîgiu Marian Cristinel
  - d) Manager proiect: director executiv Ciolan Liviu
4. Parteneri: nu este cazul
5. Detalii despre proiect:
  - a) Programul de finantare:  
Programul Operațional Regional 2007 – 2013  
Axa prioritară 3 : „Îmbunătățirea infrastructurii sociale “  
Domeniul Major de intervenție 3.4 - „ Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formarea profesională continuă “
  - b) Titlul si codul proiectului: „Extindere clădire cu dotările corespunzătoare și modernizare utilități la „ Școala Specială de Arte și Meserii Buzău “ (Școala Specială nr.2 Buzău ) , cod SMIS 10966 , contract nr. 1244 / 17.02.2011
  - c) Descrierea generala a proiectului (perioada de implementare, locatie, valoare, principalele activități grup țintă etc.):  
Perioada de implementare : 19.02.2011 – 18.04.2013  
Locația : Școala Specială de Arte și Meserii Buzău (Școala Specială nr.2 Buzău), Municipiul Buzău, str. Horticolei nr.54 .  
Valoarea totală a proiectului 3.972.458,50 lei  
Principalele activități ale proiectului :
    - A.1 Obținerea Avizului Ministerului Educației, Cercetării și Inovării pentru realizarea proiectului ;
    - A.2 Obținerea Studiului de Fezabilitate și a Expertizei Tehnice
    - A.3 Obținerea certificatului de urbanism și a avizelor și acordurilor necesare realizării investiției
    - A.4 Obținerea Proiectului Tehnic
    - A.5 Întrunirea echipei de monitorizare a proiectului
    - A.6 Activitatea de monitorizare a proiectului
    - A.7 Lansarea proiectului
    - A.8 Managementul proiectului
    - A.9 Lucrări de extindere clădire și modernizare utilități
    - A.10 Dotarea spațiilor cu mobilierul, aparatura și utilajele necesare ;

- A.11 Dirigenția de șantier
- A.12 Auditul extern
- A.13 Închiderea proiectului

**Grupul țintă**

- Beneficiari direcți :128 de elevi cu dizabilități auditive din 8 județe ale țării proveniți din medii sociale vulnerabile și școlarizați în cadrul Școlii Speciale de Arte și Meserii Buzău (Școala Specială nr.2 Buzău) , cele 47 cadre didactice care activează în școală, viitorii elevi ai școlii, copii și tineri cu dizabilități auditive necuprinși încă în procesul instructiv-educativ al acestei unități Școlare, Consiliul Județean Buzău , Școala Specială de Arte și Meserii Buzău (Școala Specială nr.2) ;

- Beneficiari indirecti : familiile elevilor cu dizabilități auditive, autoritățile și instituțiile publice județene cu competențe și interese în sfera învățământului special ;

**d) Stadiul proiectului:**

- execuția de lucrări este finalizată , s-a realizat recepția lucrărilor conform procesului verbal nr.8954/ 2012;

- se pregătește documentația de atribuire pentru achiziții de dotări .

**e) Rezultate obținute:**

- 1 raport al echipei de monitorizare a proiectului ,realizat ;

- recepția la terminarea lucrărilor ; realizată ;

- a fost realizată mediatizarea proiectului pe site-ul Consiliului Județean Buzău .

f) Probleme identificate in perioada de implementare si solutii de rezolvare a acestora/Modificări ale contractului de grant: A fost adoptată Hot.Cons.Județean nr.137/ 2011 privind renunțarea la externalizarea serviciului de management în cadrul proiectului „Extindere clădire cu dotările corespunzătoare și modernizare utilități la Sc. Specială nr.2 Buzău „ și a fost depusă notificarea nr.4780-28.03.2012 privind solicitarea de încheiere a Actului Adițional nr.2 la Contractul de finanțare nr.1244- 17.02.2011 ;

g) Probleme identificate in perioada post-implementare și soluții de rezolvare a acestora: -

Intocmit,  
Dir.ex. Cojocă Dragos

Sef.serv.juridic ,  
Răican Doinița

Aprobat,  
Manager proiect

Dir.ex.Ciolan Liviu

