

RAPORT DE MONITORIZARE

Proiect finantat din POR
Cod SMIS 13310

1. Numărul raportului de monitorizare: 2
2. Perioada de referință: 10.04.2011 – 09.05.2011
3. Date despre organizația solicitantă:
 - a) Adresa: Consiliul Județean Buzău, municipiul Buzău, bd. Nicolae Bălcescu, nr.48, cod 120260, județul Buzău
 - b) Contact: Oprea Mirela, director executiv Direcția Juridică și Administrație Publică Locală, 0238/725.512, mirindabz@gmail.com
 - c) Lider organizație: ec. Victor Mocanu
 - d) Coordonator proiect: dir. ex. Mirela Oprea
4. Parteneri: nu este cazul
5. Detalii despre proiect:
 - a) Programul de finanțare: Programul Operațional Regional 2007 - 2013
 - b) Titlul și codul proiectului: „Reabilitarea Centrului de Asistență Medico – Socială Pogoanele, județul Buzău”, cod SMIS 13310
 - c) Descrierea generală a proiectului (perioada de implementare, locație, valoare, principalele activități, grup țintă etc.):
 - perioada de implementare: 10.03.2011 – 09.08.2012;
 - locație: județul Buzău, orașul Pogoanele, str. Unirii, nr. 76;
 - valoarea totală a proiectului: 3.989.129,50 lei;
 - principalele activități:
 - A.1 Obținerea documentației tehnico-economice (Expertiză Tehnică, Audit Energetic, Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție, Proiect Tehnic, Detalii de Execuție, caiete de sarcini și documente pentru eliberarea autorizației de construire)
 - A.2 Obținerea certificatului de urbanism pentru construire și a avizelor și acordurilor necesare realizării investiției și solicitarea Autorizației de Construire
 - A.3 Intrunirea echipei de implementare a proiectului
 - A.4 Activitatea de management a proiectului
 - A.5 Lansarea proiectului
 - A.6 Lucrări de reabilitare, modernizare și consolidare a Centrului de Asistență Medico-Socială Pogoanele, județul Buzău
 - A.7. Echiparea spațiilor cu aparatura și utilajele necesare (utilaje/echipamente fără montaj)
 - A.8. Dotarea Centrului de Asistență Medico-Socială Pogoanele
 - A.9. Dirigenția de șantier
 - A.10. Auditul extern
 - A.11 Închiderea proiectului
 - grup țintă:
 - beneficiari direcți: 62 persoane adulte cu afecțiuni cronice asistate; 61 persoane angajate în cadrul Centrului de Asistență Medico-Socială Pogoanele; viitorii asistați

ai Centrului de Asistență Medico-Socială Pogoanele; Consiliul Județean Buzău; Centrul de Asistență Medico-Socială Pogoanele

● **beneficiari indirecti:** familiile/reprezentanții legali ai asistaților actuali și viitori; autoritățile și instituțiile publice județene cu competențe și interese în sfera protecției sociale; comunitatea locală

d) Stadiul proiectului:

- a avut loc întrunirea echipei de implementare a proiectului și instruirea oficială a acesteia;
- au fost realizate materialele de informare și publicitate necesare pentru lansarea oficială a proiectului și avizate de către ADR SE;
- s-a realizat documentația pentru achiziția panoului de vizibilitate;
- a fost publicat comunicatul de presă de lansare oficială a proiectului;
- s-a desfășurat evenimentul de lansare oficială a proiectului;
- a fost notificată și depusă la ADR SE cererea de prefinanțare tranșa 1;
- a fost notificat la ADR SE graficul de depunere a cererilor de rambursare;
- s-a pregătit documentația necesară derulării achiziției publice de lucrări și servicii de dirigenție de șantier și audit extern;
- a fost mediatizat stadiul implementării proiectului.


e) Rezultate obținute:

- comunicat de presă publicat; panou de vizibilitate realizat; eveniment de lansare oficială a proiectului desfășurat;
- cererea de prefinanțare tranșa 1 înaintată;
- documentațiile de atribuire pentru achiziția de lucrări și pentru serviciile de dirigenție de șantier, respectiv audit extern.

f) Probleme identificate în perioada de implementare și soluții de rezolvare a acestora/Modificări ale contractului de grant: -

g) Probleme identificate în perioada post-implementare și soluții de rezolvare a acestora: -

Întocmit,
Asistent manager,
Nicolae Piron



Aprobat,
Manager de proiect,
dir.ex. Mirela Oprea

