

## RAPORT DE MONITORIZARE

1. **Numărul raportului de monitorizare:** 22
2. **Perioada de referință:** 10.12.2012 – 09.01.2013
3. **Date despre organizația solicitantă:**
  - a) **Adresa:** Consiliul Județean Buzău, municipiul Buzău, bd. Nicolae Bălcescu, nr.48, cod 120260, județul Buzău
  - b) **Contact:** Oprea Mirela, director executiv DJAPL, 0238/725.512, mirindabz@gmail.com
  - c) **Lider organizație:** Marian Cristinel Bîgiu
  - d) **Coordonator proiect:** Mirela Oprea, director executiv DJAPL
4. **Parteneri:** nu este cazul
5. **Detalii despre proiect:**
  - a) **Programul de finanțare:** Programul Operațional Regional 2007 - 2013
  - b) **Titlul și codul proiectului:** „Reabilitarea Centrului de Asistență Medico – Socială Pogoanele, județul Buzău”, cod SMIS 13310
  - c) **Descrierea generală a proiectului (perioada de implementare, locație, valoare, principalele activități, grup țintă etc.):**
    - **perioada de implementare:** 10.03.2011 – 09.02.2013;
    - **locație:** județul Buzău, orașul Pogoanele, str. Unirii, nr. 76;
    - **valoarea totală a proiectului:** 3.989.660,04 lei;
    - **principalele activități:**
      - A.1 Obținerea documentației tehnico-economice (Expertiză Tehnică, Audit Energetic, Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție, Proiect Tehnic, Detalii de Execuție, caiete de sarcini și documente pentru eliberarea autorizației de construire)
      - A.2 Obținerea certificatului de urbanism pentru construire și a avizelor și acordurilor necesare realizării investiției și solicitarea Autorizației de Construire
      - A.3 Intrunirea echipei de implementare a proiectului
      - A.4 Activitatea de management a proiectului
      - A.5 Lansarea proiectului
      - A.6 Lucrări de reabilitare, modernizare și consolidare a Centrului de Asistență Medico-Socială Pogoanele, județul Buzău
      - A.7 Echiparea spațiilor cu aparatura și utilajele necesare (utilaje/echipamente fără montaj)
      - A.8 Dotarea Centrului de Asistență Medico-Socială Pogoanele
      - A.9 Dirigenția de șantier
      - A.10. Auditul extern
      - A.11 Închiderea proiectului
    - **grup țintă:**
      - **beneficiari direcți:** 62 persoane adulte cu afecțiuni cronice asistate; 61 persoane angajate în cadrul Centrului de Asistență Medico-Socială Pogoanele; viitorii asistați

ai Centrului de Asistență Medico-Socială Pogoanele; Consiliul Județean Buzău;  
Centrul de Asistență Medico-Socială Pogoanele

• **beneficiari indirecti:** familiile/reprezentanții legali ai asistaților actuali și viitori;  
autoritățile și instituțiile publice județene cu competențe și interese în sfera  
protecției sociale; comunitatea locală

**d) Stadiul proiectului:**

- s-au finalizat lucrările conform graficului de execuție stabilit;
- s-au derulat contractele de furnizare dotari si utilaje fara montaj;
- au fost efectuate operațiunile financiare aferente proiectului;
- a fost asigurată contabilitatea distinctă a proiectului;
- au fost realizate documentele aferente managementului proiectului;
- a fost mediatizat stadiul implementării proiectului.


**e) Rezultate obtinute:**

- 1 raport de monitorizare realizat;
- 1 contract de lucrări finalizat;
- 1 contract de prestare servicii de dirigenție de șantier finalizat;
- 1 contract pentru achizitia publica de produse pentru echiparea spatiilor cu aparatura si utilajele necesare în curs de execuție;
- 1 contract pentru achizitia publica de produse pentru dotarea centrului în curs de execuție;
- 1 contract de prestare servicii de audit extern în curs de execuție.

**f) Probleme identificate în perioada de implementare și soluții de rezolvare a acestora/Modificări ale contractului de grant:** nu este cazul.

**g) Probleme identificate în perioada post-implementare și soluții de rezolvare a acestora:** nu este cazul.

**Întocmit,**  
**Asistent manager,**  
**Nicolae Piron**



**Aprobat,**  
**Manager de proiect,**  
**Mirela Oprea**  
**director executiv DJAPL**

