

RAPORT DE MONITORIZARE

Nr. 3489 17 MAR 2011

1. Numărul raportului de monitorizare: 3
 2. Perioada de referință: 09.02.2011 – 08.03.2011
 3. Date despre organizația solicitantă:
 - a) Adresa: Consiliul Județean Buzău, Bd. Nicolae Băcescu, nr.48, municipiul Buzău, județul Buzău
 - b) Contact: Drăghici Dumitra, secretarul județului Buzău, tel: 0238/725.510
 - c) Lider organizație: ec. Victor Mocanu
 - d) Coordonator de proiect: Drăghici Dumitra, secretarul județului Buzău
 4. Parteneri: nu este cazul
 5. Detalii despre proiect:
 - a) Programul de finanțare:

Programul Operațional Regional 2007 – 2013
Axa prioritară 3: „Îmbunătățirea infrastructurii sociale”
Domeniul Major de intervenție 3.4 – „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă”
 - b) Titlul și codul proiectului: „Extindere clădire cu dotările corespunzătoare și modernizare utilități la Liceul pentru Deficienți de Vedere Buzău”, cod SMIS 10964, nr. contract 1043/08.12.2010
 - c) Descrierea generală a proiectului (perioada de implementare, locație, valoare, principalele activități, grup țintă etc.):

Perioada de implementare: 09.12.2010 – 08.01.2011
Locația: Liceul pentru Deficienți de Vedere, str. Horticolei nr. 54, municipiul Buzău
Valoarea totală a proiectului: 3.813.999,89 lei
- Principalele activități ale proiectului:**
- A.1 Obținerea Avizului Ministerului Educației, Cercetării și Inovării pentru realizarea proiectului;
 - A.2 Obținerea Studiului de Fezabilitate și a Expertizei Tehnice;
 - A.3 Obținerea certificatelor de urbanism și a avizelor și acordurilor necesare realizării investiției;
 - A.4 Obținerea Proiectului Tehnic;
 - A.5 Întrunirea echipei de monitorizare a proiectului;
 - A.6 Activitatea de monitorizare a proiectului;
 - A.7 Lansarea proiectului;
 - A.8. Managementul proiectului;
 - A.9 Lucrări de extindere clădire și modernizare utilități;
 - A.10. Dotarea spațiilor cu mobilierul, aparatura și utilajele necesare;
 - A.11. Dirigenția de șantier;
 - A.12. Auditul extern;
 - A.13. Închiderea proiectului.

Grupul țintă:

• **Beneficiari direcți:**

- 125 elevi cu deficiențe de vedere din 31 județe ale țării – scolarizați în cadrul Liceului pentru Deficienți de Vedere Buzău;
- 47 cadre didactice de susținere și itineranți care activează în cadrul liceului;
- viitorii elevi ai Liceului pentru Deficienți de Vedere Buzău;
- Consiliul Județean Buzău, în calitate de solicitant și beneficiar al asistenței financiare nerambursabile și de administrator al clădirii Liceului pentru Deficienți de Vedere Buzău;
- Liceul pentru Deficienți de Vedere Buzău, în calitate de beneficiar al investiției.

• **Beneficiari indirecti:**

- familiile elevilor cu deficiențe de vedere;
- autoritățile și instituțiile publice județene cu competențe și interese în sfera învățământului special;
- comunitatea locală.

d) Stadiul proiectului:

- sunt în derulare achizițiile publice de lucrări, servicii de dirigenție de șantier, servicii audit extern și servicii de management;
- a fost realizată mediatizarea proiectului pe site-ul Consiliului județean Buzău.

e) Rezultate obținute:

- 1 raport lunar ale echipei de monitorizare a proiectului realizat;
- documentațiile de atribuire pentru achizițiile publice de lucrări, servicii de dirigenție de șantier, servicii audit extern și servicii de management;

f) Probleme identificate în perioada de implementare și soluții de rezolvare a acestora/Modificări ale contractului de grant: -

g) Probleme identificate în perioada post-implementare și soluții de rezolvare a acestora: -

Întocmit,
Responsabil pe probleme de comunicare,
Scoroșanu Adelina



Aprobat,
Manager proiect
Drăghici Dumitru

