

RAPORT DE MONITORIZARE

1. Numărul raportului de monitorizare: nr. 3
2. Perioada de referință: 15.06.2009 – 15.07.2009;
3. Date despre organizația solicitantă: Parteneriatul dintre Unitatea Administrativ – Teritorială Județul Buzău și Unitatea Administrativ – Teritorială Comuna Merei, condus și reprezentat de Unitatea Administrativ – Teritorială Județul Buzău
 - a) Adresa: bd. Nicolae Bălcescu nr. 48 cod 120260 adresă poștală electronică cjbuzau@cjbuzau.ro
 - b) Contact: telefon 0238 414 112 fax 0238 725 507
 - c) Lider organizație: ec. Victor Mocanu, Președintele Consiliului Județean Buzău
 - d) Manager proiect: ing. Luminița Băcanu, dir. exec. adj. Direcția pentru Administrarea Patrimoniului și Investiții
4. Parteneri: Consiliul Local Merei
5. Detalii despre proiect:
 - a) Programul de finanțare: Programul Operațional Regional, Axa prioritară 2, Domeniul Major de Intervenție 2.1 “Reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri județene, străzi urbane – inclusiv construcția/reabilitarea șoselelor de centură”
 - b) Titlul și codul proiectului: “Modernizarea infrastructurii de acces la zonele turistice cu potențial demonstrat ale județului Buzău”, cod SMIS 1475;
 - c) Descrierea generală a proiectului (perioada de implementare, locație, valoare, principalele activități, grup țintă etc.):
 - perioada de implementare : 16.04.2009 – 15.07.2011 ;
 - locație : județul Buzău, zona Pietroasele – Merei –Vernești – Tisău - Măgura (DJ 203 C km 54+500 – 57+800; DJ 203 G km 12+000 – 17+100; DJ 203 G km 31+900 – 45+400; DJ 205 km 0+000 - 19+450; DJ 100 H km 30+160 – 45+800; se adauga tronsonul Alei Sărata Monteoru) ;
 - valoare totală : 97.072.121,44 lei (din care: 67.436.787,54 lei contribuția Uniunii Europene ; 8.965.584,47 lei contribuția din bugetul național, 1.559.232,08 lei cofinanțarea Consiliului Județean Buzău, 14.812.704,77 lei valoare TVA pentru cheltuieli eligibile și 4.297.812,58 lei valoare ne-eligibile inclusiv TVA aferentă acestora)
 - principalele activități :
 - Deoarece traseul drumului județean ce urmează a fi modernizat trece prin comuna Pietroasele, în apropierea sitului arheologic cunoscut sub denumirea de „Castrul Roman”, Consiliul Județean Buzău face demersuri pentru obținerea avizului/certificatului de descărcare arheologică din partea Direcției pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural Național a Județului Buzău.
 - Montarea panourilor de vizibilitate s-a realizat la data de 30.06.2009, unul la intersecția DN 1 B cu DJ 203 C și unul la intersecția DJ 203 G cu DN 10.
 - A fost finalizată monitorizarea indicatorilor de mediu pentru anul 2009, menționați în cererea de finanțare (CO₂, CO, NO_x, SO₂) și urmează a fi analizate măsurătorile obținute.
 - Raportul de progres nr. 1 al proiectului a fost transmis la Agenția pentru dezvoltare Regională Sud Est Brăila și la Ministerul Dezvoltării Regionale și

Locuinței la data de 15.07.2009 și respectiv 16.07.2009, conform prevederilor contractului de finanțare.

- La data de 13.07.2009 a avut loc întâlnirea echipei de monitorizare a proiectului, condusă de coordonatorul de proiect - doamna Luminița Băcanu - cu echipa de audit din partea Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Est: Concluziile interviului au fost pozitive, singurele probleme semnalate fiind neimplicarea UCVAP în analiza de risc a procedurii de achiziție publică lucrări și existența în prezent a unui grad mai avansat de degradare a drumurilor, pe anumite tronsoane, față de situația prezentată în proiect.
- Cererea de prefinanțare a fost transmisă la Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Est și ulterior la minister, iar după aprobare, sumele corespunzătoare au fost virate în contul Consiliului Județean Buzău.
- În perioada monitorizată s-au derulat următoarele proceduri de achiziție publică :
- În cadrul procedurii de cerere de oferte pentru atribuirea contractului de achiziție publică « SERVICII DE SUPERVIZARE A LUCRĂRILOR/INSPECȚIE DE ȘANTIER PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI « Reabilitare drumuri județene în cadrul proiectului *Modernizarea infrastructurii de acces la zonele turistice cu potențial demonstrat ale județului Buzău* » sedința de deschidere a ofertelor a avut loc la data de 29.06.2009, ora 10,00, la sediul Consiliului Județean Buzău. Procedura în derulare.
- În cadrul procedurii de licitație deschisă pentru atribuirea contractului de achiziție publică « SERVICII DE MANAGEMENT AL PROIECTULUI *Modernizarea infrastructurii de acces la zonele turistice cu potențial demonstrat ale județului Buzău* » ședința de deschidere a ofertelor a avut loc la data de 30.06.2009, ora 10,00, la sediul Consiliului Județean Buzău. Procedura în derulare.
- În cadrul procedurii de cerere de oferte pentru atribuirea contractului de achiziție publică de servicii « CAMPANIE DE CONSTIENTIZARE PUBLICA AFERENTA PROIECTULUI *Modernizarea infrastructurii de acces la zonele turistice cu potențial demonstrat ale județului Buzău* » a avut loc ședința de deschidere a ofertelor la data de 01.07.2009, ora 10,00, la sediul Consiliului Județean Buzău. Procedura în derulare.
- În cadrul procedurii de licitație deschisă pentru atribuirea contractului de achiziție publică de lucrări « REABILITARE DRUMURI JUDEȚENE ÎN CADRUL PROIECTULUI *Modernizarea infrastructurii de acces la zonele turistice cu potențial demonstrat ale județului Buzău* » ședința de deschidere a ofertelor a avut loc la data de 3.07.2009, ora 10,00, la sediul Consiliului Județean Buzău. Procedura în derulare.
- Procedura de licitație deschisă pentru atribuirea contractului de achiziție publică de servicii « OPERAȚIUNI DE AUDIT AFERENTE PROIECTULUI *Modernizarea infrastructurii*

de acces la zonele turistice cu potențial demonstrat ale județului Buzău » este în derulare. Deschiderea ofertelor va avea loc la data de 27.07.2009.

- Grupul țintă:
 - a. Beneficiari directi:
 - Consiliul Județean Buzău
 - Consiliul Local Merei (partener în proiect)
 - Celelalte 4 consilii locale ale comunelor traversate de drumurile județene vizate de proiect: Măgura, Pietroasele, Tisău și Vernești
 - cei 29 575 locuitori ai celor 5 comune străbătute de tronsoanele de drum modernizat
 - agenții economici care își desfășoară activitatea în cele 5 comune: 394 societăți comerciale și 105 persoane fizice autorizate
 - b. Beneficiari indirecti:
 - 869 400 persoane ce tranzitează zona anual, aparținători ai locuitorilor din zonă, turiști sezonieri și de week-end
 - 15 000 muncitori sezonieri /an
 - 20 000 agenți economici ce tranzitează zona anual
 - întreaga populație a județului Buzău (496 214 locuitori).
- Perioada de implementare: 16.04.2009 – 15.07.2011;
- Rezultate: 57,89 km drumuri modernizate.

- d) Stadiul proiectului: în desfășurare;
- e) Rezultate obtinute în perioada de raportare:
 - Doua panouri de vizibilitate realizate si montate conform mentiunilor din cererea de finantare;
- f) Probleme identificate în perioada de implementare și soluții de rezolvare a acestora/Modificări ale contractului de grant: Nu s-au semnalat ;
- g) Probleme identificate în perioada post-implementare și soluții de rezolvare a acestora: -

Întocmit,

Responsabil pe probleme

de comunicare

Stîlpeanu Anca

Aprobat,

Coordonator proiect

Ing. Băcanu Luminița