

RAPORT DE MONITORIZARE

1. Numărul raportului de monitorizare: nr. 27
2. Perioada de referință: 16.06.2011 – 15.07.2011;
3. Date despre organizația solicitantă: Parteneriatul dintre Unitatea Administrativ – Teritorială Județul Buzău și Unitatea Administrativ – Teritorială Comuna Merei, condus și reprezentat de Unitatea Administrativ – Teritorială Județul Buzău;
 - a) Adresa: bd. Nicolae Bălcescu nr. 48 cod 120260; adresă poștală electronică cjbuzau@cjbuzau.ro;
 - b) Contact: telefon 0238 414 112 fax 0238 725 507;
 - c) Lider organizație: ec. Victor Mocanu, Președintele Consiliului Județean Buzău;
 - d) Manager/coordonator proiect: ing. Luminița Băcanu, dir. ex. adj. Direcția pentru Administrarea Patrimoniului și Investiții;
4. Parteneri: Consiliul Local Merei;
5. Detalii despre proiect:
 - a) Programul de finanțare: Programul Operațional Regional, Axa Prioritară 2, Domeniul Major de Intervenție 2.1 "Reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri județene, străzi urbane – inclusiv construcția/reabilitarea șoselelor de centură";
 - b) Titlul și codul proiectului: "Modernizarea infrastructurii de acces la zonele turistice cu potențial demonstrat ale județului Buzău", cod SMIS 1475;
 - c) Descrierea generală a proiectului (perioada de implementare, locație, valoare, principalele activități, grup țintă etc.):
 - perioada de implementare : 16.04.2009 – 15.07.2011;
 - locație : județul Buzău, zona Pietroasele – Merei –Vernești – Tisău - Măgura (DJ 203 C km 54+500 – 57+800; DJ 203 G km 12+000 – 17+100; DJ 203 G km 31+900 – 45+400; DJ 205 km 0+000 - 19+450; DJ 100 H km 30+160 – 45+800; se adauga tronsonul Alei Sărata Monteoru) ;
 - valoare totală la începutul perioadei de implementare: 97.072.121,44 lei (din care: 67.436.787,54 lei contribuția Uniunii Europene ; 8.965.584,47 lei contribuția din bugetul național, 1.559.232,08 lei co-finanțarea Consiliului Județean Buzău, 14.812.704,77 lei valoare TVA pentru cheltuieli eligibile și 4.297.812,58 lei valoare ne-eligibile inclusiv TVA aferentă acesteia) ;
 - valoarea estimată la sfârșitul perioadei de implementare este de 54.326.388,64 lei iar valoarea reală se va cunoaște și se va comunica după efectuarea tuturor plăților la cheltuielile eligibile și neeligibile în cadrul proiectului la cererea de rambursare finală.
 - Grupul țintă:
 - a. Beneficiari directi:
 - Consiliul Județean Buzău;
 - Consiliul Local Merei (partener în proiect);
 - Celelalte 4 consilii locale ale comunelor traversate de drumurile județene vizate de proiect: Măgura, Pietroasele, Tisău și Vernești;
 - cei 29 575 locuitori ai celor 5 comune străbătute de tronsoanele de drum modernizat
 - agenții economici care își desfășoară activitatea în cele 5 comune: 394 societăți comerciale și 105 persoane fizice autorizate;
 - b. Beneficiari indirecti:
 - 869 400 persoane ce tranzitează zona anual, aparținători ai locuitorilor din zonă, turiști sezonieri și de week-end;
 - 15 000 muncitori sezonieri /an;
 - 20 000 agenți economici ce tranzitează zona anual;

- întreaga populație a județului Buzău (496 214 locuitori).
- Perioada de implementare: 16.04.2009 – 15.07.2011;
 - Rezultate: 57,89 km drumuri modernizate.
 - Un pasaj de traversare a unui sit arheologic de importanță istorică națională.

d). Stadiul proiectului: în desfășurare

Principalele activități derulate în această perioadă au fost:

- Atribuirea contractului de achiziție publică « SERVICII DE MANAGEMENT AL PROIECTULUI *Modernizarea infrastructurii de acces la zonele turistice cu potențial demonstrat ale județului Buzău* nu s-a putut realiza având în vedere acțiunea în instanță înaintată de S.C. EUROPEAN PROJECT CONSULTING S.R.L., acțiune pentru care, la ultima înfățișare a fost emisă hotărârea definitivă în favoarea Consiliului Județean Buzău.

Activitatea de management al proiectului a fost asigurată pe toată perioada de implementare a proiectului de către coordonatorul de proiect împreună cu echipa de monitorizare deoarece, după emiterea hotărârii judecătorești în favoarea Consiliului Județean Buzău, pentru perioada scurtă de timp rămasă până la închiderea proiectului nu a mai fost posibilă derularea activităților specifice de management.

- Activitatea de realizare a auditului extern al proiectului: A fost întocmit raportul de audit nr. 6 (înregistrat la Consiliul Județean Buzău cu nr. 6299/02.06.2011).

Activitatea de audit urmează să se încheie cu raportul final, odată cu depunerea cererii finale de rambursare.

- Activitatea de informare și publicitate s-a desfășurat în conformitate cu prevederile din caietul de sarcini, în luna iunie 2011 S.C. FLAROM ADVERTISING S.R.L. Iași finalizând distribuirea de broșuri către instituții și societăți comerciale din județ și din țară.

La data de 15.07.2011 în cadrul seminarului de închidere oficială a proiectului la sediul Consiliului Județean Buzău, S.C. FLAROM ADVERTISING S.R.L. Iași a prezentat raportul final al activității desfășurate în cadrul Campaniei de conștientizare publică aferentă proiectului.

În cadrul seminarului au fost realizate 80 de mape și 80 de invitații.

Comunicatul de presă realizat cu ocazia finalizării proiectului a fost publicat în ziarul local "Opinia" la data de 14.07.2011.

Au fost realizate și montate un număr de 6 plăci permanente la capetele drumurilor modernizate prin proiect precum și în dreptul pasajului supratean de traversare a sitului arheologic de la Pietroasele.

- La data de 15.06.2011 au fost finalizate și recepționate lucrările de modernizare a celor 57,89 km de drum și de execuție a pasajului supratean peste situl arheologic

- Lucrările de modernizare executate în perioada 01.10.2009 – 15.06.2011 au fost definitivare în conformitate cu prevederile din proiect pe toate cele 7 obiecte din proiect:
- Obiectul nr. 1 - DJ 203 C, sector DN 1 B – Pietroasele, km 54+500 – km 57+800;
- Obiectul nr. 2 - DJ 203G, DN 1 B - Merei - Sărata Monteoru, km 12+000 – km 17+100;
- Obiectul nr. 3 - DJ 203 G, sectorul Haleş - Nifon, 31+900 – km 45+400.
- Obiectul nr. 4 - DJ 205, sectorul Verneşti - Merei - Pietroasele, km 0+000 – km 19+450;
- Obiectul nr. 5 DJ 100 H, Haleş – Verneşti, km 30+160 – km 45+800.
- Obiectul nr. 6, Alee Sărata Monteoru, se desprinde din DJ 203G la km 16+007,40 şi are o lungime de 900 m.
- Obiectul nr. 7: „Pasaj supratran pe DJ 205 peste situl arheologic de la Pietroasele, comuna Pietroasele, judeţul Buzău.

e) Rezultate obţinute în perioada de raportare:

➤ Stadiul fizic al lucrărilor realizate până în prezent este apreciat la 100% din volumul total de realizat;

f) Probleme identificate în perioada de implementare şi soluţii de rezolvare a acestora/Modificări ale contractului de grant: Pe parcursul implementării proiectului s-au făcut informări asupra modului de rezolvare a problemelor apărute.

g) Probleme identificate în perioada post-implementare şi soluţii de rezolvare a acestora: Nu este cazul.

Întocmit,

Responsabil pe probleme

de comunicare

Stîlpeanu Anca



Aprobat,

Coordonator proiect

Dir.ex.adj.

Ing. Băcanu Luminița

