




Cofinanțat de  
Uniunea Europeană



Regio  
Sud-Est

## RAPORT DE MONITORIZARE



1. **Numărul raportului de monitorizare:** 1
  2. **Perioada de referință:** 25.04.2024 – 31.05.2024
  3. **Date despre organizația solicitantă** (Unitatea Administrativ – Teritorială Județul Buzău):
    - a) **Adresa:** Unitatea Administrativ – Teritorială Județul Buzău, municipiul Buzău, bd. Nicolae Bălcescu, nr.48, cod 120246
    - b) **Contact:** Petre Iulian, director executiv Direcția pentru Administrarea Patrimoniului și Investiții, 0238/725.460, petre.iulian@cjbuzau.ro
    - c) **Lider organizație:** președinte Petre – Emanoil Neagu
    - d) **Manager proiect:** dir. ex. Petre Iulian
  4. **Parteneri:** -
  5. **Detalii despre proiect:**
    - a) **Programul de finanțare:** Programul Regional Sud-Est 2021-2027
    - b) **Titlul și codul proiectului:** „Stimularea mobilității la nivel regional prin modernizarea infrastructurii rutiere de transport pe tronsonul Vintilă Vodă – Plaiul Nucului, județul Buzău”, cod SMIS 303818, Contract de finanțare nr. 6/25.04.2024
    - c) **Descrierea generală a proiectului (perioada de implementare, locație, valoare, principalele activități, grup țintă etc.):**
      - **perioada de implementare:** 25.04.2024 - 31.10.2028;
      - **locație:** Comuna Vintilă Vodă, Comuna Mânzălești și Comuna Lopătari din județul Buzău;
      - **valoarea totală a proiectului:** 601.310.496,21 lei;
      - **principalele activități:**
        - A.1 Pregătirea dosarului cererii de finanțare
        - A.2 Pregătirea dosarelor de achiziție publică și semnarea contractelor cu operatorii economici
        - A.3 Execuția lucrărilor de construcție
        - A.4 Asistență tehnică din partea proiectantului
        - A.5 Dirigenție de șantier
        - A.6 Informarea și publicitatea în cadrul proiectului
        - A.7 Audit financiar
        - A.8 Managementul proiectului
- **grup țintă:**
- **Beneficiari direcți:**
    - 11.616 locuitori ai comunelor Vintilă Vodă, Mânzălești, Lopătari, Bisoca și Sărulești, deservite de tronsonul de drumul de interes regional modernizat;



Cofinanțat de  
Uniunea Europeană



Regio  
Sud-Est

- Județul Buzău ca proprietar al infrastructurii modernizate și beneficiar al finanțării nerambursabile;
- Comunele Vintilă Vodă, Mânzălești, Lopătari, Bisoca și Sărulești, ca beneficiare ale unei conectări directe îmbunătățite a drumurilor locale aflate în proprietatea comunelor la rețeaua TEN –T;
- membrii echipei de implementare a proiectului.

● **Beneficiari indirecti:**

- persoanele ce tranzitează zona anual, aparținători ai locuitorilor din zonă, navetiști;
- muncitorii sezonieri, a căror mobilitate în zonă este îmbunătățită ca urmare a modernizării drumului județean;
- întreaga populație a județului Buzău.

**Stadiul proiectului:**

- s-a realizat predarea – primirea Contractului de finanțare nr. 6/25.04.2024 prin sistemul informatic MySMIS;
- a fost actualizată componența echipei de implementare a proiectului;
- a fost actualizat Programul de achiziții al proiectului;
- a fost actualizat Graficul cererilor de prefinanțare/plată/rambursare al proiectului;
- sunt în pregătire caietele de sarcini pentru achiziționarea serviciilor de audit financiar extern, respectiv informare și publicitate;
- sunt în derulare achizițiile contractelor de lucrări, respectiv supervizare a acestora.

**d) Rezultate obținute:**

- componența echipei de implementare actualizată;
- Graficul cererilor de prefinanțare/plată/rambursare actualizat și transmis;
- Programul de achiziții al proiectului actualizat.

**e) Probleme identificate în perioada de implementare și soluții de rezolvare a acestora/Modificări ale contractului de grant:**

Necesitatea actualizării planului de monitorizare a proiectului.

Soluție: inițierea unui act adițional la contractul de finanțare.

**f) Probleme identificate în perioada post-implementare și soluții de rezolvare a acestora: -**

Întocmit,  
Asistent manager,  
Gabriela Drăgulescu

Aprobat,  
Manager proiect,  
dir.ex. Iulian Petre