



## RAPORT DE MONITORIZARE

**1. Numărul raportului de monitorizare: 3**

**2. Perioada de referință: 31.10.2023 - 31.12.2023**

**3. Date despre organizația solicitantă: Unitatea Administrativ - Teritorială Județul Buzău:**

- a) **Adresa:** Unitatea Administrativ - Teritorială Județul Buzău, municipiul Buzău, bd. Nicolae Bălcescu, nr. 48, cod 120260
- b) **Contact:** Blejeru Laurențiu, consilier Direcția de Dezvoltare Regională, 0238/712.656, laurentiublejeru@cjbuzau.ro
- c) **Lider organizație:** președinte Petre - Emanoil Neagu
- d) **Manager proiect:** Blejeru Laurențiu

**4. Parteneri:** Nu este cazul

**5. Detalii despre proiect:**

a) **Programul de finanțare:** Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Apel : POIM/963/10/1/Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale/1/Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale.

b) **Titlul și codul proiectului:** „Consolidarea infrastructurii medicale de la nivelul Spitalului Județean de Urgență Buzău, în contextul pandemiei cauzate de COVID - 19”, Cod SMIS 2014+ 151961, Nr. Contract 1487/25.05.2022

c) **Descrierea generală a proiectului (perioada de implementare, locație, valoare, principalele activități, grup țintă etc.):**

- **perioada de implementare:** 01 aprilie 2021 - 31 august 2023 (termen actualizat de finalizare a proiectului 31.12.2023).

- **locație:**

1. Unitatea Administrativ Teritorială Județul Buzău: municipiul Buzău, bd. Nicolae Bălcescu, nr.48, jud. Buzău;

2. Spitalul Județean de Urgență Buzău, locația/clădirile principale:

Spitalul are ca adresa Bulevardul Stadionului 7, mun. Buzău cod 120140;



UNIUNEA EUROPEANĂ



Instrumente Structurale  
2014-2020

3. Spitalul Județean Secția Oncologie (secție exterioară SJU Buzău): Str. Libertății, nr. 11, mun. Buzău;

4. Secția Pneumologie/TBC/Boli Infecțioase/SIDA (secție exterioară SJU Buzău): Str Plevnei Nr.26, mun. Buzău.

- valoarea totală a proiectului: 10.239.298,47 lei.

- principalele activități:

Activitățile de tip A se referă la dotarea SJU Buzău și a unor secții exterioare ale acestuia (Secția Oncologie și Secțiile Pneumologie/TBC/Boli infecțioase/SIDA) cu sisteme de detectare, semnalizare, alarmare incendii cu acoperire totală și de detectare semnalizare și alarmare în cazul depășirii concentrației maxime admise de oxigen medical în atmosferă, inclusiv realizarea schemei/proiectului de execuție și montaj în vederea asigurării exigențelor de siguranță la foc a utilizatorilor construcției, pentru prevenirea incendiilor și intervenția în timp util, în caz de apariție a acestora (sunt prevăzute pentru montare 3 seturi de Sisteme de alarmare pentru Spitalul Județean de Urgență Buzău și secțiile exterioare: Secția Oncologie și Secțiile Pneumologie/TBC/Boli infecțioase/SIDA);

Activitățile de tip B se referă la realizarea unor instalații și trasee noi și moderne de distribuție gaze medicale (oxigen medical, aer comprimat medical, vacuum medical, fittinguri, tubulatură și alte dispozitive conexe ce concurează la realizarea unui sistem competitiv) în cadrul structurilor care utilizează fluide medicale și din structurile mari consumatoare de energie electrică la nivelul Spitalului Județean de Urgență Buzău și secțiile exterioare ale acestuia (Secția Oncologie și Secțiile Pneumologie/TBC/Boli infecțioase/SIDA). Ambele tipuri de activități (A și B) contribuie la consolidarea infrastructurii medicale, pentru a face față provocărilor ridicate de combaterea epidemiei de COVID-19.

- grup țintă:

Grupul țintă este reprezentat de populația României (22.174.693 locuitori la 1 ianuarie 2020, conform informațiilor furnizate pe site-ul Institutului Național de Statistică: <http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table>).

Beneficiari direcți:

- Spitalul Județean de Urgență Buzău și secțiile exterioare ale acestuia (Secția Oncologie și Secțiile Pneumologie/TBC/Boli infecțioase/SIDA);

- personalul medical angajat în cadrul SJU și în secțiile exterioare ale acestuia;

- pacienții/comunitatea locală prin creșterea siguranței serviciilor medicale la care au acces în cadrul SJU și în secțiile exterioare ale acestuia, în contextul crizei sanitare provocate de virusul SARS-CoV-2.



#### **d) Stadiul proiectului:**

- A fost întocmit dosarul, înaintat spre verificare și plată către Direcția Regională Infrastructură Galați, pentru Cererea de rambursare nr. 4/21.11.2023.
- Servicii de informare și publicitate - contractul nr. 76/12954/09.08.2022 cu SC Intermedia Services Top S.R.L. este în derulare;
- Servicii de audit financiar extern - contractul nr. 77/13009/10.08.2022 cu SC Premier Soft Audit S.R.L. este în derulare;
- Servicii de proiectare și execuție lucrări „Elaborare a documentației tehnico-economice (PT) și Execuția lucrărilor” - contractul nr. 7/3298/15.02.2023 cu SC Medical Gazplus SRL - lider de asociere și SC FUTURE ENGINEERING SRL este în derulare;
- Servicii de dirigenție de șantier aferente proiectării și executării lucrărilor - contractul nr. 23/6595/04.04.2023 cu S.C. DGI TRADE S.R.L. este în derulare.

#### **e) Rezultate obținute:**

- A fost întocmit și aprobat de beneficiar Raportul de audit financiar nr. 298/17.11.2023 (înregistrat la Consiliul Județean Buzău cu nr. 19829/21.11.2023), aferent CR 4/21.11.2023;

La data de 31.12.2023 rezultatele obținute per total în cadrul proiectului au fost următoarele:

- 100% - Secția exterioară Oncologie;
- 100% - Secția exterioară Pneumologie/TBC/Boli infecțioase/SIDA;
- 93% - Spitalul Județean de Urgență Buzău.

#### **f) Probleme identificate în perioada de implementare și soluții de rezolvare a acestora/Modificări ale contractului de grant:**

Prin adresa nr. 172/15.12.2023, SC Medical Gazplus SRL solicită suspendarea lucrărilor la SJU Buzău, ca urmare a imposibilității accesului în secția ATI din motive medicale. Echipamentele necesare amenajării secției ATI au fost livrate, însă nu se pot efectua lucrări de montaj din cauza numărului mare de pacienți și imposibilitatea mutării cazurilor grave internate la ATI în alte saloane până la terminarea lucrărilor proiectului (conform adresei Spitalului Județean de Urgență Buzău nr. 32.141/15.12.2023).

Suspendarea lucrărilor a fost realizată începând cu data de 15.12.2023, lucrările fiind reluate și finalizate până la 29.02.2024.

Luând în considerare următoarele:



- nefinalizarea unei părți a lucrărilor ca urmare a situației medicale apărute în Spitalul Județean de Urgență Buzău la secția ATI și suspendarea acestora;

- încheierea la 31.12.2023 a perioadei de programare 2014-2020 și a perioadei de implementare a proiectului „Consolidarea infrastructurii medicale de la nivelul Spitalului Județean de Urgență Buzău, în contextul pandemiei cauzate de COVID - 19”,

s-a decis etapizarea proiectului „Consolidarea infrastructurii medicale de la nivelul Spitalului Județean de Urgență Buzău, în contextul pandemiei cauzate de COVID - 19”, conform Hotărârii Consilului Județean Buzău nr. 271/2023 și a Ordinului MIPE nr. 3394/2023, privind aprobarea Metodologiilor aplicabile la nivelul POIM 2014-2020 pentru realizarea analizei obiective a proiectelor/operațiunilor aflate în implementare și evaluarea riscurilor în vederea punerii în aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 36/2023, privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020 și a Anexei 1 la aceasta.

Astfel, proiectul a fost supus etapizării, cu o valoare totală a Etapei I (25.05.2022-31.12.2023) de 7.289.175,94 lei, lucrările fiind finalizate în proporție de 93% la Spitalul Județean de Urgență Buzău și 100% la secțiile exterioare Pneumologie/TBC/Boli infecțioase/SIDA și Oncologie.

**g) Probleme identificate în perioada post-implementare și soluții de rezolvare a acestora:**

- nu este cazul

