




Cofinanțat de
Uniunea Europeană



Regio
Sud-Est

RAPORT DE MONITORIZARE



1. Numărul raportului de monitorizare: 9
 2. Perioada de referință: 01.12.2025 – 31.12.2025
 3. Date despre organizația solicitantă:
 - a) **Adresa:** Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Buzău (Consiliul Județean Buzău), Municipiul Buzău, Bd. Nicolae Bălcescu, nr. 48, cod 120260, Județul Buzău
 - b) **Contact:** Liliana Nicolae, manager proiect; telefon 0238 414 112/fax 0238 716 848
 - c) **Lider organizație:** Ciolacu Ion - Marcel, Președinte
 - d) **Manager proiect:** Liliana Nicolae, director executiv, Direcția de Dezvoltare Regională
 4. **Parteneri:** nu este cazul
 5. **Detalii despre proiect:**
 - a) **Programul de finanțare:** Programul Regional Sud Est 2021 – 2027
 - b) **Titlul și codul proiectului:** "Consolidarea și eficientizarea energetică a clădirii corp C16 – Pârscov- Secție Exterioară a Spitalului Județean de Urgență Buzău", cod SMIS 318286
 - c) **Descrierea generală a proiectului (perioada de implementare, locație, valoare, principalele activități, grup țintă etc.):**
 - **perioada de implementare:** 07.04.2025 – 06.10.2027;
 - **locație:** Județul Buzău; Localitatea Parscov, nr. 33;
 - **valoarea totală a proiectului:** 12.105.801,03 lei;
 - **principalele activități:**
 - Pregătirea dosarului cererii de finanțare;
 - Elaborare PT și execuție lucrări;
 - Obținere certificat performanță energetică;
 - Asistență tehnică din partea proiectantului;
 - Dirigenție șantier;
 - Informare și publicitate;
 - Audit financiar;
 - Coordonator în materie de SSM;
 - Management proiect;
 - Verificarea tehnică a proiectării;
 - Dotări.
- **grup țintă:**
- Beneficiari direcți:**
- 90 de bolnavi care vor beneficia anual de serviciile oferite de centrul de paliativ;
 - aparținătorii persoanelor internate;
 - personalul medical și auxiliar care va fi angajat în centrul de paliativ;
 - Unitatea Administrativ - Teritorială Județul Buzău, proprietarul imobilului, solicitant și beneficiar al asistenței financiare nerambursabile;
 - Spitalul Județean Buzău, care are ca secție exterioară clădirea propusă investiției și care va coordona activitatea centrului.
- Beneficiari indirecți:**
- populația județului Buzău (442.210 de locuitori, la 01.07.2023 conform date INS);

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană prin Programul Regional Sud-Est 2021-2027

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



Regio
Sud-Est

- Serviciul de Ambulanță, care va avea posibilitatea să ducă pacienții cu nevoi paliative în noul centru creat;
- Crucea Alb-Galbenă Buzău, care acordă îngrijiri medico-sociale la domiciliu și va putea direcționa o parte din pacienți către centrul de paliativ;
- Alte autorități și instituții județene cu competențe și interese în domeniul sanitar paliativ.

Stadiul proiectului:

- în data de 07.04.2025 a fost semnat Contractul de finanțare nr. 167/6040;
- au fost semnate contractele de achiziție pentru prestarea serviciilor de informare și publicitate și audit financiar extern;
- au fost îndepliniți următorii indicatori etapă de reper și s-au transmis rapoartele plan de monitorizare aferente: Lansarea procedurii de achiziție Audit financiar, Lansarea procedurii de achiziție Informare și publicitate, Semnarea contractului de achiziție Audit financiar, Semnarea contractului de achiziție Informare și publicitate, Lansarea procedurii de achiziție Elaborare PT cu execuție;
- a fost aprobat Actul adițional nr. 1 la contractul de finanțare;
- a fost aprobată Notificarea nr. 1 la contractul de finanțare pentru modificarea reprezentantului legal;
- a fost publicat comunicatul de presă privind începerea proiectului;
- a fost realizat și montat panoul permanent;
- a fost mediatizat permanent stadiul implementării proiectului (Rapoarte monitorizare nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 postate pe site-ul CJ-ului);
- au fost realizate și transmise Raportul de progres nr. 1 și Raportul de progres nr. 2;
- au fost realizate documentele aferente managementului proiectului (pista de audit, întâlniri de lucru cu membrii echipei de proiect, analize ale stadiului proiectului, ale riscurilor de implementare și au fost adoptate măsurile de gestionare/administrare a acestora).

d) Rezultate obținute:

- 1 contract de finanțare semnat;
- 2 contracte achiziție directă semnate;
- 5 rapoarte plan de monitorizare realizate aferente a 5 indicatori etapă reper îndepliniți;
- 1 act adițional la contractul de finanțare aprobat;
- 1 notificare aprobată;
- 1 comunicat de presă publicat;
- 1 panou permanent montat și realizat;
- 9 rapoarte de monitorizare lunare întocmite;
- 2 rapoarte de progres transmise;
- 1 pistă de audit realizată și actualizată permanent, corespondența aferentă proiectului realizată.

e) Probleme identificate în perioada de implementare și soluții de rezolvare a acestora/Modificări ale contractului de grant:

Nu este cazul

f) Probleme identificate în perioada post-implementare și soluții de rezolvare a acestora:

Nu este cazul

Întocmit,
Expert implementare proiect 2 ,

Daniela Șerban

Aprobat,
Manager proiect,

Liliana Nicolae

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană prin Programul Regional Sud-Est 2021-2027

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României