




Cofinanțat de
Uniunea Europeană



**Regio
Sud-Est**



RAPORT DE MONITORIZARE

1. Numărul raportului de monitorizare: 18
2. Perioada de referință: 01.09.2026 – 30.09.2026
3. Date despre organizația solicitantă:
 - a) **Adresa:** Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Buzău (Consiliul Județean Buzău), Municipiul Buzău, Bd. Nicolae Bălcescu, nr. 48, cod 120260, Județul Buzău
 - b) **Contact:** Liliana Nicolae, manager proiect; telefon 0238 414 112/fax 0238 716 848
 - c) **Lider organizație:** Ciolacu Ion - Marcel, Președinte
 - d) **Manager proiect:** Liliana Nicolae, director executiv, Direcția de Dezvoltare Regională
4. Parteneri: nu este cazul
5. Detalii despre proiect:
 - a) **Programul de finanțare:** Programul Regional Sud Est 2021 – 2027
 - b) **Titlul și codul proiectului:** "Consolidarea și eficientizarea energetică a clădirii corp C16 – Pârscov- Secție Exterioară a Spitalului Județean de Urgență Buzău", cod SMIS 318286
 - c) **Descrierea generală a proiectului (perioada de implementare, locație, valoare, principalele activități, grup țintă etc.):**
 - **perioada de implementare:** 07.04.2025 – 06.02.2029;
 - **locație:** Județul Buzău; Localitatea Pârscov, nr. 33;
 - **valoarea totală a proiectului:** 12.105.801,03 lei;
 - **principalele activități:**
 - Pregătirea dosarului cererii de finanțare;
 - Elaborare PT și execuție lucrări;
 - Obținere certificat performanță energetică;
 - Asistență tehnică din partea proiectantului;
 - Supervizare (cuprinde servicii de dirigenție de șantier și servicii S.S.M)
 - Informare și publicitate;
 - Audit financiar;
 - Management proiect;
 - Verificarea tehnică a proiectării;
 - Dotări.
- **grup țintă:**

Beneficiari direcți:

- 90 de bolnavi care vor beneficia anual de serviciile oferite de centrul de paliativ;
- aparținătorii persoanelor internate;
- personalul medical și auxiliar care va fi angajat în centrul de paliativ;

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană prin Programul Regional Sud-Est 2021-2027

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



Regio
Sud-Est

- Unitatea Administrativ - Teritorială Județul Buzău, proprietarul imobilului, solicitant și beneficiar al asistenței financiare nerambursabile;
- Spitalul Județean Buzău, care are ca secție exterioară clădirea propusă investiției și care va coordona activitatea centrului.

Beneficiari indirecti:

- populația județului Buzău (442.210 de locuitori, la 01.07.2023 conform date INS);
- Serviciul de Ambulanță, care va avea posibilitatea să ducă pacienții cu nevoi paliative în noul centru creat;
- Crucea Alb-Galbenă Buzău, care acordă îngrijiri medico-sociale la domiciliu și va putea direcționa o parte din pacienți către centrul de paliative;
- Alte autorități și instituții județene cu competențe și interese în domeniul sanitar paliativ.

Stadiul proiectului:

- în data de 07.04.2025 a fost semnat Contractul de finanțare nr. 167/6040;
- au fost semnate contractele de achiziție pentru prestarea serviciilor de informare și publicitate, audit financiar extern, verificare tehnică;
- au fost îndepliniți următorii indicatori etapă de reper și s-au transmis rapoartele plan de monitorizare aferente: Lansarea procedurii de achiziție Audit financiar, Lansarea procedurii de achiziție Informare și publicitate, Semnarea contractului de achiziție Audit financiar, Semnarea contractului de achiziție Informare și publicitate, Lansarea procedurii de achiziție Elaborare PT cu execuție, Lansarea procedurii de achiziție Verificare tehnică, Semnarea contractului de achiziție Verificare tehnică, Lansarea procedurii de achiziție publică de servicii de supervizare;
- au fost lansate procedurile pentru achiziție servicii proiectare tehnică și execuție lucrări, precum și achiziția pentru serviciile de supervizare;
- a fost aprobat Actul adițional nr. 2 la contractul de finanțare
- au fost aprobate Notificările nr. 1 și nr. 2 la contractul de finanțare;
- a fost publicat comunicatul de presă privind începerea proiectului;
- a fost realizat și montat panoul permanent;
- a fost mediatizat permanent stadiul implementării proiectului (Rapoarte monitorizare nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14,15,16,17 și 18 postate pe site-ul CJ-ului);
- au fost realizate și transmise Rapoartele de progres nr. 1, 2, 3 și 4 și 5
- au fost realizate documentele aferente managementului proiectului (pista de audit, întâlniri de lucru cu membrii echipei de proiect, analize ale stadiului proiectului, ale riscurilor de implementare și au fost adoptate măsurile de gestionare/administrare a acestora).

d) Rezultate obținute:

- 1 contract de finanțare semnat;
- 3 contracte achiziție directă semnate;
- 8 rapoarte plan de monitorizare realizate aferente a 8 indicatori etapă reper îndepliniți;
- 2 proceduri de achiziție lansate;
- 2 acte adiționale la contractul de finanțare aprobate;
- 2 notificări aprobate;
- 1 comunicat de presă publicat;
- 1 panou permanent montat și realizat;
- 18 rapoarte de monitorizare lunare întocmite;

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană prin Programul Regional Sud-Est 2021-2027

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



Regio
Sud-Est

- 5 rapoarte de progres transmise;
- 1 pistă de audit realizată și actualizată permanent, corespondența aferentă proiectului realizată.

e) Probleme identificate în perioada de implementare și soluții de rezolvare a acestora/Modificări ale contractului de grant:

Nu este cazul

f) Probleme identificate în perioada post-implementare și soluții de rezolvare a acestora:

Nu este cazul

**Avizat,
Manager proiect,**

Liliana Nicolae

**Aprobat,
Director General DGDIAP**

Mihai Daniel Pavel

**Întocmit,
Expert implementare proiect,**

Flavia Sava

**Verificat,
Șef SMP**

Cristina Căpățînă