

RAPORT DE MONITORIZARE



1. **Numărul raportului de monitorizare:** 4
2. **Perioada de referință:** 01.07.2018 – 31.07.2018
3. **Date despre organizația solicitantă:**
 - a) **Adresa:** Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Buzău (Consiliul Județean Buzău), Municipiul Buzău, Bd. Nicolae Bălcescu, nr. 48, cod 120260, Județul Buzău
 - b) **Contact:** Liliana Nicolae, manager proiect; telefon 0238 414 112/fax 0238 716 848
 - c) **Lider organizație:** Petre Emanoil NEAGU, Președinte
 - d) **Manager proiect:** Liliana Nicolae, director executiv, Direcția de Dezvoltare Regională
4. **Parteneri:** nu este cazul
5. **Detalii despre proiect:**
 - a) **Programul de finanțare:** Programul Operațional Regional 2014 - 2020
 - b) **Titlul și codul proiectului:** "Consolidare, restaurare și dotare Biblioteca Județeană "Vasile Voiculescu" Buzău", cod SMIS 116518
 - c) **Descrierea generală a proiectului (perioada de implementare, locație, valoare, principalele activități, grup țintă etc.):**
 - **perioada de implementare:** 12.03.2018 – 12.02.2022;
 - **locație:** Municipiul Buzău; str. Unirii, nr. 140A
 - **valoarea totală a proiectului:** 18.467.853,04 lei;
 - **principalele activități:**
 - I. Activități realizate înainte de depunerea cererii de finanțare
 - I.1. Pregătirea dosarului cererii de finanțare
 - I.1.1. Achiziție serviciu de elaborare Temă de proiectare și Realizare Temă de proiectare
 - I.1.2. Achiziție serviciu de elaborare Expertiză Tehnică și DALI și Realizare Expertiză Tehnică și DALI
 - I.1.3. Obținerea Certificatului de Urbanism și demarare procedură pentru obținerea avizelor solicitate
 - I.1.4 Realizarea unei cercetări de piață și aplicarea unor chestionare de opinie la nivelul comunității din arealul obiectivului de patrimoniu
 - I.1.5 Centralizarea documentelor și depunerea dosarului cererii de finanțare
 - II. Activități ce se vor realiza după depunerea cererii de finanțare
 - II.1 Achiziție serviciu de elaborare Proiect Tehnic (PT) și obținerea Autorizației de Construire
 - II.1.1. Achiziție serviciu de elaborare Proiect tehnic PT

II.1.2 Realizarea Proiectului Tehnic (PT, DTOE și DTAC)

II.1.3. Obținerea Autorizației de Construire

II.2. Încheierea contractului de finanțare

II. 2.1. Încheierea contractului de finanțare

II.3 Managementul proiectului

II.3.1 Managementul proiectului

II.4. Pregătirea documentațiilor pentru încheierea contractelor de achiziție publică de lucrări, contractelor de achiziție publică servicii și a contractelor de achiziție publică de produse

II.4.1. Achiziția publică de lucrări

II.4.2. Achiziția publică a serviciilor de realizare a dirigenției de șantier

II.4.3. Achiziția publică de produse

II.4.4. Achiziția publică a serviciului de informare și publicitate a proiectului, marketing și promovare a obiectivului

II.4.5. Achiziția publică a serviciului de audit financiar extern al proiectului

II.4.6. Achiziția publică a serviciului de digitizare a obiectivului

II.5. Execuția de lucrări

II.5.1. Execuția de lucrări

II.6 Servicii de asistență tehnică și dirigenție de șantier

II.6.1. Asistența tehnică a proiectantului pe parcursul executării lucrărilor

II.6.2. Servicii de dirigenție de șantier

II.7 Furnizarea de bunuri și echipamente și montajul acestora

II.7.1 Furnizare de bunuri și echipamente pentru spațiile amenajate, inclusiv montajul acestora

II.8 Informarea și publicitatea în cadrul proiectului

II.8.1. Activități obligatorii de informare și publicitate a proiectului

II.8.2. Activități de marketing și promovare a obiectivului de patrimoniu

II.9 Digitizare a obiectivului de patrimoniu

II.9.1. Activitatea de digitizare a obiectivului de patrimoniu

II.10 Audit financiar extern al proiectului

II.10.1 Audit financiar extern al proiectului

- grup țintă:

Beneficiari direcți:

- Unitatea administrativ - teritorială județul Buzău, proprietar al imobilului, în calitate de solicitant și beneficiar al asistenței financiare,
- Biblioteca Județeană "Vasile Voiculescu" Buzău , administrator al imobilului;
- 4.270 persoane, vizitatorii expozițiilor permanente și temporare de carte și publicații specifice zonei, vizitatorii spațiilor în care se pun în valoare destinațiile de-a lungul timpului ale obiectivului de patrimoniu, consumatorii de turism cultural, plătitori de bilete, la monumentul de patrimoniu, minim 748 vizitatori - în primul an de operare al investiției, 801 vizitatori - în al II-lea an de operare,

854 vizitatori - în al III-lea an de operare, 907 vizitatori - în al IV-lea an de operare și respectiv 960 vizitatori - în al V-lea an de operare al investiției, plători de bilete, la monumentul de patrimoniu, în condițiile unei creșteri anuale de 7% a numărului de vizitatori;

- 13 persoane nou angajate la finalul implementării proiectului, care vor lucra în cadrul obiectivului de patrimoniu, personal tehnic/de specialitate și administrativ.

Beneficiari indirecti:

- 451.069 locuitori ai județului Buzău, care vor beneficia de rezultatele investiției prin prisma dezvoltării economico-sociale induse de proiect;

- autorități și instituții județene și regionale/naționale cu competențe și interese în sfera culturii, artei, educației, industriilor creative (Direcția Județeană pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural Național, Inspectoratul Școlar Județean, Uniunea Artiștilor Plastici din România, Universități, mediul ONG etc.);

- cel puțin 3.000 persoane/an, vizitatori ai site-ului creat pentru promovarea clădirii de patrimoniu național consolidat și restaurat.

d) Stadiul proiectului:

- a fost acceptată de către Organismul Intermediar POR 2014 – 2020 Notificarea nr. 1 aferentă contractului de finanțare, notificare ce are ca obiect: cumularea a două achiziții publice într-o singură procedură, respectiv cea de Elaborare Proiect Tehnic și execuție lucrări, în cadrul căreia au fost incluse și utilaje/dotări cu și fără montaj, separarea achiziției publice a serviciului de verificare de proiect de achiziția serviciului de elaborare a Proiectului Tehnic, includerea de noi membri în echipa de implementare a proiectului.

- au fost finalizate documentațiile pentru achizițiile publice de elaborare Proiect Tehnic și execuție lucrări, achiziția publică a serviciului de informare și publicitate, marketing și promovare a obiectivului și achiziția serviciului de audit financiar extern.

- au fost demarate și publicate prin Sistemul Electronic de Achiziții Publice - SICAP:

- documentația de atribuire pentru achiziția publică de Elaborare Proiect tehnic și execuție lucrări;

- documentația privind achiziționarea serviciului de informare și publicitate, marketing și promovare a obiectivului;

- documentația pentru contractarea serviciilor de audit financiar extern.

- au fost realizate documentele aferente managementului proiectului;

- a fost mediatizat stadiul implementării proiectului.

e) Rezultate obținute:

- 1 contract de prestare servicii Informare și publicitate, marketing și promovare a obiectivului încheiat;

- 1 pistă de audit realizată și actualizată permanent;

- 1 contract încheiat privind închirierea de către Consiliul Județean Buzău a unei suprafețe utile cuprinse între 1.000 – 1.200 mp cu funcțiunea de bibliotecă, procedură în urma căreia activitatea curentă a bibliotecii județene va fi transferată pe toată perioada de implementare și de

monitorizare a proiectului către o altă locație, conform Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 147/28.06.2018;

- 1 documentație finalizată și publicată pentru procedura de achiziție publică a Elaborării Proiectului Tehnic și execuției lucrărilor prin Sistemul Electronic de Achiziții Publice - SICAP;

- 1 documentație finalizată și publicată pentru procedura de achiziție publică privind achiziționarea serviciului de informare și publicitate, marketing și promovare a obiectivului prin Sistemul Electronic de Achiziții Publice - SICAP;

- 1 documentație finalizată și publicată pentru procedura de achiziție publică a pentru contractarea serviciilor de audit financiar extern prin Sistemul Electronic de Achiziții Publice - SICAP;

- 1 raport lunar al echipei de management a proiectului;

- corespondența aferentă proiectului.

f) Probleme identificate în perioada de implementare și soluții de rezolvare a acestora/Modificări ale contractului de grant:

Nu este cazul.

g) Probleme identificate în perioada post-implementare și soluții de rezolvare a acestora:

Nu este cazul.

Întocmit,

Expert implementare proiect,

Flavia SAVA



Aprobat,

Manager proiect,

Liliana NICOLAE

