


RAPORT DE MONITORIZARE

1. Numărul raportului de monitorizare: 10

2. Perioada de referință: 01.08.2019 – 31.08.2019



3. Date despre organizația solicitantă (Parteneriatul dintre Unitatea Administrativ – Teritorială Județul Buzău și Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Buda, condus și reprezentat de UAT Județul Buzău):

- a) **Adresa:** Unitatea Administrativ – Teritorială Județul Buzău, municipiul Buzău, bd. Nicolae Bălcescu, nr.48, cod 120260
- b) **Contact:** Băcanu Luminița, director executiv adjunct Direcția pentru Administrarea Patrimoniului și Investiții, 0238/725.958, lumy_bacanu@yahoo.com
- c) **Lider organizație:** președinte Petre – Emanoil Neagu
- d) **Manager proiect:** dir. ex. adjunct Băcanu Luminița

4. Parteneri: UAT Comuna Buda

5. Detalii despre proiect:

- a) **Programul de finanțare:** Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 6 - Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1 - Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale - apel de proiecte nefinalizate
- b) **Titlul și codul proiectului:** „Modernizare DJ 203H km 16+000-25+500, Buda - Alexandru Odobescu - limita judet Vrancea, judetul Buzau”, cod SMIS 123786, contract de finanțare nr. 3378/24.10.2018
- c) **Descrierea generală a proiectului (perioada de implementare, locație, valoare, principalele activități, grup țintă etc.):**

- perioada de implementare: 21.11.2014 – 31.12.2019;

- locație: Comuna Buda din județul Buzău;

- valoarea totală a proiectului: 21.785.789,34 lei;

- principalele activități:

- A.1 Pregătirea documentației tehnico-economice faza DALI
- A.2 Realizare proiect tehnic și execuție lucrări
- A.3 Dirigenție de șantier
- A.4 Pregătirea, depunerea și evaluarea cererii de finanțare
- A.5 Informarea și publicitatea în cadrul proiectului
- A.6 Auditul proiectului
- A.7 Managementul proiectului

- grup țintă:

- **beneficiari direcți:** cei 3.033 locuitori ai comunei Buda, străbatută de tronsonul de drumul de interes regional modernizat; 51 agenți economici care își desfășoară activitatea în unitatea administrativ - teritorială străbătută de tronsonul de drum vizat de proiect; Județul Buzău, ca proprietar al infrastructurii modernizate

și al finanțării nerambursabile; Comuna Buda ca beneficiară a unei conectări indirecte îmbunătățite a drumurilor locale aflate în proprietatea comunei la rețeaua TEN – T; Consiliul Județean Buzău, în calitate de administrator al drumului.

- **beneficiari indirecti:** persoanele ce tranzitează zona; muncitorii sezonieri/an, a căror mobilitate în zonă este îmbunătățită; întreaga populație a județului Buzău.

d) Stadiul proiectului:

- s-a realizat predarea – primirea contractului de finanțare nr. 3378/24.10.2018 între reprezentanții ADRSE și cei ai Județului Buzău și a fost încheiat Actul Adițional nr. 1 pentru modificarea Anexei 1 "Condiții specifice" la contractul de finanțare;
- s-au încheiat contractele de prestare servicii de audit financiar extern și informare și publicitate;
- a fost încheiat actul adițional nr. 6 la contractul de lucrări pentru modificarea duratei de execuție a lucrării;
- au fost realizate și transmise Notificările nr. 1, 2 și 3 privind mici modificări ale contractului de finanțare;
- au fost încasate sumele nerambursabile aferente cererilor de rambursare nr. 1, 4 și 6 și cererilor de plată 1, 2 și 3;
- a fost publicată pe site-ul Consiliului Județean Buzău descrierea proiectului solicitată prin Anexa 8 la contractul de finanțare, a fost publicat comunicatul de lansare a proiectului și au fost montate panourile temporare;
- a fost predat raportul de audit nr. 3;
- a fost realizat și transmis raportul de progres nr.4;
- a fost realizat raportul lunar de monitorizare a proiectului nr. 10.

e) Rezultate obținute:

- 6 acte adiționale încheiate la contractul de lucrări;
- execuția lucrărilor de modernizare a tronsonului de drum finalizată în proporție de 90%;
- 3 notificări privind modificări ale contractului de finanțare transmise și aprobate;
- au fost realizate și transmise 3 cereri de plată și 6 cereri de rambursare (CR1, CR2 aferentă CP1, CR3 aferentă CP2, CR4, CR5 aferentă CP3, CR6);
- sumele nerambursabile aferente celor 6 cereri de rambursare/plată au fost încasate;
- 1 descriere a investiției publicată, 1 comunicat publicat și 7 panouri temporare montate;
- 3 rapoarte de audit predate;
- 4 rapoarte de progres realizate și transmise;
- 10 rapoarte lunare de monitorizare a proiectului realizate și publicate pe site-ul cjbuzau.ro.

f) Probleme identificate în perioada de implementare și soluții de rezolvare a acestora/Modificări ale contractului de grant:

- problemă: necesitatea corelării valorilor din bugetul proiectului pentru verificarea tehnică a proiectării și elaborare PT cu cele specificate în contractul de PT+execuție.

Soluție: întocmirea, transmiterea și aprobarea Notificării nr.1 privind modificarea Secțiunii Buget – Activități și chetuieli din cadrul Anexei 2 - Cererea de finanțare la Contractul de finanțare,

- problemă: înlocuirea unui membru al echipei de implementare.

Soluție: întocmirea, transmiterea și aprobarea Notificării nr.2 la contractul de finanțare privind modificarea componenței echipei de implementare;

- problemă: prelungirea contractului de PT+execuție cu depășirea termenului de finalizare a activității menționat în contractul de finanțare (fără a fi afectată perioada de implementare a proiectului).

Soluție: întocmirea, transmiterea și aprobarea Notificării nr.3 la contractul de finanțare privind actualizarea termenelor de finalizare a activităților proiectului.

g) Probleme identificate în perioada post-implementare și soluții de rezolvare a acestora: -

Întocmit,
Asistent manager,
Gabriela Drăgulescu



Aprobat,
Manager proiect,
dir.ex. adj. Lumința Băcanu



str. Nicolae Bălcescu, nr. 48, mun. Buzău, jud. Buzău
www.cjbuzau.ro, cjbuzau@cjbuzau.ro,
tel. +40 0238414112, fax +40 0238714198

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020